

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“**
č. smlouvy zhotovitele: **19070/19**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-2171/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 449 60 417
DIČ: CZ44960417
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803
Zastoupen: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 6. 2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5 Termín plnění, bodu 5.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
- 5.3 Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení,*

popř. jiných povolení s nabytím právní moci, objednateli. Zhotovitel na základě plné moci objednatele požádá Drážní úřad o zahájení stavebního řízení stavby s tím, že pravomocné stavební povolení bude vydáno a předáno objednateli nejpozději **do 30. 11. 2020**.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, způsobených zpožděním dotčených organizací podílejících se na veřejnoprávním projednání stavby a omezeného provozu veřejnoprávní instituce zajišťující vydání stavebního povolení, jenž bezprostředně souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dní) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 396 ze dne 9.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 485 ze dne 30.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2). Dokončení předmětu díla je tak závislé na konání třetích osob, jež nejsou vázány smluvními termíny nastavenými touto Smlouvou o dílo a především v důsledku nouzového stavu v ČR i okolních zemích a s nimi souvisejícími opatřeními. Tuto skutečnost objednatel i zhotovitel, i když jednali s náležitou péčí, nemohli předvídat.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZZV.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Nedílné přílohy dodatku: příloha č. 1 – změnový list č. 3 včetně příloh

V Ostravě dne 15. června 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Kamil CHMELA
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....
za objednatele
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 814681

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bafa3515-737a-40fc-a5bb-5dbdd3f531f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 07:30:00



bc132080-81ea-40b5-a30d-a9f5d4141f34