

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

**NA ZHOTOVENÍ STAVBY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P. O. V HUSTOPEČÍCH**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jiřím Domanským, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 03. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích ve znění Dodatku č. 1** ze dne 27. 03. 2020 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích (dále jen „*stavba*“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je prodloužení doby plnění díla, a to z důvodu zjištění nevyhovující únosnosti pláně před realizací komunikace, která je součástí stavby, oproti předpokladu vyplývajícímu z projektové dokumentace. Na základě měření akreditovanou zkušebníou je nyní řešen návrh potřebných opatření, tedy nezbytných prací spojených s odstraněním tohoto nevyhovujícího stavu bránícího v dokončení díla. Předpokládaným rozsahem

prací je zpevnění pláně a přeložky inženýrských sítí dotčených reakcí statických sil od zatížení na komunikaci, přičemž provedení těchto prací nutně znamená prodloužení stanoveného termínu dokončení díla dle Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Smlouvy Termíny plnění, odst. 10, který zní:

Termín dokončení a předání stavby včetně předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a vyklizení staveniště je sjednán takto:

*nejpozději do **430 dní** ode dne předání a převzetí staveniště*

se nahrazuje textem:

Termín dokončení a předání stavby včetně předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a vyklizení staveniště je sjednán takto:

nejpozději do **514 dní** ode dne předání a převzetí staveniště

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 01.06.2020 na 150. schůzi usnesením č. 10050/20/R150.

V Brně dne 3.6.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 5.6.2020



zhotovitel
za STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Ing. Jiří Domanský, jednatel