

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald“

uzavřené dne 15. 7. 2019 (účinnost od 17. 7. 2019) mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 096 300 19

a

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost ŽeBroTa“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(společník)

GJW Praha spol. s r.o.

Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČ: 41192869, DIČ: CZ 41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Flieglem, Ph.D., na základě plné moci
(společník)

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČ: 44564287, DIČ: CZ 44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805

zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 16. 4. 2019.

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 117562883/0300

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2019/5510/0027**

v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 16. 4. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem HROCHOSTROJ a.s., na adrese: K Vápence2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je HROCHOSTROJ a.s., se sídlem na adrese: K Vápence2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03012191, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o společnosti ze dne 16. 4. 2019 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele,

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 2 830 820,94 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +2 830 820,94 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1
Příloha č. 2 položkový rozpočet k ZL č. 1

2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 15. 6. 2020

V Pardubicích dne 1. 6. 2020

Otisk razítka:

Otisk razítka:

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Správa železnic, státní organizace
generální ředitel

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

Otisk razítka:

.....
Ing. Tomáš Novák
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
jednatel

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Název stavby: Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald

Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.1

Poř. číslo pol.	SO, PS	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1	SO 01-10-01	1 400 631,54	3 062 527,46	-1 661 895,92	
2	SO 01-10-02	635 897,76	2 418 451,44	-1 782 553,68	
3	SO 01-10-03	194 564,95	986 450,86	-791 885,91	
4	SO 01-10-04	-612 409,45	437 037,91	-1 049 447,36	
5	SO 01-20-01	-975 089,75	0,00	-975 089,75	
6	SO 01-20-03	211 286,70	211 286,70	0,00	
7	SO 01-20-06	79 959,75	103 457,59	-23 497,84	
8	SO 01-22-01	1 629 923,64	1 753 580,05	-123 656,41	
9	SO 01-13-03	-34 251,99	0,00	-34 251,99	
10	SO 01-13-04	152 501,11	152 501,11	0,00	
11	PS 01-01-01	58 784,00	58 784,00	0,00	
12	SO 01-13-05	83 113,29	83 113,29	0,00	
13	SO 01-13-06	5 909,39	5 909,39	0,00	
		2 830 820,94	9 273 099,80	-6 442 278,86	

Název stavby:
Název PS, SO

Oprava trat'ového úseku Železný Brod - Tanvald
PS 01-01-01 Úpravy zabezpečovacího zařízení

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	L Cena vícepráce bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráce bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
36	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99	kus	0,000		2,000		2,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
37	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	0,000		2,000		2,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
38	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	0,00		2,000		2,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
39	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	0,000		2,000		2,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
40	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	0,000		4,000		4,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
41	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	0,00		1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
42	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	0,000		1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
		Celková cena ZL								58 784,00	58 784,00	0,00	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
 číslování položek odpovídá číslování v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky = položky nové
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráce bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráce bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
9	5906110020	Oprava rozdělení pražcůpříčných betonových posun přes 10cm	kus	388,000			-388,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
26	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	470,000		1 900,000		2 370,000		0,00	0,00	0,00	
36	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	5 756,80			-1 900,000	3 856,800		0,00	0,00	0,00	
30	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	34,000		94,000		128,000		0,00	0,00	0,00	
31	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	34,000		94,000		128,000		0,00	0,00	0,00	
32	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	136,00		376,000		512,000		0,00	0,00	0,00	
33	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	136,000		376,000		512,000		0,00	0,00	0,00	
44	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150m tv. S49	kus	354,000			-250,000	104,000		0,00	0,00	0,00	
45	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára jednotlivý tv. S49	kus	76,000		147,000		223,000		0,00	0,00	0,00	
60	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	kus	946,000		970,000		1 916,000		0,00	0,00	0,00	
61	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	946,000		970,000		1 916,000		0,00	0,00	0,00	
80	5904020010	Vyřezání křovin porost řídý 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		10 310,000		10 310,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
81	5904020020	Vyřezání křovin porost řídý 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		4 160,000		4 160,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
82	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		6 730,000		6 730,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
83	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		1 610,000		1 610,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
84	997221825.1	likvidace zajišťovacích značek, Poplatek za uložení železobetonového odpadu (skládkovné)	t	0,000		15,600		15,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 60
85	997211612	likvidace zajišťovacích značek, Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000		15,600		15,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 62
86	997211521	likvidace zajišťovacích značek, vodorovná přeprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost 1km	t	0,00		15,600		15,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 63
87	997211519	likvidace zajišťovacích značek, Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy sutí	t	0,000		452,400		452,400		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 64
		Celková cena ZL								1 400 631,54	3 062 527,46	-1 661 895,92	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslování v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky = položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby:
Název PS, SO

Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald
SO 01-10-02 Železniční svršek km 5,590 - km 11,560

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
9	5906110020	Oprava rozdělení pražcůpříčných betonových posun přes 10cm	kus	252,000			-252,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
32	5907030045	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	10,240		500,000		510,240		0,00	0,00	0,00	
33	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	3 135,98			-500,000	2 635,980		0,00	0,00	0,00	
41	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150m tv. S49	kus	440,000			-369,000	71,000		0,00	0,00	0,00	
42	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený přehřev standardní spára jednotlivý tv. S49	kus	40,000		180,000		220,000		0,00	0,00	0,00	
84	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		12 960,000		12 960,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
85	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		4 310,000		4 310,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
86	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		8 120,000		8 120,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
87	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		1 870,000		1 870,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
88	997221825.1	likvidace zajišťovacích značek, Poplatek za uložení železobetonového odpadu (skládkovně)	t	0,000		17,100		17,100		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 60
89	997211612	likvidace zajišťovacích značek, Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000		17,100		17,100		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 62
90	997211521	likvidace zajišťovacích značek, vodorovná přeprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost 1km	t	0,000		17,100		17,100		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 63
91	997211519	likvidace zajišťovacích značek, Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	t	0,000		495,900		495,900		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 64
		Celková cena ZL								635 897,76	2 418 451,44	-1 782 553,68	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky = položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnóvemu listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
8	5906110020	Oprava rozdělení pražcůpříčných betonových posun přes 10cm	kus	220,000			-220,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
17	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	140,000		70,000		210,000		0,00	0,00	0,00	
19	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	2 744,040		223,960		2 968,000		0,00	0,00	0,00	
20	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv S49	kus	220,000		34,000		254,000		0,00	0,00	0,00	
27	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150m tv. S49	kus	118,000			-118,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
28	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený přehřev standardní spára jednotlivý tv. S49	kus	12,000		127,000		139,000		0,00	0,00	0,00	
31	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	542,000			-49,000	493,000		0,00	0,00	0,00	
32	5960101005	Pražcové kotvy v koleji	kus	542,000			-49,000	493,000		0,00	0,00	0,00	
44	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	úp. pl.	769,000		319,000		1 088,000		0,00	0,00	0,00	
45	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	769,000		319,000		1 088,000		0,00	0,00	0,00	
81	997221825.1	likvidace zajišťovacích značek, Poplatek za uložení železobetonového odpadu (skládkovné)	t	0,000		4,600		4,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 60
82	997211612	likvidace zajišťovacích značek, Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000		4,600		4,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 62
83	997211521	likvidace zajišťovacích značek, vodorovná přeprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost 1km	t	0,000		4,600		4,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 63
84	997211519	likvidace zajišťovacích značek, Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	t	0,000		133,400		133,400		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 64
		Celková cena ZL								194 564,95	986 450,86	-791 885,91	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
 cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu

číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky pol. ze stavby z jiného PS nebo SO

číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky nové

číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby:
Název PS, SO

Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald
SO 01-10-04 Železniční svršek km 13,149 - km 16,824

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
9	5906110020	Oprava rozdělení pražcůpříčných betonových posun přes 10cm	kus	104,000			-104,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
45	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150m tv. S49	kus	248,000			-231,000	17,000		0,00	0,00	0,00	
46	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára jednotlivý tv. S49	kus	216,000		33,000		249,000		0,00	0,00	0,00	
66	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	kus	581,000		500,000		1 081,000		0,00	0,00	0,00	
67	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	581,000		500,000		1 081,000		0,00	0,00	0,00	
90	5907030045	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	0,000		200,000		200,000		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-02, pol. č. 32
91	997221825.1	likvidace zajišťovacích značek, Poplatek za uložení železobetonového odpadu (skládkovné)	t	0,000		10,600		10,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 60
92	997211612	likvidace zajišťovacích značek, Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000		10,600		10,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 62
93	997211521	likvidace zajišťovacích značek, vodorovná přeprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost 1km	t	0,00		10,600		10,600		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 63
37	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	5 434,170			-200,000	5 234,170		0,00	0,00	0,00	
94	997211519	likvidace zajišťovacích značek, Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	t	0,000		307,400		307,400		0,00	0,00	0,00	SO 01-20-01, pol. č. 64
		Celková cena ZL								-612 409,45	437 037,91	-1 049 447,36	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákł. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
40	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou.	M	10,500	-6,000	0,000	-6,000	4,500		0,00	0,00	0,00	žlab přesunut do přejezdu v km 13,091
41	5964123000	Odvodňovací žlab s mříží	KUS	2,000	-1,000	0,000	-1,000	1,000		0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								-34 251,99	0,00	-34 251,99	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky = položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby:
Název PS, SO

Oprava trat'ového úseku Železný Brod - Tanvald
SO 01-13-04 Přejezd v ev. km 13,091

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnóvémú listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
31	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou.	M	0,000		6,000	0,000	6,000		0,00	0,00	0,00	žlab přesunut z přejezdu v km 12,927
32	5964123000	Odvodňovací žlab s mříží	KUS	0,000		1,000	0,000	1,000		0,00	0,00	0,00	
12	5913170030	Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	M	5,400		0,600	0,000	6,000		0,00	0,00	0,00	
13	5963122001	Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava	M	5,400		0,600	0,000	6,000		0,00	0,00	0,00	
										152 501,11	152 501,11	0,00	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu

číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO

číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky = položky nové

číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
44	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	T	15,458		0,049		15,507		0,00	0,00	0,00	
49	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	KUS	0,000		48,000		48,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
50	5964104045	Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 400	M	0,000		12,000		12,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
25	5964161025	Beton lehece zhutitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	M3	0,750		9,000		9,750		0,00	0,00	0,00	
43	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	T	86,480		9,000		95,480		0,00	0,00	0,00	
24	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	T	1,200		3,000		4,200		0,00	0,00	0,00	
51	130901123	Bourání kecí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	M3	0,000		0,500		0,500		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019
52	59224168	Skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	KUS	0,000		1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019
53	55241011	Poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	KUS	0,000		1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019
41	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	T	803,580		0,080		803,660		0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								83 113,29	83 113,29	0,00	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
 cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky pol. ze zákl. rozpočtu
 číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky nové
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
41	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	15,458		0,049		15,507		0,00	0,00	0,00	
45	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	KUS	0,00		48,000		48,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019
		Celková cena ZL								5 909,39	5 909,39	0,00	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
 cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé polož pol. ze zákl. rozpočtu
 číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré polož pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky nové
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**
 Název PS, SO **SO 01-20-01 Železniční most v ev. km 1,224**

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
63	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1km	t	1 908,144			-1 817,280	90,864		0,00	0,00	0,00	
64	997211519	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti	t	1 908,144			-90,864	1 817,280		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								-975 089,75	0,00	-975 089,75	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
 cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
 číslování položek odpovídá číslování v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky položky nové
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1	122202501.1R	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100m ³ v hornině tř. 3	m ³	71,800		29,640		101,440		0,00	0,00	0,00	
3	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m ³	79,425		29,640		109,065		0,00	0,00	0,00	
4	460120019	Naložení výkopkustrojně z hornin třídy 1 až 4	m ³	79,425		29,640		109,065		0,00	0,00	0,00	
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	71,800		29,640		101,440		0,00	0,00	0,00	
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m ³	1 220,600		503,880		1 724,480		0,00	0,00	0,00	
7	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	143,600		59,280		202,880		0,00	0,00	0,00	
14	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m ³	2,075		0,511		2,586		0,00	0,00	0,00	
15	317353121	Bednění mostních řím všech tvarů - zřízení	m ²	21,898		2,251		24,149		0,00	0,00	0,00	
16	317353221	Bednění mostních řím všech tvarů - odstranění	m ²	21,898		2,251		24,149		0,00	0,00	0,00	
17	317361116	Výztuž mostních řím z betonářské oceli 10 505	t	0,140		0,214		0,354		0,00	0,00	0,00	
79	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20m	t	168,357		169,942		338,299		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
								0,000		0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								211 286,70	211 286,70	0,00	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**
 Název PS, SO **SO 01-20-06 Železniční most v ev. kom 12,510**

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
34	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	m	22,000			-22,000	22,000		0,00	0,00	0,00	
35	13010018	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 25mm	t	0,085			-0,085	0,085		0,00	0,00	0,00	
38	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	0,407		406,593		407,000		0,00	0,00	0,00	
39	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	0,407		406,593		407,000		0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								79 959,75	103 457,59	-23 497,84	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
 cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
 číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky položky nové
 číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
 ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
 ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
 pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Název stavby:
Název PS, SO

Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald
SO 01-22-01 Opěrná zeď v km 6,303 - 6,390

Příloha č. 2

Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m ³	m ³	29,700		60,073		89,773		0,00	0,00	0,00	
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	29,700		60,073		89,773		0,00	0,00	0,00	
6	130901113	Bourání keří v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně	m ³	8,37			-8,370	0,000		0,00	0,00	0,00	
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	29,700		60,073		89,773		0,00	0,00	0,00	
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m ³	504,900		1 021,241		1 526,141		0,00	0,00	0,00	
9	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	59,40		120,146		179,546		0,00	0,00	0,00	
10	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	m ³	29,565		59,938		89,503		0,00	0,00	0,00	
11	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3m	m ³	29,565		59,938		89,503		0,00	0,00	0,00	
12	583441690	Štěrkodrt' frakce 0-32 (Šda) OTP ČD	t	59,400		120,146		179,546		0,00	0,00	0,00	
13	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m ²	30,000		60,680		90,680		0,00	0,00	0,00	
14	212792312R	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	35,000		65,680		100,680		0,00	0,00	0,00	
15	317321018.R	Prefabrikované římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m ³	8,231		7,820		16,051		0,00	0,00	0,00	
16	319114111	Osazování prefabrikovaných říms z betonu železničním kolejovým jeřábem hmotnosti do 5t	kus	24,000		23,000		47,000		0,00	0,00	0,00	
17	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100mm	m ²	29,760		28,275		58,035		0,00	0,00	0,00	
18	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m ³	4,20		7,882		12,082		0,00	0,00	0,00	
20	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m ³	8,10			-8,100	0,000		0,00	0,00	0,00	
21	977131120.R	Vrty do kamenného zdiva D do 40mm	m	31,20		29,900		61,100		0,00	0,00	0,00	
22	590402101.R	kotva ocelová prof. 25mm	kg	185,00		177,300		362,300		0,00	0,00	0,00	
23	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180mm do stavebních materiálů	m	3,00		3,000		6,000		0,00	0,00	0,00	
28	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1km	t	8,10			-8,100	0,000		0,00	0,00	0,00	
29	997211529	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	210,60			-210,600	0,000		0,00	0,00	0,00	
30	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	19,44			-19,440	0,000		0,00	0,00	0,00	
31	997241551.R	Jízda kolejových prostředků motorový vozík MUV	den	4,00		3,500		7,500		0,00	0,00	0,00	
32	997241552.R	Jízda kolejových prostředků - kolejový bagr	h	16,00		15,000		31,000		0,00	0,00	0,00	
33	997241558.R	Jízda kolejových prostředků přívěsný vozík	den	2,00		1,500		3,500		0,00	0,00	0,00	
34	998 214 111,00	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20m	t	76,974		125,713		202,687		0,00	0,00	0,00	
		Celková cena ZL								1 629 923,64	1 753 580,05	-123 656,41	

Poznámky:

množství zaokrouhluje na 3 desetinná místa
cenu zaokrouhluje na 2 desetinná místa

černé položky = pol. ze zákl. rozpočtu
číslování položek odpovídá číslům v základním rozpočtu
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) uvádějte množství z původního rozpočtu

modré položky = pol. ze stavby z jiného PS nebo SO
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte SO a č. položky, která byla do ZL použita

červené položky položky nové
číslování položek - pokračujte v číselné řadě po nejvyšším čísle položky v předmětném PS nebo SO
ve sloupci E (Množství dle SoD vč. Dodatků) bude množství 0,000
ve sloupci V (POZNÁMKA) uvádějte název Ceníku ze kterého byla převzata jednotková cena,
pokud je cena tvořena vlastní kalkulací, musí být tato kalkulace přílohou rozpočtu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815968

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 793a56a2-1e75-4e20-b81a-9b8b11a59d9d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 13:15:02



baf3814b-149a-4b2b-ae61-fa96b1ec3940