

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2019/0092 ZE DNE 24.07.2019

(dále jen Dodatek)

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	2627181/0100
osoba oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa, Tel.: +420 326 776 720, E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král, Tel.: +420 326 776 725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

Zhotovitel:	Stavotrans s.r.o.,
Oprávněný zástupce:	Stanislav Dumek, jednatel
IČ/DIČ:	26160781/CZ26160781
Sídlo podnikání:	Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	7334322001/2700
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	Stanislav Dumek, jednatel

Preambule

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) s původním Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, protože sjednaná finanční hodnota nových prací, které jsou předmětem navýšení objemu prací sjednaných původní Smlouvou o dílo, nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, dále v souladu s § 222 odst. 6) zákona o ZVZ, protože se jedná o stavební práce, související služby a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel v období zadání prací původní Smlouvou o dílo nemohl předvídat a sjednané práce nemění celkovou povahu původního plnění a dále v souladu s odst. 9, čl. XV. smlouvy o dílo Smlouvy o dílo.

1. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) o stavební práce specifikované položkovým soupisem, který tvoří nedílnou součást

tohoto Dodatku jako příloha č. 1. a současně se prodlužuje termín dokončení stavby o 2 měsíce, tedy z 30.06.2020 na 31.08.2020.

Zdůvodnění:

Protože dokumentace přeložky kanalizace z r. 2016 obsahovala pouze prostou opravu živičné vozovky, byl ze strany stavebníka v průběhu realizace stavby vznesen požadavek na zhotovitele stavby na úpravu ulice v duchu dokumentace Studie povrchů ploch centra obce Veselá z 02/2018 (autor PRO - LUKA). S uvedeným požadavkem tím také souvisí prodloužení stavby o dva měsíce.

2. Změna sjednané ceny a doby plnění

Smluvní strany se dohodly na ocenění předmětných prací, služeb a dodávek v souladu se Smlouvou o dílo v celkové hodnotě:

cena prací z Dodatku bez DPH	61.838,42 Kč
výše DPH 21 %	12.986,07 Kč
cena prací z Dodatku včetně DPH	74.824,49 Kč

Celková cena díla dle čl. VII, odst.1 Smlouvy o dílo po navýšení sjednaném tímto Dodatkem tak činí:

cena celkem bez DPH:	5.044.300,35 Kč
výše DPH:	1.059.303,08 Kč
celková cena vč. DPH	6.103.603,43 Kč

Podrobný soupis jednotkových cen tvořících výše uvedenou cenu je uveden v položkovém soupisu, který je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

V čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo se termín dokončení stavby posouvá o 2 měsíce, a to u II. etapy prací, která zahrnuje kromě prací uvedených ve Smlouvě o dílo ještě práce sjednané tímto Dodatkem. U II. etapy prací je tedy termín dokončení stanoven **do 31.08.2020**.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 smlouvy zveřejní v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních

předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města svým usnesením č. 236 z 01.06.2020.

Příloha č. 1 Položkový soupis

V Mnichově Hradišti dne 03.06.2020

podpis:

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

V Mnichově Hradišti dne 15.06.2020

podpis:

.....

za Zhotovitele
Stanislav Dumek, jednatel