

# **Dodatek č. 2**

***smlouvy o dílo č. 10090161/0001***

**uzavřené podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.  
Obchodní zákoník, v platném znění**

---

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel :** Univerzita Karlova v Praze

**Filozofická fakulta**

Se sídlem : nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena : PhDr. Michalem Stehlíkem, PhD., děkanem fakulty

**IČ :** 00216208

**DIČ:** CZ00216208

e-mail: dekan@ff.cuni.cz

**bankovní spojení :** Komerční banka, a.s. Praha 1

číslo účtu : 85631-011/0100

ve věcech smluvních :  
technických:



**1.2 Zhotovitel:** Metrostav a.s.

Se sídlem : Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

zastoupena : Ing. Františkem Kočím, členem představenstva,  
a Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

**IČ :** 00014915

**DIČ:** CZ00014915

e-mail:



**bankovní spojení :**

číslo účtu :



ve věcech smluvních :

ve věcech technických:



se dohodli, v souladu s ustanovením článku 2.3. a 13.1. smlouvy, na uzavření tohoto smluvního

**dodatku :**

## **1. PREAMBULE**

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je skutečnost, že k projednání a schválení investičního záměru objednatele na dodávku bezbariérového výtahu, jako rozšíření předmětu plnění smlouvy (dále i jen „výtah“), došlo až 07.12. 2010. Zhotovitel do doby schválení investičního záměru nemohl vstoupit do smluvního stavu se subdodavatelem a začít realizovat dodávku výtahu, který je předmětem dodatku č. 1 smlouvy. Přestože zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu se subdodavatelem výtahu v prosinci 2010, dochází nutně i s ohledem na dodací lhůty subdodavatele k posunu původně zamýšleného termínu dokončení díla ke dni 31.03. 2011.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Účastníci dodatku se v souladu s odst. 13.1. smlouvy, dohodli na následujícím znění článku 4, odst. 4.3 a 4.5 smlouvy takto :

„4.3 Ukončení (předání) díla: 30.06. 2011

4.5 Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným upraveným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou dodatku č. 2 smlouvy a v celém rozsahu nahrazuje přílohu č. 3 smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.“

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel ponechá tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Upravený harmonogram průběhu prací

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Svým podpisem oba účastníci dodatku stvrzují, že se seznámili s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

V Praze, dne 30.3.2011

V Praze, dne 30.03. 2011

.....  
**PhDr. Michal Stehlík, PhD.**

děkan fakulty

za objednatele

.....  
**Ing. František Kočí**

člen představenstva

Metrostav a.s.

.....  
**Ing. Pavel Pilát**

člen představenstva

Metrostav a.s.

za zhotovitele