

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/1275/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-380/2020 ze dne 3.6. 2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

zapsaný v OR sp.zn. C10472 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Františkem Niklem, jednatelem

IČ:45799431

DIČ: CZ 45799431

Bankovní spojení

Číslo účtu zveřejněné správcem daně

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2019/1275/OSIO ze dne 16.10.2019 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce:

Přátelská zahrada mezi ulicemi V Křovinách – Gončarenkova na pozemcích parc. č.. 358, 373, 2903 a části pozemků 287/1 a 287/2, Praha 4, k.ú. Braník.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 430.051,00 Kč bez DPH, tj. o 520.361,00 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

4.138.598,00 Kč bez DPH
869.106,00 Kč DPH 21 %
5.007.704,00 Kč s DPH

Z toho celkem SO 01 **1.941.210,00 Kč bez DPH**
 407.654,00 Kč DPH 21 %
 2.348.864,00 Kč s DPH.

Z toho celkem SO 02 **2.197.388,00 Kč bez DPH**
 461.452,00 Kč DPH 21%
 2.658.840,00 Kč s DPH.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2019/1275/OSIO ze dne 16.10.2019 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 1.6.2020


17 -06- 2020

V Praze, dne.....



Za objednatele

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele

František Nikl
jednatel společnosti
Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

17 -06- 2020

V Praze dne.....




člen Zastupitelstva
městské části Praha 4




člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCE práce - Investiční

Rozpočet	02	Altán - investiční náklady	JKSO		
Objekt			SKP		
Stavba	Altán - investiční náklady		Měrná jednotka		
			Počet jednotek 0		
Název stavby	Přátelská zahrada		Náklady na m.j. 0		
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	205 340,00 Kč	Zlúžené výrobní podmínky		
Z	PSV celkem	65 643,00 Kč	Oborová příračka		
R	M práce celkem	18 354,00 Kč	Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	1 447,00	
ZRN	celkem	289 337,00 Kč	Zařízení staveniště	5 787,00	
			Provoz investora		
HZS			Kompletační činnost (IČD)	1 447,00	
ZRN+HZS		289 337,00 Kč	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS		298 018,00 Kč	Ostatní náklady celkem	8 681,00	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 16. 2020		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			298 018,00 Kč	
DPH	21,0 %			62 584,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				360 602,00 Kč	

Poznámka

SCHVALUJI TDS 

Stavba : RProj1916 Přátelská zahrada
 Objekt : 02 Altán - Investiční náklady

Rozpočet : 02
 Altán - Investiční náklady

REKAPITULACE

Vícepráce

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 400	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	86 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 297	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	15 680	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	35 976	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 540	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 150	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 354	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	70 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	205 340	65 643	0	18 354	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		289 337	0
Oborová přírážka	0		289 337	0
Přesun stavebních kapacit			289 337	0
Mimostaveništní doprava	0	0,5	289 337	1 447
Zařízení staveniště	0	2,0	289 337	5 787
Provoz investora	0		289 337	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,5	289 337	1 447
CELKEM VRN				8 681

Položkový rozpočet

Vícepráce

Stavba :	RProj1916 Přátelská zahrada	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Altán - Investiční náklady	Altán - Investiční náklady

Pr.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
		dovoz, rozprostření a uhuštění zeminy	m3	60,00	300,00	18 000,00
		dospání terénu (plocha okolo altánu)				
		dovoz, rozprostření zeminy - ornice	m3	80,00	380,00	30 400,00
		ornice pro založení trávníků				
Celkem za 1 Zemní práce						48 400,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
URS	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva ze ŽB, ručními nástroji	m3	1,00	10 900,00	10 900,00
		bourání starých základových ŽB pasů v místě základů altánu a základů auditoria				
URS	139951121	bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého, strojně	m3	19,00	3 960,00	75 240,00
		bourání starých základových betonových pasů v trase přípojek				
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						86 140,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
68	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením na OR:	m2	9,17	140,00	1 284,07
		3,555*(0,5-0,07)*6		9,17		
70	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	1 284,07	12,84
Celkem za 711 Izolace proti vodě						1 296,91
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
82	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 krokev 80/160:	m	14,40	300,00	4 320,00
		1,2*12		14,40		
86	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka příplatek za větší sílu materiálu na podbití střechy 27mm (původně	kpl	1,00	7 150,00	7 150,00
88	605158635	Hranol konstrukční masivní KVH SI 80x160 mm l=5m	m3	0,25	16 000,00	4 055,04
		1,5*12*0,08*0,16*1,1		0,25		
90	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	15 525,04	155,25
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						16 680,29
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
102	766410010RAA	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD, lakování	m2	10,50	900,00	9 450,00
		vnitřní štíty (učebna + sklad)				
		(7/2) *1,5 * 2		10,50		
		Fasádní výplně V1 - V4				
		(úprava výplní pro budoucí servis v případě poškození, tak aby bylo možné výplně servisovat bez bourání zdí a obkladů)				
		svíslý KVH trámeček, ručně dohoblované, vč. 36 ks řezání M závit a spojovacího materiálu, D+M (změna 29.3.2020)	ks	12,00	1 120,00	13 440,00
		horní vodorovný KVH trámeček D+M (změna 29.3.2020)	ks	6,00	630,00	3 780,00
		rozvorová závora výplní D+M (2x V4)	ks	2,00	2 450,00	4 900,00
		dveřní kování, zámek D+M (2xV2, 1xV3)	ks	3,00	1 350,00	4 050,00
110	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	35 620,00	356,20
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						35 976,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
		Výroba, dodávka a montáž L nerezových- mat profilů 50/50/0,8 / 2000mm	ks	6,00	1 500,00	9 000,00
112	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6,00	9 000,00	540,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						9 540,00

Položkový rozpočet

Všepráce

Stavba :	RProj1916 Přátelská zahrada	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Altán - Investiční náklady	Altán - Investiční náklady

P.č.	Cílová položka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
124	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	10,50	200,00	2 100,00
		vnitřní štíty (učebna + sklad)				
		(7/2) *1,5 * 2		10,50		
125	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x impregnace	m2	10,50	100,00	1 050,00
		vnitřní štíty (učebna + sklad)				
		(7/2) *1,5 * 2		10,50		
Celkem za 783 Nátěry						3 150,00
Díl: M21		Elektromontáže				
130	210 00	změny svítidel, viz samostatný soupis	kpl	1,00	13 980,00	13 980,00
		D+M ventilátor WC, + flexi potrubí, redukce do střechy	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
131	P 021	Stavební připomoci	%	5,00	17 480,00	874,00
Celkem za M21 Elektromontáže						18 354,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
132	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,00	250,00	10 000,00
133	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	760,00	30,00	22 800,00
134	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	40,00	300,00	12 000,00
135	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	160,00	35,00	5 600,00
136	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	40,00	180,00	7 200,00
137	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	40,00	10,00	400,00
138	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,00	320,00	12 800,00
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						70 800,00

Přátelská zahrada (změna svítidel ver. 6.12.2019)

materiál montáž

Osvětlení - původní (soutěž)								72 900,00
31	M+P	Typ A	LED svítidlo 260x260mm, 23W, IP43, 4000K, viz. Katalogový list	ks	4,000	1 200,00	300,00	6 000,00
32	M+P	Typ A1	LED svítidlo 260x260mm, 23W, IP43, 4000K, viz. Katalogový list	ks	1,000	1 200,00	300,00	1 500,00
33	M+P	Typ B1	LED svítidlo 21W, IP44, 3000K, viz. Katalogový list	ks	18,000	3 000,00	300,00	59 400,00
34	M+P	Typ B2	LED svítidlo 260x260mm, 23W, IP43, 4000K, viz. Katalogový list	ks	4,000	1 200,00	300,00	6 000,00

Osvětlení - nově požadované								86 880,00
31	M+P	Typ A	LED svítidlo 260x260mm, 23W, IP43, 4000K, viz. Katalogový list	ks	4,000	1 200,00	300,00	6 000,00
32	M+P	Typ A1	LED svítidlo 260x260mm, 23W, IP43, 4000K, viz. Katalogový list	ks	1,000	1 200,00	300,00	1 500,00
33	M+P	Typ B1	LED svítidlo 21W, IP44, 3000K, viz. Katalogový list	ks	18,000	3 000,00	300,00	59 400,00
34	M+P	Typ B2 (stejné jako B1)	LED svítidlo 21W, IP44, 3000K, viz. Katalogový list	ks	4,000	3 000,00	300,00	13 200,00
		v původním rozpočtu není	LED zářivka - sklad	ks	1,000	1 800,00	300,00	2 100,00
		B1 - montáž	Příplatek k montáži, svítidel na svislo přes úhelníky	ks	18,000	60,00	200,00	4 680,00

rozdíl 13 980,00

Specifikace svítidel

A,A1 Osmont - kod 49571 - Lina 2 - LED 3L02A10K53/035 4000

B1, B2 Osmont - kod 51424 - Sylvia 2 - LED 2L25U12/130 300

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - vícepráce Neinvestiční

Objekt	Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční	JKSO	
Objekt		SKP	
Stavba	Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční náklady	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Přátelská zahrada	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	128 187,00 Kč	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00 Kč	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00 Kč	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00 Kč	Mimostaveništní doprava	641,00
ZRN celkem	128 187,00 Kč	Zařízení staveniště	2 564,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00 Kč	Kompletační činnost (IČD)	641,00
ZRN+HZS	128 187,00 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ostatní náklady+HZS	132 033,00 Kč	Ostatní náklady celkem	3 846,00
Vypracovatel		Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 1.6.2020	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		132 033,00 Kč
DPH	21,0 %		27 727,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			159 760,00 Kč

Poznámka :

SCHVALUJI TDS

Stavba :	RProj1916 Přátelská zahrada	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční náklady	Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční n	

REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	128 180				
2 Základy a zvláštní zakládání	0				
3 Svislé a kompletní konstrukce	0				
4 Vodorovné konstrukce	0				
5 Komunikace	0				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0				
91 Doplnující práce na komunikaci	7				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0				
96 Bourání konstrukci	0				
99 Staveništní přesun hmot	0				
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	0				
767 Konstrukce zámečnické		0			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0				
CELKEM OBJEKT	128 187	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		128 187	0
Oborová přírážka	0		128 187	0
Přesun stavebních kapacit	0		128 187	0
Mimostaveništní doprava	0	0,5	128 187	641
Zařízení staveniště	0	2,0	128 187	2 564
Provoz investora	0		128 187	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	128 187	641
CELKEM VRN				3 846

Položkový rozpočet

Stavba :	RProj1916 Přátelská zahrada	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční náklady	Zahradní úpravy a cesty - Neinvestiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
31	180 03a	Hloubení jamek pro vysazování s výměnou půdy na 50% do 1 m3	kus	17,00	950,00	16 150,00
34	180 03d	Výsadba dřevin s bařem do 800 mm se zalitím	kus	17,00	800,00	13 600,00
36	180 03f	osazení kúlů k dřevině v délce 2-3m /x3 ,materiál/	kus	17,00	420,00	7 140,00
37	180 03g	ukotvení dřeviny ke třem kúlům 2-3m	kus	17,00	250,00	4 250,00
38	180 03h	Zhotovení obalu kmene z juty	kus	17,00	60,00	1 020,00
44	180 03n	Ošetření vysazených stromů	kus	17,00	60,00	1 020,00
47	180 04a	stromy velikost 14 - 16	kus	17,00	5 000,00	85 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				128 180,00