

DODATEK č. 07138-2020-4502-D-0187/97-01-001-S00628-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod
Odstranění kontaminace podlah a nesaturované zóny v areálu společnosti FERROMET
a.s. ve Veselí nad Moravou (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUATEST a.s.**
se sídlem na adrese: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1189
zastoupena: Daniel Kraft, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07138-2018-4502-S-0187/97-01-001-S00628 ze dne 22.11.
2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu
z března 2020 označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 2“ (dále jen „**ZZS**
č. 2“), vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III.
Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 5 524 300,- Kč (slovy: pět-milionů-pět-set-dvacet-čtyři-tisíc-tři-sta korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 277 000,- Kč (slovy: dvě-stě-sedmdesát-sedm-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavebních prací dojde nejpozději do 16 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.6.2020

V Praze dne 11.6.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za společnost AQUATEST a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Daniel Kraft
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxx