

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo 487-2016-508101

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 032 215
E-mail :	h.nemcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
ID DS:	fkze8c
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 487-2016-508101 ze dne 5. 5. 2016 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 8. 6. 2020 dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. Dále pak dochází k úpravě počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.
2. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné konat kontrolní dny a jednání sboru zástupců, a proto nebylo možné odsouhlasit navržený „Plán společných zařízení“ Vzhledem k této mimořádné situaci se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov mění termíny plnění u dílčích fakturačních celků následovně:

3.2 Návrhové práce částí 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020,

3.2 Návrhové práce části 3.2.2 z 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020.

3. Z důvodu snížení potřeby počtu měrných jednotek u návrhových prací v souvislosti s návrhem „Plánu společných zařízení KoPÚ Radovesice u Bíliny a v části k.ú. Dřínek a části k.ú. Hetov.“ byla projednána změna smlouvy o dílo u položek **3.2 Návrhové práce** částí 3.2.1.1, kde se mění (snižuje) počet měrných jednotek z 120 MJ na 68 MJ. U části 3.2.1.2 se mění (snižuje) počet měrných jednotek z 170 MJ na 48 MJ. U části 3.2.1.3 se mění počet (snižuje) měrných jednotek z 75 MJ na 0 MJ.
4. Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 79 900,00 Kč bez DPH
5. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 508 950 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	618 150 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo	251 800 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 478 900 Kč
DPH 21 %	520 569 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 999 469 Kč

6. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov. U výše uvedených dílčích fakturačních celků je upraven termín plnění.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 487-2016-508101.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 4 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 17.06.2020

V Teplicích dne: 16.06.2020

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dříněk a část k.ú. Hetov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1246	600	747 600	20.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	1 800	372 600	31.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000	31.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1246	150	186 900	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1259	150	188 850	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 508 950	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1259	300	377 700	30. 9 .2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	400	27 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	300	14 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1259	150	188 850	30. 11. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					618 150	
3.3	Mapové dílo	ha	1259	200	251 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					251 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	200	100 000	28. 2. 2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 508 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	618 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 478 900 Kč
DPH 21% v Kč	520 569 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 999 469 Kč

V Teplicích dne 17.06.2020

V Teplicích dne 16.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, jednatel společnosti