



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		5									
ÚSEK: Náklady spojené s přerušením stavby											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náklady spojené s přerušením stavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 18.5.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 18.5.2020	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 18.5.2020									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady spojené s přerušením stavby DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 05_ Náklady spojené s přerušením stavby_Vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána revizí zadávací projektové dokumentace zpracované na základě vyhodnocení stávajícího stavu stropní konstrukce zjištěné v rámci odstrojování objektu. Po posouzení stropu ADP statikem bylo rozhodnuto, že současný stav stropu neumožňuje provedení prací v rozsahu zadávací dokumentace a neumožní vybudování vestavby ve 3. NP. Z tohoto důvodu byla stavba zápisem do SD zastavena dne 11.10.2019. Práce byly obnoveny dne 14.4.2020 Z bezpečnostních důvodů bylo zdemontované lešení a stavební výtah.											
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 18.5.2020									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		5																
ÚSEK: Náklady spojené s přerušením stavby																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náklady spojené s přerušením stavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 18.5.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady spojené s přerušením stavby DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 05_ Náklady spojené s přerušením stavby _Vícepráce																		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Připočty:</td><td style="text-align: right;">177 604,60 Kč</td><td style="text-align: right;">37 296,97 Kč</td><td style="text-align: right;">214 901,57 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">177 604,60 Kč</td><td style="text-align: right;">37 296,97 Kč</td><td style="text-align: right;">214 901,57 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Připočty:	177 604,60 Kč	37 296,97 Kč	214 901,57 Kč	Rozdíl:	177 604,60 Kč	37 296,97 Kč	214 901,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Připočty:	177 604,60 Kč	37 296,97 Kč	214 901,57 Kč															
Rozdíl:	177 604,60 Kč	37 296,97 Kč	214 901,57 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 18.5.2020																
VYJÁDŘENÍ: 10 Sokolova																		
OD:	PODPIS:	DATUM: 18.5.2020																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		851- Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, 2019_VCP Sokolova 4, Brno	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			92 783,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			84 821,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 604,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		177 604,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			177 604,60 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 05	Náklady spojené s přerušením stavby	0,00	177 604,60		177 604,60	100
01	SO 01_D.1.1-190619	0,00	92 783,50		92 783,50	52
02	VRN_D.1.9.VON-120618	0,00	84 821,10		84 821,10	48
Celkem za stavbu					177 604,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			85 468,80	48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 314,70	4
VN	Vedlejší náklady	VN			84 821,10	48
Cena celkem					177 604,60	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 05	Náklady spojené s přerušením stavby
R:	01	SO 01_D.1.1-190619

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				85 468,80
88	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	890,30000	45,00	40 063,50
		890,3		890,30000		
89	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	890,30000	30,00	26 709,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 890,30000		890,30000		
90	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	890,30000	21,00	18 696,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 890,30000		890,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 314,70
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,50678	325,00	7 314,70
Celkem						92 783,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	ZL 05	Náklady spojené s přerušením stavby
R:	02	VRN_D.1.9.VON-120618

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				84 821,10
1	VRN 01	Náklady spojené s vyřízením záboru veřejných ploch	kpl	1,00000	9 975,00	9 975,00
2	VRN 02	Stavební výtah montáž, demontáž, pronájem	kpl	1,00000	68 880,00	68 880,00
3	VRN 03	Náklady na prodloužení bankovní záruky	kpl	1,00000	5 966,10	5 966,10
Celkem						84 821,10

Poznámky uchazeče k zadání