



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.228/2018

k předmětu díla „REKONSTRUKCE HOTELU PFANN – KOMUNITNÍ CENTRUM“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 20. 6.2018 (dále jen „Smlouva“); uzavřené v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění dodatku č. 2

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509

Technický dozor investora (TDS):

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technic

Telefon.:


E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech smluvn

Telefon:

E-mail:

(dále jen Objednatel)



a

Zhotovitel

Winning PS – stavební firma, s.r.o.

Zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 12020
Sídlo: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Jednatel: Wagner Sebastian Peter Dipl. WI.-Ing., jednatel
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

Kontaktní osoba:

Telefon.:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)



I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se na základě okolností vyvolaných mimořádnou pandemickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2, resp. onemocnění označovaného jako COVID-19, a v návaznosti na

usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, o přijetí krizového opatření o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, dále v souvislosti s navazujícími usneseními Vlády České republiky o přijetí krizových opatření, jakož i v souvislosti s dalšími mimořádnými opatřeními, nařízeními, příkazy a omezeními vydávanými státními autoritami průběžně od 12. 3. 2020; dohodli na uzavření tohoto dodatku.

2. Z důvodu mimořádných opatření vyvolaných výše uvedenými nařízeními Vlády České republiky, které způsobily zcela mimořádné, podstatné a nečekané dopady do podnikatelské činnosti zhotovitele a do plnění této Smlouvy spočívajících v ovlivnění plynulosti provádění díla, byla z objektivních příčin odpovídajících vyšší moci zásadním způsobem omezena možnost zhotovitele dokončit dílo v původním termínu 15. 6. 2020, zejména omezením dodávek materiálových vstupů a omezení pracovních sil z důvodů vyhlášené karantény.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu popsanych v čl. I se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro splnění díla o dobu nezbytně nutnou, která je de facto kratší než doba trvání vyhlášeného stavu, o jeden měsíc, proto původní článek 2.1.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„2.1.2. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání včetně zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nejpozději do 15. 7. 2020.“

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Pohořelicích dne*29.5.2020*.....

V Brně dne*28.5.2020*.....



za Objednatele

za Zhotovitele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města Pohořelice

Wagner Sebastian Peter Dipl. WI.-Ing.
jednatel společnosti Winning PS – stavební firma, s.r.o.