

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0457/19

č. smlouvy zhotovitele: 1913221067A

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/50736: BRUMOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>COLAS CZ, a.s.</b>
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX plné moci k řízení oblasti Východ (značka 2019/009/G/CCZ ze dne 15. 12. 2018)
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

### **Článek II.**

## Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 9. 8. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0360/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/50736: BRUMOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/50736: BRUMOV“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 12 074 460,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 990 888,69 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 2 071,80 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 13 063 276,89 Kč bez DPH.
- 2.3 V návaznosti na rozsah víceprací, které je nutno v rámci dodatku realizovat, dochází v souladu s čl. X., odst. 1., písm. c) smlouvy o dílo k prodloužení termínu realizace o 35 kalendářních dnů.

## Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/50736

Při provádění prací podle PD byla zjištěna nedostatečná únosnost vozovky. Z toho důvodu je nutné odstranění většího rozsahu původních vrstev vozovky vč. jejich uložení na skládku a provedení sanace kamenivem a navazujících vrstev šterkodrtí na ploše 350 m<sup>2</sup> a větší rozsah lokálních výprávek směsí ACP o 601,775 m<sup>2</sup>.

Vzhledem k nevyhovujícím výškám původních šachet je nutné provést změnu napojení uličních vpustí, která si vyžádá realizaci dalších 56 m připojení.

SO 101.2 – Dopravní značení (trvalé)

V souladu s vydaným Stanovením místní úpravy provozu dochází ke změnám dopravního značení:

- zrušeno osazení 2 ks značek č. P2,
- navíc osazení 4 ks značek č. P7, P8, C2c, C2b,

- zrušeno provádění vodorovného dopravního značení V7b v délce 46,0 m.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	13 063 276,89 Kč
DPH 21 %	2 743 288,15 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>15 806 565,04 Kč</b>
<b>(slovy patnáctmilionůosmsetšesttisícpětsetšedesátpět korun českých, 04/100)</b>	

3) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 215 (dvoustpatnácti) dnů od předání staveniště

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 26. 5. 2020

V Ostravě dne 26. 5. 2020

.....

.....