

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, 1. zástupcem generálního ředitele  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

**2. Zhotovitel:**

**AQUAS vodní díla s.r.o.**

Sídlo: Podzimní 449/2, Veverí, 614 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344  
Zastoupen: **Ing. Vladimírem Záhorským**, jednatelem společnosti  
IČO: 60697539  
DIČ: CZ60697539  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

- Mezi smluvními stranami byla dne 5. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM56445/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 20/40/2016, na akci „**Kunčinský potok, Kunčina – Nová Ves, nánosy, oprava toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo uzavřený dne 7. 11. 2016 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- Předmětem smlouvy je oprava koryta drobného vodního toku Kunčinského potoka, spočívající především v odstranění nánosů (včetně odvozu a uložení/likvidace v souladu s platnými zákony), odfrézování veškerých pařezů v průtočném profilu a v opravě stávajícího opevnění koryta toku (rovnanina, ŽB desky). Termín dokončení prací byl dodatkem č. 1 stanoven nejpozději do 60 kalendářních dnů od doby doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství, ne však dříve, než bude rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli prokazatelně doručeno. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo objednateli doručeno 1. 12. 2016. S ohledem na aktuální klimatické podmínky, které neumožňují provádění výše uvedených stavebních prací, požádal zhotovitel o posunutí termínu k provedení díla.
- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín dokončení díla:

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 15. 5. 2017***

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací, který současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Příloha č. 1 - Změnový harmonogram prací

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**Dr. Ing. Antonín Tůma**  
1. zástupce generálního ředitele

.....  
AQUAS vodní díla s.r.o.  
**Ing. Vladimír Záhorský**  
jednatel společnosti