

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava mostu v km 32,544, trati Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice - PD“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63519140

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

- 1) Zpracování projektové dokumentace mostu bylo zadáno v 08/2019 v souladu se stávajícími přechodnostními parametry trati. V rámci variantního zpracování záměru projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Ostrav-Kunčice (mimo) – Ostrav-Svinov/Polanka nad Odrou“ Zpracovatel projektu opravy mostu souhlasí a je schopen provést aktualizaci statického přepočtu nosných konstrukcí mostu.
- 2) Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:
  - Předání projektové dokumentace mostu včetně zpracování připomínek, aktualizace statického přepočtu, rozpočtů a jejího souhlasného veřejnoprávního projednání – dle SoD k datu 29.5.2020 se mění na do 31.7.2020 (nový termín dílčího plnění díla).
  - Veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení – dle SoD k datu 30.6.2020 se mění na do 30.9.2020 (nový termín ukončení díla).

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: -**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
Aktualizace přepočtu nosných konstrukcí mostu	55 000,00	
Cena dle SOD	<b>1.610.000,- Kč</b>	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>1.610.000,- Kč</b>	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>1.665.000,- Kč</b>	
<b>Celková hodnota změny</b>	3,42 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%	
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	3,42 %	

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 15.06. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 15.06. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 15.06. 2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16.06. 2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 16.06. 2020

Podpis: .....

(razítko)

**Příloha změnového listu:**

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 28.05. 2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 817688

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8f616439-29ef-4a05-af64-926ac2b1d7ef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.06.2020 11:50:00



7f38ede4-8450-433f-9e34-8474e593ea5c