



VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -
ZE DNE: -

NAŠE ZN: 2019-132
DATUM: 28.5.2020

VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 0

ADRESÁT:
Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00, Ostrava

Zakázka: Oprava mostu v km 32,544, trati Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice – PD
Věc: Žádost o stanovení dalšího postupu

Dobrý den,

Na základě požadavku na prověření možnosti zvýšení rychlosti na řešeném mostě ze stávajících 80 km/h na 100km/h je nutné upravit dříve zpracované přepočty všech řešených nosných konstrukcí. Tento požadavek vznikl z nutnosti koordinace s investiční akcí Stavební správy východ „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“ ve fázi ZP, tak aby nedošlo ke zmaření investice OŘ Ostrava.

- Zpracování výše uvedeného do projektové dokumentace si vyžádá upravení 3. a 4. dílčího termínu plnění. Navrhujeme prodloužení 3. dílčího termínu plnění o 2 měsíce za účelem zpracování aktualizace přepočtů nosných konstrukcí a zpracování případných úprav do PD. Pro efektivní součinnost smluvních stran při provádění díla navrhujeme odsun i termínu 4. dílčí etapy (veřejnoprávní projednání a zajištění SP v právní moci) na 31.9.2020.

- Výše uvedená změna si vyžádá celkové navýšení ceny zakázky o dodatečné práce:

Změny de minimis

Jedná se o změny podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

a. Aktualizace přepočtu nosných konstrukcí 55. 000,- Kč bez DPH

Celkově podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: 55.000,- Kč bez DPH (tj. o 3,42% původní ceny).

- Celkové navýšení ceny zakázky o 55.000 Kč bez DPH bude zahrnout do 3. fakturace. Fakturace bude součástí 3. dílčí etapy.
 - v 3. dílčí etapě (PD po připomínkovém řízení) celkově 615.000,- Kč bez DPH s termínem 31.7.2020. Ostatní dílčí etapy jsou beze změny fakturace. Navrhujeme upravit termíny 3. a 4. dílčí etapy a navázat je na výsledek přepočtu nosných konstrukcí.
 - v 3. dílčí etapě (PD po připomínkovém řízení) celkově 615.000,- Kč bez DPH s termínem 31.7.2020.
 - v 4. dílčí etapě (veřejnoprávní projednání a zajištění SP v právní moci) celkově 150.000,- Kč bez DPH s termínem 31.9.2020.

Tímto si Vás dovoluujeme požádat o stanovení dalšího postupu prací na výše uvedené zakázce.

S pozdravem

Ing. Ondřej Čech, jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 817687

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74a5b49d-5e80-4160-b254-c9fcfa7597d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2020 11:50:00



0518b4e2-513b-49dd-be4e-98051a8ef4de