

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/428 DĚTKOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 74 311
sp. zn. C 15855

na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Neprovedení recyklace za studena cementem. Jelikož nebyl v konstrukčních vrstvách zjištěn dehet, není nutné provádět pasivaci dehtu za pomoci recyklace za studena cementem. Naopak je třeba místo toho navýšit výměru podkladní vrstvy a spojovacího postřiku tak, aby byla zachována potřebná tloušťka konstrukce vozovky.
- Výšková úprava poklopů a krycích hrnců. Jelikož pokládka obrusné vrstvy probíhala až po zimní přestávce, bylo nutné zajistit průjezdnost komunikace přes zimní období. Tudíž došlo k úpravě poklopů a krycích hrnců nejprve v ložné asfaltové vrstvě a poté ve finální obrusné asfaltové vrstvě.
- Oprava stávajících opěrných zdí. Jelikož došlo pouze k částečnému poškození stávajících opěrných zdí, je nutné upravit výměru opravy dle skutečnosti.
- Úprava výměr dle geodetického zaměření. Z důvodu provedeného geodetického zaměření skutečného stavu, je nutné upravit výměry provedených prací.
- Povolení uzavírky a zajištění dočasného dopravního značení. Jelikož došlo ke změně vedení objízdny oproti původní PD (nesouhlas SSOK). Bylo nutné navrhnout, zprojektovat, projednat a vyřídít vedení nové trasy uzavírky. Dále bylo nutné navrhnout a provozovat uzavírku přes zimní přestávku, i když původní předpoklad výstavby se zimní přestávkou nepočítal. Proto je nutné navýšit tyto práce.
- Chodníková (obrubníková) vpusť. Z důvodu zlepšení odtokových poměrů, je nutné doplnit úsek o chodníkovou vpusť.
- Frézování zpevněných ploch. Jelikož se v úseku lokálně vyskytovala větší tloušťka asfaltových vrstev, bylo nutné tyto vrstvy odstranit a navýšit tak rozsah frézování.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15.401.985,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 15. 6. 2020

V Brně, dne 17. 6. 2020



Insta cz s.ro.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
