

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Název dodávky: HOŘICE – Otakarova č.p. 1500  
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice pro jednotku SDH  
Změna dokončené stavby**

## 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice, 508 19  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: STYLBAU, s.r.o.  
Sídlo / místo podnikání: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený / jednající: Ing. Pavel Pohl  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
číslo účtu: 210894380/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem požadavku poskytovatele dotace - Ministerstva vnitra, na předání vyúčtování uznatelných nákladů stavby a prací za prosinec 2016 do výše 50% veškerých uznatelných nákladů (původní maximální předpoklad byl 4,5 mil. Kč vč. DPH do 31.12.2016) nejpozději do 15.12.2016 a dále vzhledem k nabídce zhotovitele na zkrácení konečného termínu dokončení stavby, upraví některá smluvní ujednání smlouvy ze dne 30.8.2016 takto:

### Čl.3 . Místo a doba plnění odst. 3.3 b) a c) se mění a nahrazují:

b) Do 14.12.2016 musí být prostavěno a vyfakturováno min. 50% uznatelných nákladů stavby.  
(tj. 3.567.794,4 Kč vč. DPH)

c) Ukončení staveb a převzetí díla – konečný termín dokončení díla bude zkrácen o 4 měsíce (nejpozději do 30.6.2017)

### Čl.7. Platební podmínky odst. 7.5 se upravuje, doplňuje:

Zhotovitel vystaví fakturu za měsíc prosinec 2016 k 14.12.2016 a následně další fakturu za provedené práce k 31.1.2017 a dále na konci každého kalendářního měsíce.

### Čl.18. Smluvní pokuty odst. 18.3 a 18.4 se mění a nahrazují:

18.3 V případě prodloužení zhotovitele s dokončením dílčího termínu prostavěnosti – 50% uznatelných nákladů stavby. (tj. 3.567.794,4 Kč vč. DPH) do 14.12.2016 oproti harmonogramu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000 Kč , a to za každý i započatý den prodloužení. ( max. však do 10% ceny díla)

18.4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nejpozději do 30.6.2017 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. ( max. však do 10% ceny díla)

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 30.8.2016 beze změn.

Příloha : 1x upravený harmonogram postupu prací dle článku 9 smlouvy.

Účastníci smlouvy si dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne **16 -12- 2016**

V Hradci Králové dne

za objednatele



za zhotovitele

**STYLBAU**

STYLEBAU, s.r.o.  
Pardubická 116/79, 530 04 Hradec Králové  
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

