

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 201  
001

Číslo změny  
stavby  
001

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes potok v km 11,64

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

.....

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o "dílní přílohu 0", která řeší ZALOŽENÍ mostu

Zdůvodnění změny:

Oproti DZS byla dopřesněna výstuž pilot, kde byl uveden pouze předpoklad vystužení. V RDS byl zpracován statický výpočet a výkres výstuže.

U ostatních položek se jedná pouze o doměrky - drobně dopřesnění do 10% změn oproti DZS.

Popis změny:

Drobný nárůst pilot ze ŽB a drobné úbytky výměr výstuže a vrtání pilot.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-500 425,01	18 587,84	-481 837,17

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel jméno datum 26-09-2013 podpis

Zhotovitel jméno datum 26-09-2013 podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 206 001	Číslo změny stavby 002
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes ul.17.listopadu v km 15,954		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o "dílní přílohu 0", která řeší založení mostu.

**Zdůvodnění:**  
V zadávací dokumentaci konsolidační násyp nebyl uvažován. Původní řešení předpokládalo, že bude proveden násyp silničního tělesa po zhotovení spodní stavby a poté proběhne konsolidace a výšková úprava silničního násypu. Oproti zadávací dokumentaci však došlo jednak ke zpoždění zahájení výstavby, jednak finance na výstavbu jsou uvolňovány postupně. Na základě Usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ze dne 5.12.2012 byla omezena investiční činnost ŘSD ČR pro stavbu „I/11 Ostrava Prodloužená Rudná“ pouze na uzel MÚK Rudná, jehož je SO 206 součástí. Pro umožnění vyčerpání finančních prostředků na uzlu MÚK Rudná bylo tedy nezbytně nutné upravit postup výstavby a urychlit konsolidaci silničního tělesa. Uvedené skutečnosti byly v předchozím stupni nepředvídatelné. Na základě těchto nových podmínek je nezbytné provést konsolidační násyp sloužící k eliminaci sedání opěr oproti pilířům, což je neoddelitelné od dokončení zbytku tohoto stavebního objektu. Provedení konsolidačního násypu je zahrnuto v objektu trasy SO 101 (odtěžení v tomto objektu). Dále byl proveden podrobný statický výpočet, který vyvolal změnu (snížení) výměry výstuže oproti DZS, který uváděl pouze předpoklad vystužení piloty.

**Popis změny:**  
Nárůst výkopových prací z důvodu provedení konsolidačního násypu, díky kterému došlo k řetězení na položky pro vrtání a provedení pilot (malé nárůsty do 10%).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 192 321,45	1 332 558,72	140 237,27

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013 p
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013 p
Supervize	jméno	datum p
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013 p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatela a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013 podpis



**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 164 001	Číslo změny stavby 003
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Polní cesta PC - 13		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4


Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění:

Při zpracování RDS, byla provedena pochůzka terénem, za účelem zjištění současného stavu místa staveniště. Vzhledem k časové prodlevě zpracování RDS a DZS (cca. 5 let), byly vyvolány změny - zrušení propustku, který by za současného stavu okolí komunikace pozbýval využití.

Dále byly dopřesňovány výměry u některých položek, byly však drobného charakteru - doměrky.

Popis změny:

Zrušení propustku a s tím vyvolané úbytky na výměrách položek s ním souvisejících.

Dopřesňování výměr u doměrků na položkách - úbytky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-175 484,78	0,00	-175 484,78

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013	podpi
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013	podpi
Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013	podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013	podpis



**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS  
SO 168  
001

Číslo změny stavby  
004

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka polní cesty - Rudná

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

.....

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění změny:

Při zpracování RDS, bylo detailně zpracováno směrové a výškové vedení trasy SO 168 a provedeny pochůzky terénem (objekt přílehlá k obj. SO 111 - rampě "B").

Popis změny:

Úprava nivelety - sjednocení s rampou "B" obj. SO 111 a drobné dopřesňování (doměrky) předchozího stupně PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-127 023,77	0,00	-127 023,77

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013 podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 501 001	Číslo změny stavby 005
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 10.870		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)  
 Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	[ ]
Soupis prací - počet stran A4	[ ]
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	[ ]

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  RWE, a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Od doby zadání stavby dne 14. 11. 2008, došlo na distribuční síti provozovatele k nepředvídatelným změnám souvisejících z napojením nového odběratele (OC Globus) v r. 2009. Tímto bylo nezbytné na této distribuční soustavě řešit novou koncepci v odstavování plynovodů, což vyvolává změnu řešení v rámci armaturního uzlu osazením nového trasového uzávěru TU - 2676 a s tímto neoddělitelně souvisí změny délek odplynění a následného zaplynění přepojovaných plynovodů, viz. záznam z jednání 2. 10. 2012., odstavec č. 1 a 3. Rovněž v rámci projednávání realizační projektové dokumentace stavby v roce 2012 a 2013 s budoucím správcem nové přeložky VTL plynovodu RWE, vzešly nezbytně nutné technické úpravy v řešení navrhované přeložky snížením délky nového potrubí pod komunikací prováděného technologií řízeného protlaku. Tímto dochází ke změně rozsahu dodávek doplňků jednotlivých druhů potrubí pro technologii řízeného protlaku a potrubí ukládaného do otevřeného výkopu. Tyto nezbytně nutné změny v technickém řešení jsou podmínkou pro předání a uvedení přeložky jako celku do provozu, viz. zápis ze dne 2. 10. 2012.

Po zadání stavby byly rovněž vydány nové technické normy pro navrhování, stavbu a provoz plynovodů, ze kterých vyplývá nezbytné provedení nových, souvisejících a neoddělitelných činností, bez kterých nelze nové plynárenské zařízení uvést do provozu a následně předat budoucímu provozovateli do užívání. S ohledem na změnu závazné normy TPG 702 04 Z1, platné od 1. 1. 2010, je nezbytně nutné provést 100 % radiografické kontroly svařovaných spojů.

Výše uvedené změny nemají dopad na rozsah věcných břemen.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-502 007,13	931 613,01	429 605,88

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013 podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS  
SO 502  
001

Číslo změny stavby  
006

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 10.850

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  RWE, a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Od doby zadání stavby dne 14. 11. 2008, došlo na distribuční síti provozovatele k nepředvídatelným změnám souvisejících z napojením nového odběratele (OC Globus) v r. 2009. Tímto bylo nezbytné na této distribuční soustavě řešit novou koncepci v odstavování plynovodů, původně navržené stoplování v rámci SO 502 (přepojení přeložky za provozu) se tímto ruší, což vyvolává změnu řešení v rámci armaturního uzlu osazením nového trasového uzávěru TU - 2676 a s tímto neoddělitelně souvisí nezbytně nutné odplynění a následné zaplynění přepojovaných plynovodů, viz. záznam z jednání 2. 10. 2012., odstavec č. 1 a 3. Po zadání stavby byly rovněž vydány nové technické normy pro navrhování, stavbu a provoz plynovodů, ze kterých vyplývá nezbytné provedení nových a souvisejících a neoddělitelných činností, bez kterých nelze nové plynárenské zařízení uvést do provozu a následně předat budoucímu provozovateli do užívání. S ohledem na změnu závazné normy TPG 702 04 Z1, platné od 1. 1. 2010, je nezbytně nutné provést 100 % radiografické kontroly svařovaných spojů. Výše uvedené změny nemají dopad na rozsah věcných břemen.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 415 208,88	1 575 011,86	-840 197,02

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013	podp
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013	podp
Supervize	jméno	datum	podp:
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013	podpis



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 503  
001

Číslo změny  
stavby  
007

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu  
DN 500 v km 11,140

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

RWE, a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Od doby zadání stavby dne 14. 11. 2008, vzešly ze strany správce PZ RWE nepředvídatelné dodatečné požadavky, které bylo nutné zapracovat do RDS, což vyvolává nezbytné a neoddlitelné přeložení části plynovodu v km 13,1-13,2, který je v kolizi se stavbou Silnice I/11 - Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava, viz. vyjádření RWE ze dne 23. 10. 2009 a dle zápisu ze dne 30. 8. 2013. Tyto nové požadavky správce jsou schválené ve změně UR č. 111/11, které nabylo právní moci 4. 8. 2011.

Po zadání stavby byly rovněž vydány nové technické normy pro navrhování, stavbu a provoz plynovodů, ze kterých vyplývá nezbytné provedení nových, souvisejících a neoddlitelných činností, bez kterých nelze nové plynárenské zařízení uvést do provozu a následně předat budoucímu provozovateli do užívání.

Rovněž s ohledem na změnu závazné normy TPG 702 04 Z1, platné od 1. 1. 2010, je nezbytné nutné provést 100 % radiografické kontroly svařovaných spojů.

Výše uvedené změny nemají dopad na rozsah věcných břemen.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 410 269,16	3 410 269,16

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013	podp
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013	podp
Supervize	jméno	datum	podp
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel	jméno	datum 26-09-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013	podpis



**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS  
SO 504  
001

Číslo změny stavby  
008

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 11,035

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

RWE, a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Od doby zadání stavby 14. 11. 2008 vzešly v rámci projednávání realizační projektové dokumentace stavby v roce 2012 a 2013 s budoucím správcem nové přeložky VTL plynovodu RWE, nezbytně nutné technické úpravy v řešení navrhované přeložky a to vymístěním navržené trasy mimo těleso obslužné komunikace a snížením délky nového potrubí pod komunikací prováděného řešení pro technologii řízeného protlaku. Tímto dochází ke změně rozsahu dodávek doplňků na potrubí (ohybů) a jednotlivých druhů potrubí pro technologii řízeného protlaku a potrubí ukládaného do otevřeného výkopu. Tyto nezbytně nutné změny v technickém řešení jsou podmínkou pro předání a uvedení přeložky do provozu, viz. zápis ze dne 2. 10. 2012 a 7. 5. 2013.

Po uvedeném zadání stavby byly rovněž vydány nové technické normy pro navrhování, stavbu a provoz plynovodů, ze kterých vyplývá nezbytné provedení nových a souvisejících činností, bez kterých nelze nové plynárenské zařízení uvést do provozu a následně předat budoucímu provozovateli do užívání. S ohledem na změnu závazné normy TPG 702 04 Z1, platné od 1. 1. 2010, je nezbytně nutné provést 100 % radiografické kontroly svařovaných spojů. Dle normy TPG 700 24 označování plynovodů a přípojek platné od 1. 12. 2011 musí být dodrženy požadavky této normy, což vyvolává nutné navýšení počtu ks bezpečnostních orientačních sloupků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-463 611,06	507 440,38	43 829,32

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013 podpis
Zástupce Investora	jméno	datum 28-09-2013 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

26-11-2013

Objednatel	jméno	datum 28-09-2013 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28-09-2013 podpis





**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 360.1  
001

Číslo změny  
stavby  
009

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Náhradní studna -

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Magistrát města Ostravy  
-Odbor životního prostředí

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění:

Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby vznikly nepředvídatelné změny technického řešení studní, které byly vyvolány požadavky Magistrátu města Ostravy - Odborem životního prostředí na doplnění dokumentace v průběhu stavebního řízení. V RDS byly zapracovány tyto nepředvídatelné změny technického řešení studní na základě DSP, která je součástí stavebního povolení, které bylo vydáno 03/2013. Tyto změny jsou tedy neoddělitelné a nezbytné pro dokončení stavebního objektu dle platného SP.

Popis změny:

Změna technického řešení spočívá ve zvětšení obsypu a jílového těsnění studny, vč. rozšíření odláždění kolem studny. Další změnou je osazení drenážních šachtic na dvou drénech, které křížují nově navrženou komunikaci I/11 a obetonování těchto drénů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-15 032,68	123 027,05	107 994,37

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 26-09-2013	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum 26-09-2013	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-09-2013	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 26-11-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-09-2013	podpis



**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 360.2  
001

Číslo změny  
stavby  
010

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Náhradní studna -

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Magistrát města Ostrava  
- Odbor životního prostředí

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění:

Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby vznikly nepředvídatelné změny technického řešení studní, které byly vyvolány požadavky Magistrátu města Ostravy - Odborem životního prostředí na doplnění dokumentace v průběhu stavebního řízení. V RDS byly zapracovány tyto nepředvídatelné změny technického řešení studní na základě DSP, která je součástí stavebního povolení, které bylo vydáno 03/2013. Tyto změny jsou tedy neoddelitelné a nezbytné pro dokončení stavebního objektu dle platného SP.

Popis změny:

Změna technického řešení spočívá ve zvětšení obsypu a jílového těsnění studny, vč. rozšíření odláždění kolem studny a ke snížení počtu drénů ze tří na jeden.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-206 973,39	39 000,53	-167 972,86

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor) jméno datum 26-09-2013 podpis

Zástupce Investora jméno datum 26-09-2013 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 26-09-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**26-11-2013**

Objednatel jméno datum 26-11-2013 podpis

Zhotovitel jméno datum 26-11-2013 podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 360.3 001	Číslo změny stavby 011
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Náhradní studna -		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4


Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Magistrát města Ostrava  
- Odbor životního prostředí

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění:

Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby vznikly nepředvídatelné změny technického řešení studní, které byly vyvolány požadavky Magistrátu města Ostravy - Odborem životního prostředí na doplnění dokumentace v průběhu stavebního řízení. V RDS byly zapracovány tyto nepředvídatelné změny technického řešení studní na základě DSP, která je součástí stavebního povolení, které bylo vydáno 04/2013. Tyto změny jsou tedy neoddelitelné a nezbytné pro dokončení stavebního objektu dle platného SP.

Popis změny:

Změna technického řešení spočívá ve změně typu studny z částečně vrtané na studnu kopanou v celém profilu, dále ve zvětšení jílového těsnění studny, vč. rozšíření odláždění kolem studny. K DSP, ve které byla navržena vrtaná studna, byl MMO OŽP vznesen požadavek na doplnění dokumentace o technologii čerpání vč. přívodu el. energie. Jelikož nemohlo být vyhověno tomuto požadavku, protože by šlo o vylepšení stávajícího stavu studní a v proběhlém územním řízení nebyl řešen přívod el. energie (nově dotčené pozemky), byla provedena změna technického řešení na studnu kopanou, bez technologie čerpání (ruční čerpání).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-12 765,94	133 820,15	121 054,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 25-09-2013 podpis
Zástupce Investora	jméno	datum 28-09-2013 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 20-09-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel	jméno	datum 25-09-2013 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28-09-2013 podpis



**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 360.4 001	Číslo změny stavby 012
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Náhradní studna -		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)  
 Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="text"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="text"/>
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="text"/>

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Magistrát města Ostrava  
 - Odbor životního prostředí

Zdůvodnění a popis změny:

**Zdůvodnění:**  
 Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby vznikly nepředvídatelné změny technického řešení studní, které byly vyvolány požadavky Magistrátu města Ostravy - Odborem životního prostředí na doplnění dokumentace v průběhu stavebního řízení. V RDS byly zapracovány tyto nepředvídatelné změny technického řešení studní na základě DSP, která je součástí stavebního povolení, které bylo vydáno 03/2013. Tyto změny jsou tedy neoddlitelné a nezbytné pro dokončení stavebního objektu dle platného SP.

**Popis změny:**  
 Změna technického řešení spočívá ve změně typu studny z částečně vrtané na studnu kopanou v celém profilu, dále ve zvětšení jílového těsnění studny, vč. rozšíření odláždění kolem studny. K DSP, ve které byla navržena vrtaná studna, byl MMO OŽP vznesen požadavek na doplnění dokumentace o technologii čerpání vč. přívodu el. energie. Jelikož nemohlo být vyhověno tomuto požadavku, protože by šlo o vylepšení stávajícího stavu studní a v proběhlém územním řízení nebyl řešen přívod el. energie (nově dotčené pozemky), byla provedena změna technického řešení na studnu kopanou, bez technologie čerpání (ruční čerpání).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 125,20	83 709,39	50 584,19

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum 28-09-2013	podpi
Zástupce Investora	jméno	datum 28-09-2013	podpi
Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby	jméno	datum 28-09-2013	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel	jméno	datum 28-09-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28-09-2013	podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 163  
001

Číslo změny  
stavby  
013

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Polní cesta PC - 12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění :

Při zpracování RDS, bylo zjištěno že v DZS byla provedena drobná chyba v projektu.

V původní dokumentaci DÚR a DSP, byla polní cesta uvažována v km 14,018 - 14,420 (402 m), později na základě požadavků vlastníků pozemků, byla potřeba prodloužit na 480 m.

Drobná chyba spočívá v nezpracování tohoto prodloužení trasy polní cesty do výkazu výměr, pouze do výkresové dokumentace a ZTKP.

Popis změny:

Došlo tedy k nárůstu na výměrách položek, způsobené drobnou chybou v předchozím stupni PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 478,50	209 383,31	203 904,81

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor) jméno datum 28-09-2013 podpi

Zástupce Investora jméno datum 28-09-2013 podpi

Supervize jméno datum podpi

Správce stavby jméno datum 28-09-2013 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

26-11-2013

Objednatel jméno datum 28-09-2013 podpis

Zhotovitel jméno datum 28-09-2013 podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 129 001	Číslo změny stavby 014
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úpravy MK ke koupališti		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)  
 Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	□
Soupis prací - počet stran A4	□
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	□

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění :  
 V rámci DZS byla provedena drobná chyba v projektu, kdy při výpočtu položky byly zaměněny m2 za m3 a přenásobeny x 0,50 m (tl. aktivní zóny).  
 Dále se jedná o drobné dopřesnění v rámci RDS, které činí nárůst pouze 3,5% - doměrek.  
 Popis :  
 Nárůst výměry u položek, oproti DZS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	49 052,12	49 052,12

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>28-09-2013</u> podp
Zástupce Investora	jméno	datum <u>28-09-2013</u> podp
Supervize	jméno	datum _____ podp
Správce stavby	jméno	datum <u>28-09-2013</u> podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**26-11-2013**

Objednatel	jméno	datum <u>28-09-2013</u> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <u>28-09-2013</u> podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 503 002	Číslo změny stavby 015
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,140		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)  
 Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	[ ]
Soupis prací - počet stran A4	[ ]
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	[ ]

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Při vytváření popisu položek v rozpočtu v rámci zpracování projektové dokumentace DZS SO 503, došlo k neúmyslné chybě zpracovatele DZS v popisu položky č. 13 ve výkazu výměr, kde je uvedeno potrubí DN 500, Ø530 x 8, PE-N-n, L 245NB, s vláknitocementovým obalem.

Projektová dokumentace DZS ve výkresové části (podélný profil, technická zpráva) však uvádí potrubí DN 500, Ø508 x 8, PE-N-v, L 245NB v souladu s vyjádření provozovatele RWE k projektové dokumentaci, viz. vyjádření k PD pro stavební řízení.

Na základě vyjádření zpracovatele DZS došlo k neúmyslné chybě popisu položky ve výkazu výměr viz. dopis ze dne 9. 10. 2013. V souvislosti s touto chybou je proveden odpočet vláknitocementového obalu pro potrubí DN 500 z položky č. 13, viz. vyčíslení vláknitocementového obalu ze dne 9. 10. 2013.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-425 093,60	0,00	-425 093,60

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
 Národní 654 15 100 00 Praha 1

Vyjádření souhlas se změnou: 800

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	07-03-2014	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum	31-10-2013	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	31-10-2013	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	26-08-2014	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	21-08-2014	podpis

**Evidenční list změny stavby**

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr. okr. Opava	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 504 002	Číslo změny stavby 016
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 11,035		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Projektová dokumentace DZS uvádí potrubí v místě křížení s komunikací DN 200 Ø219,1x10 mm s vláknitocementovým obalem FZM-S.

Na základě posouzení potrubí DN 200 Ø219,1x6,3 mm statickým výpočtem zpracovaným Ing. Jaromírem Ferdianem v rámci zpracování projektové dokumentace RDS bylo prokázáno, že potrubí o Ø219,1 s tloušťkou stěny 6,3 mm, staticky plně vyhovuje pro uložení pod těleso komunikace.

Na základě tohoto posouzení bylo provedeno vyčíslení cenového rozdílu (odpočtu) v tloušťkách jednotlivých potrubí, viz. vyčíslení cenového rozdílu ze dne 18. 10. 2013. Ostatní parametry potrubí zůstávají shodné dle DZS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-21 936,00	0,00	-21 936,00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 224 15, 110 00 Praha 1

Vyjádření - souhlas se změnou

Pojektant (autorský dozor)  jméno

datum 07-03-2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31-10-2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26-08-2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21-08-2014 podpis





Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 205  
001

Číslo změny  
stavby  
018

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes místní komunikaci v km 15.286

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant

Zdůvodnění a popis změny:


1) Došlo k úbytku výztuže římsy z oceli - v souladu se SGR č. 18/2013 - § 6, odst. (1), zpřesněn odhad výztuže římsy. Kde podrobným zpracováním a snahou o úsporu, došlo k oddělení římsy od monolitického žlabu za římsou. Žlab byl ponechán bez výztuže, z tohoto důvodu došlo k značné úspoře 38,2%. Ze stejného důvodu bylo podrobným zpracováním RDS dosaženo úspory 51,2% na výztuži podkladních vrstev z kari-sítí.  
2) Dále došlo k drobným nárůstům kubatur u mostních rámových konstrukcí ze ŽB a jejich výztuže, tyto nárůsty však mají drobný charakter (4,3% a 0,1%) - jedná se tedy o pouhé doměrky. Dalším drobným doměrkem je úbytek výměry u izolace podzemních objektů textilií, jedná se pouze o - 10,3%.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-71 754,37	254 031,89	182 277,52

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Vyjádření - ~~náhlas se změnou~~: 10 00 Praha 1

Pojektant (autorsky dozor) ~~jméno~~  datum ~~7-03-2014~~ podpis

Zástupce Investora jméno datum 31-10-2013

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno datum 26-08-2014 podpis

Zhotovitel jméno datum 21-08-2014 podpis



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 201  
002

Číslo změny  
stavby  
019

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes potok v km 11,64

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

zhotovitel

objednatel

projektant

Hospodářský výbor  
poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o dílčí přílohu ZBV objektu SO 201 - spodní stavba.

1) Bylo rozhodnuto o provedení konsolidačního násypu, díky kterému došlo k nárůstu hloubení jam a ukládání sypaniny do násypů.

Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (ze dne 5. 12. 2012), díky kterému byly soustředěny finance na výstavbu v oblasti uzlu MÚK Rudná, proto došlo k opoždění zahájení prací na SO 201. Po přidělení dalších finančních prostředků, díky kterým bylo možné zahájit stavební práce v celém úseku hl. trasy SO 101, bylo nezbytné nutné provést konsolidační násyp, který urychlí konsolidaci silničního tělesa v oblasti SO 201, toto technické řešení je v současné době neoddělitelné od včasného dokončení objektu a dodržení termínu dokončení dle časového harmonogramu, v souladu s tím aby se dodržovaly technologické postupy a předcházelo technickým poruchám na objektu.

2) Byla provedena záměna izolace z jílového těsnění za PE fólii.

Změna byla vyvolána nepředvídatelnou potřebou provádět tyto práce v klimatických podmínkách, nevyhovujícím odpovídající manipulaci s natěženým jílovým materiálem, které by mohly vést k poruchám. Tato potřeba taktéž vznikla na základě vydání usnesení hospodářského výboru poslanecké sněmovny ČR č. 222 (ze dne 5. 12. 2013). Je tedy nezbytné provést položení těsnění z PE fólie, u které není provádění limitováno klimatickými poměry v době realizace objektu. Toto nové řešení těsnění je neoddělitelné od dodržení tempa výstavby a včasného dokončení objektu, tak aby byly dodrženy technologické postupy a předcházelo se poruchám.

3) Došlo k úspoře betonu a výztuže u přechodové desky.

V DZS je uveden standartně pouze předpoklad vyztužení. V rámci zpracování RDS je nezbytné nutně provést podrobný statický výpočet a armovací výkres, který přesně stanovuje kubaturu betonu a množství výztuže v přechodové desce objektu, toto zpřesnění předchozího stupně PD, je v souladu se Směrnicí Generálního ředitele č.18/2013 - §6, odst. (1) - jedná se tedy o doměrek.

4) Dále došlo k drobným nárůstům v rámci podrobného dopracování PD, tyto změny jsou drobného charakteru do  $\pm 10\%$  - jedná se tak o doměrky.

### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava  
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes potok v km 11,64

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 201  
002

Číslo změny  
stavby  
019

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4


Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....


Zdůvodnění a popis změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-488 921,70	2 528 097,54	2 039 175,84

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Vyjádření - ~~Návrh se změnou:~~ 10:00 Praha 1

Pojektant (autorský dozor)  jméno  
Telefon: +420 224 412 800  
www.mottmac.cz

datum 7-03-2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31-10-2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno

datum 26.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21-08-2014 podpis

### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :3272421016-I/11 Ostrava,prodloužená Rudná - hr.  
okr. Opava

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS  
SO 202  
001

Číslo změny  
stavby  
020

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most přes potok v km  
12.545

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (54030-00260/08)

Zhotovitel: Sdružení Prodloužená Rudná, ved. čl. STRABAG a.s. (841/OAAH/021/2009)

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4


Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  Hospodářský výbor  
poslanecké sněmovny ČR

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o "díličí části" ZBV - spodní stavba a založení.

1) Bylo zrušeno jílové těsnění proti zemní vlhkosti a nahrazeno PE fólií.

Tuto změnu vyvolalo nepředvídatelné vydání usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny č. 222 (5.12.2012). Na pokyn uvedeného usnesení byla zastavena výstavba celé trasy I/11 a bylo rozhodnuto a výstavbě uzlu MÚK Rudná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné po zahájení prací na zbytku hlavní trasy I/11, urychlit výstavbu na jednotlivých objektech tak, aby bylo dodrženo tempo výstavby. Jílové těsnění, které bylo původně navrženo je proveditelné pouze v příznivých klimatických poměrech. Realizace těsnění z PE fólie není nijak omezena, je tedy proveditelná za jakýchkoliv podmínek, bez ohledu na klimatické poměry v době provádění. Provedení PE fólie je tedy neoddelitelné v zájmu dodržení požadovaného tempa výstavby, tak aby práce byly prováděny bez možnosti vzniku poruch.

2) Dále došlo v rámci zpřesňování PDPS, v souladu se SGR č.18/2013, §6 odst. (1), ke vzniku drobných nárůstů a úbytků na položkách rozpočtu - výztuže přechodových desek (9,5%) a jejich betonu (- 4,02%), Dlažeb z lomového kamene (4,71%), betonu (-10,85%) a výztuže (-0,62%) pro mostní opěry, betonu C 25/30 pro mostní pilíře (-2,15%). Tyto změny jsou však drobného charakteru do ± 10% - jedná se tak o doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-342 549,54	194 613,57	-147 935,97

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní tř. 15 110 00 Praha 1

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) www.mottmac.cz

datum 7-03-2014 podpis

Zástupce Investora jméno

datum 31-10-2013 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 31-10-2013 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

datum 16.8.2014 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21-08-2014 podpis