

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka Vřesinského potoka	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 310 / 1	Číslo ZBV: 117.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Redifektivní silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny Nový správce toku Vřesinka - s. p. Lesy ČR - vydal k RDS nové závazné stanovisko ze dne 20. 3. 2013, které upravuje požadavky na provedení stavebních prací souvisejících s přeložkou vlastního toku oproti ZDS: - dle ZDS byly vyprojektovány úpravy koryta Vřesinského potoka o celkové délce 215,66 m, a to kamenným záhozem s vyklínováním vč. stabilizačních prahů. V RDS byla tzv. modelace koryta upravena budoucím správcem Lesy ČR s. p. V úseku od ZÚ (viz příložená dokumentace ZBV - km 0,000) po PF1 (km 0,020) tak, že se provede v délce 20 m místo kamenného záhozu pročištění případně odbahnění bez dalšího zásahu. V úseku v délce 10,46 m (od PF1 po TK1) bude provedeno pročištění případně odbahnění s potřebnou modelací tvaru koryta vysvahování a následným ohumusováním a osetím. - stejné budou práce provedeny na konci úseku KÚ (viz příložená dokumentace ZBV - situace km 0,215 56), místo kamenného záhozu se v délce 4,93 m provede modelace koryta (vysvahování a ohumusování a osetím dna a břehů koryta), a to z důvodu plynulého navázání trasy přeložky na přirozený meandrující tok v horní části úprav. - položky 6, 7, 8 a 9 představují celkem vykopávky. Na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování a doložení tabulky kubatur, ovlivňují tyto položky řetězením množství kubatur v RDS (nárůstem a úsporami) u položek č. 1, 11 a 12. V ZDS bylo počítáno v položce č. 11 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT s vytvořením tvaru (kynety) koryta o objemu 1 179,94 m ³ . Dle RDS se bude v korytě provádět jen mírný hluňný násyp v místech napojení na stávající koryto, čímž se původní objem razantně sníží o odpočty položek 6, 8 a 9. Položka 11 dále řetězením ovlivní položku č. 12 a 1. - celkové vykopávky tvoří součet položek 6, 7. Jejich objem dle RDS je doložen v tabulce kubatur. (výkopy 1986,14M3+výkopy pro prahy 7*0,3*6 = 1998,74M3). Nárůst oproti ZDS o 671,82 m ³ (pol. 6, 7, 8 a 9) je nepředvídatelně zapříčiněn zjištěním zvýšeného terénu v místě přeložky o 0,5 m (viz geodetické zaměření v dokumentaci ZBV). Tato přebytečná zemina je odvezena na skládky, protože na ostatních rozhodujících objektech vznikají taktéž řetězovitě přebytky určené k likvidaci na skládky - ZBV 070 (SO 101), 073 (SO 110), 092(SO 101), 093(SO 101). - na obou koncích přeložky bude provedeno pročištění koryta v délce 10 m od KÚ proti směru toku a od ZÚ po směru toku. Celková délka úprav koryta (včetně úseku pod mostem - SO 204) bude dle RDS (215,66 m + 20,000 m pročištění na obou koncích) 235,66 m. - výustní objekty zaústěných silničních příkopů nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta, musí být opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu a plynule navazovat na upravené koryto před a za výustním objektem. V rámci přípravy zemních prací bylo zjištěno, že oproti ZDS je terén v horní části přeložky o cca 0,5 m výše, což ovlivnilo povodně v období mezi zpracováním ZDS (r. 2006) a RDS (r. 2014). Geodetické zaměření (ze dne 4. 3. 2014, protokol č. SO310/001S/1403kub01, součást dokumentace ZBV) potvrdilo tento fakt a tato nepředvídatelná skutečnost výrazně ovlivnila bilanci zemních prací a navazujících oddílů oproti ZDS. Příložená tabulka kubatur dle jednotlivých profilů za výkopy, násypy, sejmutí ornice atd. je přiložena k dokumentaci ZBV. Podrobným dendrologickým průzkumem z 03/2013 bylo potvrzeno, že je nutno v místě realizace provést vykácení dalších 19 ks stromů oproti ZDS (výkres z průzkumu přiložen).												
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-574 157,24</td> <td style="text-align: center;">1 736 267,09</td> <td style="text-align: center;">1 162 109,85</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-574 157,24	1 736 267,09	1 162 109,85				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných										
-574 157,24	1 736 267,09	1 162 109,85										
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Vydání souhlasu se změnou 1 IČ: 48588733 DIČ: CZ48588733												
Projektant (autorský dozor) Jméno _____ datum 01-12-2016 podpis _____	Supervize Jméno _____ datum 5-12-2016 podpis _____											
Objednatel Jméno _____ datum 5-12-2016 podpis _____	Správce stavby Jméno _____ datum 5-12-2016 podpis _____											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném tímto Změnovým listem. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují osobu oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) Jméno _____ datum 5-12-2016 podpis _____	Zhotovitel Jméno _____ datum 28-11-2016 podpis _____											
Číslo _____												

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka Vřesinského potoka

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

310 / 1

Číslo ZBV:

117.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V RDS – rozpisu ocenění změn položek (př. 5) byly provedeny u pol. 19 úpravy rozsahu prací (úspory) zapříčiněné zdvojením kubatur stejných položek u SO 204 Mostu přes Vřesinský potok v km 15,157. U položky 21 jsou také provedeny úpravy rozsahu prací (úspora) zapříčiněné zdvojením kubatur stejných položek u SO 204 Mostu přes Vřesinský potok v km 15,157. Podkladní beton pod dlažbou z lomového kamene zůstává pouze součástí objektu mostu. Budou odlážděny pohledové strany stabilizačních bloků dle požadavků správce Lesy ČR s. p. (viz zápis z jednání ze dne 11. 2. 2013).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-161 619,80	0,00	-161 619,80

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 884/15, 140 00 Praha 4
121 262 50 201

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant	Jméno	datum	01-12-2016	podpis
Funkce zastupujícího souvzručeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	Jméno	datum	05-12-2016	podpis
Supervize	Jméno	datum		podpis
Správce stavby	Jméno	datum	05-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum	05-12-2016	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	28-11-2016	podpis
				Číslo

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Polní cesta PC - 1	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 151 / 1	Číslo ZBV: 118.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</th> <th style="width: 90%; text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V rámci RDS byly v soupisu prací provedeny úpravy množství na stávajících položkách z důsledku přesného zaměření po provedení prací (planimetrování), které jsou doloženy vlastní dokumentací RDS a tabulkou kubatur v ZBV.

Změny oproti ZDS:

- na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na pol. č. 7 a tím k následnému řetězení této změny na položku č. 1 (poplatky za skládku) a položky č. 13, 14, 16, 17 a 24, které vykazují nárůst ploch doložené výpočtem kubatur. Tento nárůst souvisí s faktem, že došlo k rozšíření nebezpečné krajnice na š. 1,5 m podél stávající silnice I/11 z důvodu doplnění svodidla o 3,2 m (1,43 %). Tím dochází k následnému řetězení této změny na položky č. 8, 9, 18, 19 a 20.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-177 164,97	489 563,91	312 398,94

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 1 - 12 - 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum - 5 - 12 - 2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum - 5 - 12 - 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho jsou pořízeny příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum - 5 - 12 - 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28 - 11 - 2016	podpis
			Číslo p

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Polní cesta PC - 2

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

152 / 1

Číslo ZBV:

119.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

Na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na položce č. 14 (rozprostření ornice ve svahu) a tím k následnému řetězení této změny na položku č. 2 (vykopávky zemníků, odvoz ornice)

- na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na položkách č. 10 (uložení sypaniny do násypů) a č. 11 (zemní krajnice a dosypávky se zhutněním) a tím k následnému řetězení této změny na položku č. 3 (vykopávky s odvozem do 12 km)

- v úseku v km 0,260 – 0,420 bylo navrženo stabilizační opatření pomocí svahových stupňů z důvodu průběhu stávajícího terénu se sklonem větším než 10 % (viz ČSN 73 6133 z února 2010). Výkop a odvoz nevhodné zeminy (položka č. 5) přímo souvisí s nárůstem množství a tím následnému řetězení této změny na položku č. 1 (poplatky) - Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl tak podrobný. Nepostihnul skutečnost, že je stávající terén svažité a že je zapotřebí provést svahové stupně. Jedná se o problém na celé stavbě, nikde to nebylo řešeno. Kvůli těmto výkopům je větší kubatura zemín, kterou dokládáme v dokumentaci ZBV tabulkou kubatur.

- upřesnění délky návrhu vsakovací drenáže v rámci RDS – viz položka č. 19 (sanační žebra z kameniva drceného), souvisí se zvýšením kubatury na položce č. 8 (hloubení rýh a melioračních kanálů)

- na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na položce č. 15 (založení trávníku) v přímé souvislosti s výpočtem položky č. 14 (rozprostření ornice), na položce č. 16 (ošetřování trávníku) v přímé souvislosti s výpočtem z položky č. 15, na položce č. 17 (chemické odplevelení) v přímé souvislosti s výpočtem z položky č. 15

- na základě podrobného řešení v rámci RDS byla upravena délka vsakovací drenáže a v km 0,260 byla doplněna podpláňová drenáž vlevo

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-208 295,85	528 833,10	320 537,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	1 -12- 2016	pod
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	Jméno	datum	5 -12- 2016	podpis
Supervize	Jméno	datum		podpis
Správce stavby	Jméno	datum	5 -12- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uvedeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho jsou příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum	5 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	28 -11- 2016	podpis
				Číslo oa

Změnový list													
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MK k ZOD Poruba		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 128 / 1	Číslo ZBV: 120.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel													
Popis Změny Pro zajištění příjezdu do statku na pravé straně komunikace v km 0,040 až 0,140 jsou do navrhovaného stavebního objektu doplněny pravostranné sjezdy, které nahrazují stávající sjezdy z MK. Sjezd v km 0,151 umožňuje rovněž příjezd na stávající polní cestu. V zadávací dokumentaci jsou v položce 5/03711 řešeny hospodářské sjezdy v km 0,302 34 vlevo délky cca 5,5 m a v km 0,363 56 vlevo délky 33 m. Tyto sjezdy byly v RDS ponechány a dotčená položka se nezměnila. Další změna neoddělitelně souvisí se změnou zaústění vod SO 321, SO 304, SO 305 a SO 128 do toku Vřesinka. V rámci ZDS bylo navrženo zaústění vod do Vřesinky ze všech těchto SO samostatným výústním objektem. Na základě zápisů z projednání byla tato výústní sjednocena do jednoho, a to v rámci objektu SO 304 – řetězení viz ZBV 108. Od šachty Š1 po výústění do toku bylo potrubí provedeno v dimenzi DN600 BET. Toto řešení bylo projednáno se správcem toku (Lesy ČR, s. p., vyjádření ze dne 17. 2. 2014). V souvislosti s touto změnou byla zrušena vtoková jímka v levostranném příkopu spolu s propustkem v km 0,162 92 SO 128, který odváděl vody z levostranného příkopu komunikace SO 128 do Vřesinky. Vtoková jímka byla nahrazena za horskou vpuť, která je zaústěna do objektu kanalizace SO 305. Horská vpuť je součástí SO 305. Položky č. 47 a 55 jsou změněny v závislosti dle normy ČSN 73 6101 (04/2013), která vešla v platnost až po zpracování ZDS. Položka č. 31 je upřesněna v závislosti na skutečně zastížené geologii v dotčené lokalitě. To mohlo být provedeno až v rámci zpracování realizační projektové dokumentace, proto tuto změnu lze považovat za nepředvídanou. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení dalších navazujících prací a zajištění stabilních předpokladů definovaných v ZDS. Položky č. 11, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 42 jsou zapříčiněny požadavkem oprávněných osob třetí strany. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě stanoviska ÚmOB Ostrava – Poruba ze dne 21.10.2013. Jelikož se jedná o dodatečnou připomínku od třetí strany, nemohl projektant tuto změnu v průběhu zpracování ZDS předpokládat, a proto lze tuto změnu a změny přidružené, které byly tímto způsobeny, považovat jako nepředvídané. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které vznikly na základě připomínek budoucího správce silnice, je nezbytné tyto práce provést.													
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-895 760,37</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">334 060,06</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-561 700,31</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-895 760,37	334 060,06	-561 700,31				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných											
-895 760,37	334 060,06	-561 700,31											
Vyjádření - souhlas se změnou:													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Projektant (autorský dozor)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">pc</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">01-12-2016</td> <td></td> </tr> </table>				Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	pc			01-12-2016			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	pc										
		01-12-2016											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">pc</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">- 5-12-2016</td> <td></td> </tr> </table>				Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	jméno	datum	pc			- 5-12-2016			
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	jméno	datum	pc										
		- 5-12-2016											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Supervize</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Supervize	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Správce stavby</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">- 5-12-2016</td> <td></td> </tr> </table>				Správce stavby	jméno	datum	podpis			- 5-12-2016			
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
		- 5-12-2016											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přiložené osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">- 5-12-2016</td> <td></td> </tr> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis			- 5-12-2016			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis										
		- 5-12-2016											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podp</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">28-11-2016</td> <td></td> </tr> </table>				Zhotovitel	jméno	datum	podp			28-11-2016			
Zhotovitel	jméno	datum	podp										
		28-11-2016											

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MK k ZOD Poruba	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 128 / 1	Číslo ZBV: 120.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svlnov		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V úseku od ZU do km 0,125 bylo v rámci ZDS navrženo rozšíření stávající MK na novou navrhovanou kategorii. V ZDS bylo uvažováno, že dojde k napojení plně nové vozovky na plně stávající vozovky. Po odstranění stávající konstrukce vozovky před realizací rozšíření vozovky bylo zjištěno, že by nedocházelo k odvodnění plně nové vozovky, proto bylo nezbytné na rozhraní nové a stávající vozovky navrhnout podélnou drenáž. Drenáž je vyústěná do levostranného příkopu v místě opevnění svahu před vtokem do propustku v km 0,124.

V úseku od km 0,070 do km 0,120 prochází rekonstruovaná komunikace v těsné blízkosti statku a vlivem dostředného klopení vozovky v oblouku dochází ke svádění dešťové vody k budově nebo do její blízkosti na stávajícím nádvoří. Vlivem výrazného rozšíření stávající komunikace dojde k navýšení množství vod přitékajících z komunikace na statek a k budovám na něm. Podél pravé strany komunikace bylo proto nezbytné doplnit betonový žlab svádějící dešťové vody z komunikace do nově navrhované uliční vpusti a poté do levostranného příkopu. V místě pravostranného sjezdu ke statku v km 0,125 je navržen podélný krytý odvodňovací žlab zabírající přítoku dešťových vod na přilehlé prostranství. Vody ze žlabu jsou svedeny do levostranného příkopu.

Rozdíly v kubaturách zemních prací souvisí zejména s rozdílným způsobem jejich výpočtu – podrobný výpočet z řezů a situací v rámci RDS vs. automatický výpočet programem v ZDS. V rámci ZDS byly výměry počítány automaticky programem RoadPac, ve kterém byla komunikace projektována. V rámci RDS již byly výměry počítány na podkladu podrobného rozkreslení příčných řezů a situací a jejich planimetrováním a tabulkou kubatur v dokumentaci ZBV. Nelze však předpokládat, že zpracování ZDS tohoto SO, konkrétně zemních prací, je natolik nepřesné, že ve výsledku při zpracování projektové dokumentace RDS dojde k nárůstům množství procent původního množství. Jedná se tedy o pochybení v projektové dokumentaci ZDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-87 743,99	355 781,05	268 037,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	01-12-2016	Pi
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	Jméno	datum	~ 5-12-2016	Pi
Supervize	Jméno	datum		podpis
Správce stavby	Jméno	datum	~ 5-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum	~ 5-12-2016	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	28-11-2016	podpis
				o paré

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka I/11	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 121.2 / 1	Číslo ZBV: 121.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s.r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny Dodatečné práce vznikly v důsledku dopracování projektové dokumentace do detailu a přesnosti RDS, kde bylo upraveno šířkové uspořádání komunikace na kategorii S 7,5, rozšíření komunikace ve směrových obloucích a konstrukce vozovky, a to vzhledem k platným normám (ČSN 73 6101 – 10/2004 a ČSN EN 13108-1 – 03/2008). Položka č. 501 vznikla v důsledku dopracování projektové dokumentace do detailu a přesnosti RDS, kde byla přidána filtrační a separační folie vzhledem k platné normě ČSN 73 6133, a to v závislosti na geotechnickém průzkumu a závěrech geotechnika provést sanační opatření výměnou podloží.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných 0,00	Cena navrhovaných Změn kladných 223 069,78	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 223 069,78										
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01-12-2016 podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum - 5-12-2016 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum - 5-12-2016 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum - 5-12-2016 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 28-11-2016 podpis										
		Číslo ...ré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Provizorní přeložka I/11

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

121.2 / 1

Číslo ZBV:

121.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s.r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V rámci RDS došlo k úpravě směrového vedení z důvodu odchylky od osy polní cesty (SO 154) a zároveň bylo upraveno výškové vedení trasy na začátku a na konci z důvodu plynulého odpojení a napojení na stávající silnici I/11. Neoddělitelné na změny RDS navazuje upřesnění rozhraní a délka úseku provizorní přeložky, který bude ponechán pro následné využití jako polní cesta (SO 154). Rovněž byly upraveny délky silničních příkopů, byl doplněn nebezpečný patní příkop mezi vysokým násypem souběžné komunikace (SO 121.1) a vozovkou SO 121.2 a nezbytně upraveny výkopy a navazující položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
(-1 709 968,18) NE	1 097 925,43	-612 042,75

Vyjádření - souhlas se změnou:

op: - 1 758 519,76

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum - 5-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum - 5-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum - 5-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28-11-2016	podpis
			Číslo paré:

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: II/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK Rudná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 111 / 2	Číslo ZBV: 122.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s.r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V rámci ZDS byla svodidla na SO 111 navržena pouze u sil. II/647 podél pilířů mostu SO 206, ale nebyla navržena podél stožárů VO. Realizaci v místě sil. II/647 nepředvídatelně ovlivnily schválené a nezbytné změny při zakládání SO 206 - Most přes ul. 17. listopadu v km 15,954, SO 433 - Veřejné osvětlení MÚK Rudná a SO 101 - Silnice II/11. Schválené ZBV ke zmíněným objektům (ZBV 035, 111, 093 a 102) vyvolaly nezbytnou potřebu změny i pro SO 111, čímž došlo k „řetězení Změn“.

S tímto faktem neoddelitelně souvisí skutečnost, kdy po uvedení sil. II/647 do provozu, byl na základě inspekce v terénu vznesen ze strany Policie ČR - odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a ŘSD ČR - správa a údržba Ostrava požadavek na doplnění svodidel kolem překážek u komunikace. I přesto, že se v současné době řešený úsek sil. II/647 v rámci SO 111 nachází v obci (dovolená rychlost 50 km/hod), a dle ČSN 73 6110, čl. 15.2.2.2 (Svodidla a zábradloví svodidla) se na komunikacích s dovolenou rychlostí ≤ 60 km/hod svodidla obvykle nenavrhují, byl z bezpečnostního hlediska odsouhlasen rozsah překážek, u kterých bude zajištěna ochrana vozidel před nárazem do překážky. Aby byla splněna ochrana posádky v daném místě, byl schválen inspekci i rozsah prací nutných pro zajištění bezpečnosti ochrany posádky (viz zápis ze dne 26. 2. 2015, jenž je součástí dokumentace ZBV).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	512 670,03	512 670,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01.12.2016	př.
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum 05.12.2016	př.
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 05.12.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 05.12.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.11.2016	

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka závěsného kabelu přístupové sítě v km 15,437	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 458 / 1	Číslo ZBV: 123.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2008 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny Bylo nutné pro dokončení SO 458 zajistit napojení přeložené přípojky na stávající místo jejího ukončení novou položkou v podobě trubky Kopos LA 4025 umístěné pevně na zeď délky 6m. V ZDS projektant předpokládal napojení kabelu na stávající samonosný kabel ve skříni MRS3-QT (sloup Jp6). Na budově předpokládal ukončit nový kabel v účastnické krabici, ze které bude provedeno napojení stávajících rozvodů. Napojení na sloup Jp6 je ve shodě s řešením dle ZDS. V závislosti na nové situaci bylo ukončení nového kabelu možné provést do nově nainstalované rozvodnice MS1b-QT. Kabel byl přiveden od paty objektu k rozvodnici pevně v trubce Kopos LA 4025. Situaci v RDS bylo možné vyřešit až v době, kdy byly vyjasněny právní a majetkové vztahy majitele objektu ZOD Poruba. V rámci projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění počtu sdělovacích sloupů určených k demontáži. Původní množství bylo sníženo z důvodu zjištění, že sloupky slouží k rozvodu VO a jsou ve vlastnictví jiného majitele.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold;">-7 130,70</td> <td style="font-weight: bold;">2 237,49</td> <td style="font-weight: bold;">-4 893,21</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-7 130,70	2 237,49	-4 893,21				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných										
-7 130,70	2 237,49	-4 893,21										
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01-12-2016 p										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	jméno	datum 05-12-2016 p										
Supervize	jméno	datum p										
Správce stavby	jméno	datum 05-12-2016 p										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 05-12-2016 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 28-11-2016 podpis										

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kabelovod pro optické kabely	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 494 / 1	Číslo ZBV: 124.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráči 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis změny Změny během výstavby u objektu SO 494 nepředvídatelně navazují na úpravu koncepce SOS systému, jenž tvoří SO 491 až 496. Změna se zabývá koncepcí technického řešení SOS systému na stavbě Silnice I/11 v úseku „Prodloužená Rudná“ - od koncepce SOS systému v úseku „Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava“. Postupný časový vývoj staveb je (po odkladech a přerušení výstavby) ve výsledku takový, že tyto stavby na sebe navazují a budou mít společné komunikační napojení. Aby toto propojení bylo možno provést, musí být tyto systémy provedeny na stejné technologické platformě. V daném případě je tedy nezbytné stavbu „Prodloužená Rudná“ přizpůsobit technologii stavby „Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava“, která byla zprovozněna dříve, a to v souladu s aktuálními standardy ŘSD. V současnosti jsou páteří trasy vedení realizovány pouze s použitím optických kabelů. Celá koncepce SOS systému doznala změn, a to na základě metodického pokynu schváleného MD-OPK v dubnu 2011, kde je zcela nově definováno „Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením“ pro řadu 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY. Další rozhodující koncepční změnou dle citovaného pokynu je záměna metalických kabelů za optické, což ovlivnilo řešení vlastního kabelového vedení ve volných trasách a na mostech, rozvaděčů a rozvodnic. Dalším podkladem pro změnu koncepce SOS systému je dopis projektanta SHB a.s. z 20. 4. 2011, ve kterém jsou podchyceny změny řešení výstavby ITS systémů oproti odsouhlasenému řešení ze dne 1. 12. 2009 pro stavby Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okr. Opava/Ostrava a předmětné stavby Silnice I/11 prodloužená Rudná – hranice okresu Opava/Ostrava – viz příloha ZBV. Nepředvídatelně bylo nutné řešit požadavky vyvolané změnami v celostátních předpisech PPK-KAB 7/2012 a MP-400 4/2011 (viz příložené interní sdělení vedoucího OIDS ŘSC Iresované správkyni stavby dne 3. 5. 2014). Především se jedná o sladení a koncepční provázání se sousední stavbou „Mokré Lazce – Hranice okresů Opava, Ostrava“, kde existuje několik telematických systémů a dochází k jejich úpravám. Aby toto propojení bylo možno provést, musí být tyto systémy provedeny na stejné technologické platformě. Konkrétně se jedná o dimenzování napájecího kabelu, instalaci optických kabelů, připojení proměnných značek a reakci na posuny jednotlivých technologií do vhodnějších lokalit z důvodu správné funkce systémů. Hlasový systém DIS, SOS, meteorologické domky, kabelové šachty a komory certifikované v současné době přímo ovlivňují kabelové rozvody a nejsou již kompatibilní pro původně řešené metalické rozvody v roce 2006.												
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-811 562,13</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">454 819,64</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-356 742,49</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-811 562,13	454 819,64	-356 742,49				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných										
-811 562,13	454 819,64	-356 742,49										
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01.12.2016 podp.										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	jméno	datum 05.12.2016 podp.										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 05.12.2016 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 05.12.2016 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 28.11.2016 podp.										
		C. jatt										

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení MÚK Rudná	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 433.1 / 2	Číslo ZBV: 125.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráči 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V projektu ZDS zpracovaném 09/2006 bylo napojení portálů navrženo z rozvaděče RVO společně s veřejným osvětlením. Zadavatel v době zajišťování DSP (07/2009) byl nepředvídatelně nucen změnit vedení trasy kabelů pro napájení portálů, a to na základě požadavku OK a.s. (veškerá zařízení VO musí být umístěna na pozemcích ve vlastnictví SMO). Původní trasu napájení portálu, vedenou ve středovém dělicím pásu společně s kabely veřejného osvětlení, bylo nezbytné vést podél násypů – viz příložená situace RDS.

Vypracování RDS neoddlitelně navazuje na jednání o upřesnění velikosti a zvýšení počtu orientačního dopravního značení (ODZ) - velkoplošných značek. Z jednání, jež se uskutečnilo dne 23. 4. 2014 (viz ZBV 056), za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie ČR, Policie ČR Dí a Magistrátu města Ostravy byla schválena přehledná mapa s cíli ODZ (orientačního dopravního značení). Z něj vyplynulo, že je neoddlitelné a nezbytné upravit počet umístění portálů včetně jejich vzdáleností, které má přímou návaznost na stavbu „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava“. Napojení portálů pro jednotlivé rozvaděče R - P1 až R - P5 (tj. napájení portálu v km 15,346, km, 15,846, km 16,841 a poloportálu v km 15,695 a km 16,020) bylo nutné řešit samostatnou přípojkou a samostatným měřením (viz příložená situace) ze stožáru č. 24 ČEZ. Dále bylo nezbytné prodloužit kabelové vedení pro napájení portálu z původního posledního staničení ve směru Havířov v km 16,027 do místa na km 16,844 – řešeno na ZBV 056.

V římsách mostu SO 206 ve středním dělicím pásu byly umístěny v ZDS pouze 4 chráničky, které byly použity pro převedení sdělovacích kabelů SO 491 – 494, a proto muselo být vedení kabelů veřejného osvětlení a napojení portálů vedeno příčným překopem (před a za mostem), a převedeno do nebezpečné krajnice a do chráničky v římsě mostu SO 206.

Napájení osvětlení portálů a poloportálů DZ a umístění revizního zařízení je nutné z bezpečnostních důvodů situovat u krajnic, a to z důvodu bezpečnějšího přístupu servisních vozidel u krajnic oproti vedení kabelů ve středovém dělicím pásu. Dalším podstatným důvodem je snížení počtu příčných překopů pod komunikací SO 101.1 – Silnice I/11.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	2 391 388,38	2 391 388,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 01-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	Jméno	datum 05-12-2016	podpis
Supervize	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 05-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném Změnovým listem. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují tyto osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum 05-12-2016	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 28-11-2016	podpis
		Číslo	5:

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Polní cesta PC - 3	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/ 153	Číslo ZBV: 126.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</th> <th style="width: 90%; text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

Dodatečné práce vznikly v důsledku dopracování projektové dokumentace do detailu a přesnosti RDS, a to za pomoci podrobného rozkreslení příčných řezů a planimetrie. Nelze předpokládat, že zpracování DZS tohoto SO, je natolik nepřesné, že ve výsledku při zpracování projektové dokumentace RDS dojde k nárůstům množství o desítky procent původního množství. Pro investora i projektanta je tato skutečnost nepředvídaná, s ohledem na návaznost prací se jedná o práce neoddělitelné od původní zakázky a nezbytné pro další navazující práce. Změny jsou přesným výstupem z daleko objektivnějších podkladů pro RDS. Vznikají na základě podrobného řešení v rámci RDS a zapracováním aktuálních norem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-146 209,08	1 695 816,40	1 549 607,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV (bude doplněno dle potřeby)	jméno	datum 05-12-2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 05-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu představují dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připsaly osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 05-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28-11-2016	podpis
* -			

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy MK k observatoři	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 124 / 1	Číslo ZBV: 127.3
--	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s.r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Přiložky Změnového listu:

Rozpis ocenění položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

39 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU +150,00 % - směrové sloupky byly v RDS navrženy v souladu s ČSN 73 6101 (04/2013) v závislosti na poloměru směrového oblouku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	2 274,72	2 274,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	01-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	Jméno	datum	- 5-12-2016	podpis
Supervize	Jméno	datum		podpis
Správce stavby	Jméno	datum	- 5-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu úpravy Změnového listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připoj osobu oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum	- 5-12-2016	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	28-11-2016	podpis

Změnový list												
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy MK k observatoři	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 124 / 1	Číslo ZBV: 127.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/86, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s.r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svínov												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny Stavební objekt SO 124 řeší napojení stávající přístupové komunikace k observatoři na SO 123 – Úpravu ulice Krásnopolské. V rámci RDS byly v soupisu prací provedeny úpravy množství na stávajících položkách v důsledku přesného zaměření po provedení prací (planimetrování), které jsou doloženy vlastní dokumentací RDS a tabulkou kubatur v ZBV. Dále byla doplněna nová položka č. 501 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80. Na základě podrobného řešení v rámci RDS byla změněna délka podpláňové drenáže a lomové body trasy nutno opatřit šachticemi. Změny oproti ZDS Na základě podrobného řešení v rámci RDS vznikají změny charakteru doměrků. Bylo nutné provést úpravu výškového vedení trasy SO 124, kterou ovlivnilo předchozí zřízení provizorního napojení SO 123.2 Provizorní přeložka ulice Krásnopolské. Toto provizorium sloužilo k zajištění veřejné dopravy po dobu výstavby SO 223 - Nadjezd ulice Krásnopolská v km 12,201 a trasa provizorní komunikace vedla i přes oblast, kde se nachází SO 124. Vybudováním a následným odstraněním provizorní komunikace SO 123.2 došlo ke změně původního terénu v místech budování SO 124. Tato skutečnost ovlivnila změny v uspořádání stavebního objektu SO 124, čímž došlo ke zvýšení rozsahu vozovky a zemních prací na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na položkách č.: 1, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-27 341,25</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">160 592,87</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">133 251,62</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-27 341,25	160 592,87	133 251,62				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných										
-27 341,25	160 592,87	133 251,62										
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno <u>01-12-2016</u>	datum <u>01-12-2016</u>										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum <u>- 5 -12- 2016</u> podpis										
Supervize	jméno	datum _____ podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>- 5 -12- 2016</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na d osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum <u>- 5 -12- 2016</u> podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>20-11-2016</u> podpis										
		Čís										

Změnový list		
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/11	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.1 / 0'	Číslo ZBV: 128.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

V době zpracování ZDS (cca 06/2006) vyhodnotil projektant na základě výsledků geotechnického průzkumu, že u objektu SO 101 v km 11,738 – 12,360, 12,606 – 13,375 a 14,062 – 15,062 se předpokládá možnost potencionálních sesuvů. Jejich rozsah, polohu a opatření bude nezbytné určit observační metodou tj. kombinací klasických dimenzačních postupů a průběžné kontroly objektu geotechnickými měřeními až v průběhu výstavby. Proto bylo nutné vzájemně vyhodnotit zodpovědnými geotechniky objednatele a zhotovitele pracovní postupy výkopových prací na svahu za gabionovou zdí (SO 101.1, ve staničení km 13,020 – 13,300). Na základě zápisu ze stavebního deníku (viz příložená dokumentace ZBV) bylo nutné upravit postup zemních prací.

Na základě rekognoskace staveniště se potvrdil předpoklad ze ZDS a v místě výstavby bylo nezbytné použít observační metodu ke stanovení realizace zemních prací. Zodpovědnými geotechniky byla upřesněna geologická stavba v řezu, respektive mocnost zastižených vrstev. Při odkopání sekce v délce 7 m ve sklonu svahu 60°, docházelo k nepředvídatelným opadům stěny výkopu, které nezajišťují nutnou bezpečnost při provádění zemních prací. Na základě doloženého posouzení stability výkopu pro gabion (součást dokumentace ZBV vypracované firmou ARCADIS a.s.) bylo potvrzeno, že prostorové uspořádání v příčném řezu umožnilo snížení sklonu z 60° až na 44°. Ale i pro tento sklon není vypočtený stupeň stability svahu dostatečný. Až za předpokladu otevírání výkopu v sekcích o maximální délce 8 – 9 m a při sklonu 44°, byl ve výpočtu potvrzen příznivý prostorový účinek na stabilitu svahu. Pak je krátkodobá stabilita svahu před provedením výkopu pro gabion dostatečná. Touto změnou dochází k nárůstu u níže uvedených položek SO 101 a k řetězení na předchozí ZBV 070, 092, 093, 101, 102 a 103.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	1 265 578,50	1 265 578,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	01-12-2016
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	Jméno	datum	- 5-12-2016
Supervize	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	- 5-12-2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	datum	- 5-12-2016 podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	28-12-2016 podpis
		Číslo	

Změnový list																							
Název a evidenční číslo stavby: I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hr. okr. Opava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Polní cesta PC - 16		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 169 / 1	Číslo ZBV: 129.4																				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16. 10. 2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "Prodloužená Rudná" (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov																							
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize										
Paré č.	Příjemce																						
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)																						
2	Zhotovitel																						
3	Projektant																						
4	Supervize																						
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Popis Změny V rámci RDS byly v soupisu prací provedeny úpravy množství na stávajících položkách v důsledku přesného zaměření po provedení prací (planimetrování), které jsou doloženy vlastní dokumentací RDS a tabulkou kubatur v ZBV. Změny oproti ZDS: A) na základě podrobného řešení v rámci RDS vznikají změny charakteru měření B) na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na pol. č. 5 – viz tabulka kubatur položka N, kdy bude použita pro dosypání pláň komunikace zemina z výkopu a přidán neuhlnatý zásyp - viz tabulka kubatur NZ C) na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na pol. č. 7 a č. 9 - viz tabulka kubatur pod označením UPV a UP D) na základě podrobného rozkreslení příčných řezů včetně planimetrování dochází k nárůstu množství na pol. č. 17 - nárůst způsoben prodloužením osazení silničních ocelových svodidel v nebezpečné krajnici podél souběžné silnice I/11																							
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-254 822,98</td> <td>268 215,81</td> <td>13 392,83</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-254 822,98	268 215,81	13 392,83														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných																					
-254 822,98	268 215,81	13 392,83																					
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 35%;">Projektant (autorský dozor)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 30%;">01-12-2016</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>05-12-2016</td> <td>pc</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>05-12-2016</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>				Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	01-12-2016	podpis	Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum	05-12-2016	pc	Supervize	jméno	datum		podpis	Správce stavby	jméno	datum	05-12-2016	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	01-12-2016	podpis																			
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum	05-12-2016	pc																			
Supervize	jméno	datum		podpis																			
Správce stavby	jméno	datum	05-12-2016	podpis																			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu Změnového listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 35%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 30%;">05-12-2016</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>28-11-2016</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	05-12-2016	podpis	Zhotovitel	jméno	datum	28-11-2016	podpis										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	05-12-2016	podpis																			
Zhotovitel	jméno	datum	28-11-2016	podpis																			