

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2019, č. smlouvy objednatele: E618-S-3174/2019/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 55-19, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5213530021, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2

na zpracování záměru projektu a dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou“

1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83 ; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

2 - Preambule

2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3174/2019/Svj, č. smlouvy zhot. 55-19, uzavřené dne 23. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen "Smlouva") je **posun termínu plnění 4. Dílčí etapy** - Nabytí právní moci společného povolení z důvodu omezeného fungování úřadů státní správy v důsledku Coronaviru.

2.2 Jedná se o stav, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě článku 4. Smlouvy – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2.

2.3 U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.4 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

3 - Článek 4 - Lhůty k provedení díla

3.1 Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Stavba - „Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou“

Dílo	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	10/2019	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol, kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou DÚ
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci Společného povolení.	Společné povolení v právní moci předané Objednateli, předávací protokol pro část Díla
5. AD	06/2020 – 12/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby, Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 19 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

6. Termín ukončení díla	12/2021	-	Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu AD projektanta)
-------------------------	---------	---	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.“

4 - Článek 6 - Platební podmínky

4.1 Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 10/2019**, fakturace ceny dle položek č.1 až č.2 odst. 5.2.A. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č.1 až č.3 odst. 5.2 .B Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy - **3. a 4. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 4 až č. 12 odst. 5.2.B. Smlouvy (podmíněno předložením společného, povolení v právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy - **Ukončení díla do: (předpoklad 12/2021)** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č.13 odst. 5.2.B. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5 – Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí objednatel.

5.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

- 5.5 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.6 Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 3 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- 5.7 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 5.8 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01. 01. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 5.9 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

12-06-2020

V Praze dne

V Praze dne 5.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 819041

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d91ea356-685f-4d8e-bdbc-29b993cf8eca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2020 08:11:01



4dbf9528-382d-4f5d-84b8-7e89b310938c