

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468,  
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500 352 0140/521 351 0020,  
uzavřené dne 14.08.2019

### **Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

#### **Město Neratovice**

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: **Ing. Romanem Kroužeckým**, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(společně dále také jen jako „Objednatel“)

a

#### **REMEX CZ a.s.**

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

bank. spojení: ████████ č. účtu: ████████

zastoupena: **Richardem Filipem**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 2 Objednatele č. 1 (dále též „ZL“) a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí [REDAKCE] č bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) méněpráce ve výši [REDAKCE] bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává cca na [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala navýšené Ceně Díla po dodatku č. 2 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. VP 7418176,19 MP 3277336,44

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH:   | 25 873 954,04 Kč        |
| Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2 pro Objednatele č. 1, bez DPH<br>(ZL č. 2 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) | + 4 140 839,75 Kč       |
| <b>Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH:</b>  | <b>30 014 793,79 Kč</b> |

slovy: **třicet milionů čtrnáct tisíc sedm set devadesát tři korun českých a sedmdesát devět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady – faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

## 2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. ■■■■

## 3) Článek 5. - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP_R_16-19   |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18<br>c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ ze dne 20.02.2019 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty  |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla<br>- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací  |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby  |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění  |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů   |

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží **tři (3)** vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 11-06-2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 11. 06. 2020

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Richard Filip  
člen představenstva  
REMEX CZ a.s.

Za Objednatele č. 2:

V Neratovicích dne 5. 6. 2020

.....  
Ing. Roman Kroužecký  
starosta města  
Neratovice

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba: **Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště**

příloha č. 1 k dod. č. 2 SOD

zhotovitel: REMEX CZ a.s.

|                                    | SO,<br>PS | číslo | objekty    | objednatel č.1   |                 |                                    | objednatel č.2                   |           |                                    |
|------------------------------------|-----------|-------|------------|--|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                                    |           |       |            | Cenová nabídka (bez DPH)   | Správa železnic | Město Neratovice                   | objednatel č.1 (Správa železnic) |           |                                    |
|                                    |           |       |            | méněpráce  | vícepráce       | celkem (vícepráce<br>+/-méněpráce) | méněpráce                        | vícepráce | celkem (vícepráce<br>+/-méněpráce) |
| <b>D1 - zabezpečovací zařízení</b> |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 1       | PS    | PS 101     | Výstavba PZS v km 32,965   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 1       |       | ZL č. 2    | změna napojení do JOP  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>D2 - sdělovací zařízení</b>     |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       | PS    | PS 201     | Vizuální informační systém   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       |       | ZL č. 2    | změna  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       | PS    | PS 202     | Označovače jízdenek  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       | PS    | PS 203     | Akustický informační systém  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | D 2       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>E1 - svršek a spodek</b>        |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       | SO    | SO 101     | Železniční spodek  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | dod č. 1   | Změna sanace podloží (VP)  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       | SO    | SO 102     | Železniční svršek  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | ZL č. 2    | Výměna upevnění  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       | SO    | SO 103     | Nástupiště   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | dod č. 1   | Změna diažby (MP a VP)   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | ZL č. 2    | Změna - mobšál (MP)  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       | SO    | SO 104     | Zpevněné plochy, terénní úpravy                                      |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | dod č. 1   | Změna diažby (MP a VP)   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       | SO    | SO 105     | Přechod km 32,965  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 1       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>E3 - pozemní stavby</b>         |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       | SO    | SO 201     | Přístřešky pro cestující   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       | SO    | SO 202     | Přístřešek pro jízdní kola   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       | SO    | SO 203     | Orientační systém  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 3       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>E5 - přeložky, území</b>        |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 5       | SO    | SO 204     | Kácení a nřhradní výsadba  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 5       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>E7 - elektroizvody</b>          |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 7       | SO    | SO 301     | Osvětlení nástupiště   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 7       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 7       | SO    | SO 302     | Připojka nn, napájení osvětlení, označovače jízdenek a PZS km 32,965 |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    | E 7       |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
| <b>Ostatní</b>                     |           |       |            |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    |           | SO    | SO 98 - 98 | Všeobecný objekt   |                 |                                    |                                  |           |                                    |
|                                    |           |       | nabídka    |  |                 |                                    |                                  |           |                                    |

Původní cena díla dle SOD \_\_\_\_\_  
 Navýšení dle dod. č. 1 \_\_\_\_\_  
 Navýšení dle dod. č. 2 \_\_\_\_\_  
 Cena díla dle dod. č. 2 **30 014 793,79 Kč**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 818947

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85b0b6ce-fa18-44af-944c-a5d8e6d36185

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.06.2020 07:57:01



25e8ebe7-2d4c-410b-91ed-49b71b8180dc