

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pro vypracování projektové dokumentace k akci

„Přemostění trati Cheb – Schirnding, Červený most“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonín Jalovec, starosta

a

2. zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spisová značka C 1558
se sídlem: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100
zastoupený: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

Předmět dodatku

S ohledem na projednávání konceptu technického řešení se zástupci objednatele, které znamenalo pozastavení probíhajícího výkonu inženýrské činnosti a zvažování dalších možných variant řešení a následně z důvodu vládních opatření a usnesení vlády České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS Cov-2 nebylo možné realizovat dílo v termínu předmětné smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Na základě vyhlášení nouzového stavu došlo k výraznému omezení provozu, případně uzavření, pracovišť dotčených orgánů státní správy a všech složek Českých drah, a nebylo možné realizovat potřebná projednání projektové dokumentace a získat nezbytně nutná vyjádření k projektové dokumentaci (především souhrnné stanovisko Správy železnic s.o.).

S ohledem na uvedené skutečnosti není možné realizovat plnění předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 smlouvy o dílo a smluvní strany se proto dohodly na sepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Předání konceptu DÚR stavebních objektů: **do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí: **do 9 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: **do 1 kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Předání konceptu DÚR stavebních objektů: **do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí: **do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.**

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: **do 1 kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne 04.06.2020

V Chebu dne

.....
za zhotovitele

Ing. Ilja Hustý, jednatel

.....
za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta