

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Velenky - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 1	Číslo ZBV: 13
Název stavby / objektu/provozního souboru (SO/PS): Větev křížovatky v km 2,350		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat  
Vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 62242105,  
účastník SALEMA Construction a.s., Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4, IČ 27336301,  
účastník AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25033514.

## Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	-336 188,00	10 320,00	-325 868,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-1 124 605,00	523 756,33	-600 848,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	-7 635,00	0,00	-7 635,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-1 468 428,00	534 076,33	-934 351,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název územního objektu/provozního souboru (SO/PS):

112 / 1

13.1

Větev: Křižovatky v km 2,350

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Jedná se o upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. To se týká pol.:

12521 - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3

173103 - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100 % PS

18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

18222 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHUV TL DO 0,15M

18232 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

18242 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

18247 - OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

56314 - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM

56335 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM

56932 - ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM

572214 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

574164 - ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 70MM

574234 - ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 40MM

574621 - OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM

911323 - OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM

935212 - PŘÍKO ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-336 188,00	10 320,00	-325 868,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

5.1.2017

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

24-01-2017

podpis

Supervize

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

podpis

Správce stavby

jméno

[redacted]

datum

24-01-2017

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

[redacted]

datum

24-01-2017

podpis

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

05. 01. 2017

podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré: 112/1



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

112 / 1

Číslo ZBV:

13.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Větev křižovatky v km 2,350

Strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

Přílohy Změnového listu:

Kopie ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis změny:

Změna řeší skutečnosti zjištěné/vzniklé v průběhu realizace.

Na základě podrobného geotechnického průzkumu, který byl proveden v rámci zpracování dokumentace DSP, bylo stanoveno předpokládané geologické a hydrogeologické prostředí stavby. V 01/2008 byl zpracován podrobný geotechnický průzkum, který navazoval na předběžný geotechnický průzkum zpracovaný v roce 2005. V rámci realizace stavby, na základě skutečně zastížených geologických podmínek na staveništi, byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum (12/2014), který potvrdil rozdílné geologické a hydrogeologické vlastnosti zemín oproti předpokladu zadávacího projektu, bylo zjištěno, že zastížené zeminy jsou vhodné pro použití v násypu i aktivní zóně a není třeba jejich náhrada. Na základě výše uvedeného doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zpracovaného ARCADIS CZ – divize Geotechnika (12/2014) jsou, oproti PDPS, částečně upraveny zemní práce v rámci SO 112. Změny se týkají zejména úprav paraplaně a zeminy použité do aktivní zóny. To se týká pol. 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, 171103 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤ SE ZHUT DO 100%PS, 17131 - ULOŽ SYP DO NÁSYŤ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY a doplnění nové pol. 21361.N - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE.

V rámci podrobného řešení napojení SO 112 na stávající silnici I/27 bylo, z důvodu deformací stávající vozovky, s ohledem na nutnost zachování provozu alespoň jedním pruhem mírně upraveno výškové řešení (drobná úprava nivelety bez vlivu na výkaz výměr).

Další změnou oproti PDPS je nahrazení pol. 572113 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 položkou 572123.N - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2. V PDPS bylo navrženo množství 0,3 kg/m2 s odkazem na TP 102, které v době zpracování RDS již neplatily. V RDS navržené množství postřiku 0,6 kg/m2 je v souladu s normou platnou v době zpracování RDS ČSN 736129 z roku 2008, která byla v 10/2016 aktualizována (množství infiltračního postřiku se v aktualizaci z 10/2016 neměnilo).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 124 605,00	523 756,33	-600 848,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 5.1.2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 05. 01. 2017 podpis

Číslo paré

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 <b>Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Větev <b>řížovatky v km 2,350</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>112 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>13.4</b>
--	---	---------------------------

Strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna řeší skutečnosti zjištěné/vzniklé v průběhu realizace. Jedná se o nezbytné změny. To se týká pol.:

91228 - SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU

91238 - SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT – NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-7 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 635,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 5.1.2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 24-01-2017 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 05. 01. 2017 podpis

Číslo paré