

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě dílo č. OLP/2344/2019

"Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově"

**část 1: Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Suchopýr z. ú.**

se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31

IČO: 25419358

DIČ: CZ25419358

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Alena Hlídková

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-6237990257/0100

evidence: U 180 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č.

OLP/2344/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést rozšíření plochy vhodných biotopů v přírodní památce Pískovna Žizníkov pro stabilní a rozmnožující se populaci ropuchy krátkonohé a to provedením skrývky zeminy na písčité podloží pro tvorbu úkrytů pro obojživelníky, odstraněním náletových dřevin, vytvořením 23 tůní a vytvořením a instalací informačního panelu a hmyzího hotelu (dále jen „smlouva“).

2. Následně smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zjištěná skutečnost, že původně navrhovaný technický postup jílového utěsnění tůní nebude s velkou pravděpodobností fungovat a vybudované tůně by tak nebyly schopny zadržet vodu po delší dobu sucha. Zhotovitel se tedy s objednatelem dohodl, že budou hledat nové technické řešení, aby funkčnost tůní byla co nejméně ohrožena.
4. Vzhledem k tomu, že úprava technického postupu vyžaduje nové vyprojektování, dále vyžaduje nový schvalovací proces u poskytovatele dotace na projekt a dále bude vyžadovat nové projednání v orgánech objednatele, dohodly se smluvní strany na pozastavení prací a to do doby, než bude nový technologický postup připraven a schválen.
5. Obě smluvní strany budou v průběhu tohoto přerušení prací činit kroky neprodleně, aby nedošlo ke zbytečnému zpoždění dokončení celého projektu.
6. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tom, že se ke dni 19. 5. 2020 pozastavuje termín plnění uvedený v čl IV. odst. 1 smlouvy, upravený dodatkem č. 1, a to do doby, než bude uzavřen nový dodatek řešící nový technologický postup úpravy tůní.

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1029/20/RK ze dne 9. 6. 2020.

V Liberci dne 17. 6. 2020

V Oldřichově v Hájích  
dne 11. 6. 2020

.....

Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....

Ing. Alena Hlídková