

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/20/070  
Číslo smlouvy zhotovitele: 582/R/2020

### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
a členem představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

### 2. Zhotovitel: REKSTAN, spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880  
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221  
Bankovní spojení: ČSOB Brno  
Číslo účtu: 372527903/0300  
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
Tel.: xxx E-mail: xxx

## I. Úvodní ujednání

- Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 28. 2. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. O/20/070, č. 582/R/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro Objednatele za podmínek uvedených ve smlouvě realizaci parovodní přípojky a DPS pro BD Podnásepní 2 (dále jen „dílo“).
- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo, z důvodu pozdního předání staveniště na straně investora rekonstrukce Podnásepní 2, Statutárního města Brna.

## II. Předmět dodatku

### **Původní znění článku č. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se nahrazuje novým zněním:**

1. Místem plnění je Podnásepní 2, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla:
  - 2.1. Postupné předání staveniště a zahájení prací: **od 25. 5. 2020**
  - 2.2. Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla: **do 5 týdnů od předání poslední části staveniště**
  - 2.3. Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla **do 6 týdnů od předání poslední části staveniště**
  - 2.4. Provedení topné zkoušky (zkušebního provozu): **po výzvě objednatele, předpoklad do 31. 12. 2020**
3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí přiměřeně v návaznosti na změnu termínu plnění provedenou dodatkem č. 1 časovým harmonogramem uvedeným v nabídce, který je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby nevzniká.
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu objednatelem vyzván, zavazuje se tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující neúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy č. O/20/070 (582/R/2020) ze dne 28. 2. 2020, uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem, se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení jsou určena pro Objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Pavel Skočovský  
jednatel