



MHMPXPDY5K0G

Stejnopis č.: 1

Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000281/2016

číslo smlouvy zhotovitele: č. AV.16053.1.150

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI/příkazník:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/385/10 ze dne 24. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 5. 2010 (pro část K Průhonu)

sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupená: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti (*statutární orgán*)

a

JP BUILDING s.r.o.

-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006272/2013 ze dne 29. 11. 2013 a dle plné moci ze dne 28. 9. 2014 (pro část Na Lhotkách)

a

-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/23/04/008438/2014 ze dne 18. 9. 2014 a dle plné moci ze dne 18. 9. 2014 (pro část Obratiště MHD Jilovišťská)

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 24172880, DIČ: CZ24172880

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 185417

zastoupená: Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti (*statutární orgán*)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost GEOSAN + POHL – LIPENCE

zastoupená dle společenské smlouvy ve znění dodatku č. 5 vedoucím společníkem

POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.

číslo účtu: 4200388669/6800

zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, Vedoucím odštěpného závodu

Společník:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek č. 6**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000281/2016, č. zhotovitele AV.16053.1.150 ze dne 24. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31.5.2019, dodatku č. 3 ze dne 27. 8. 2019, dodatku č. 4 ze dne 25. 11. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 21. 4. 2020 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1) Článek I. PŘEDMĚT DODATKU, odst. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy se mění následovně:

„Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram prací k realizaci rekonstrukce ulice Na Lhotkách se upravuje takto: Zhotovitel se z důvodů neležících na straně zhotovitele, konkrétně se jedná o prodloužení při realizaci přeložky kabelového vedení CETIN a o dočasné přerušení stavebních prací na základě závazného rozhodnutí spol. PREDistribuce, a.s., týkajícího se přerušení dodávky elektřiny pro obyvatele v souvislosti s pandemií COVID-19, tzv. bezproudí - viz Příloha č. 1 Dodatku č. 6 Pokyn zhotoviteli stavby č. 7 - zavazuje provést část ul. Na Lhotkách ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2020, viz Příloha č. 2 Dodatku č. 6 Smlouvy.“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 6 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 6, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 6 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1: Pokyn zhotoviteli stavby č. PZ 7

Příloha č. 2: Harmonogram prací části Na Lhotkách

Příloha č. 3: Pověření Ing. Ivo Freimanna

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN – LIPENCE

Podpis: _____




Podpis: _____

Ing. Ivo Freiman
pověřený řízením odboru investičního
MHMP

Ing. Rafael Moreno
vedoucí odštěpného závodu
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

Datum: 17 -06- 2020

Datum: 17/6/2020

„Stavba č.0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu“		FO 5		
POKYN ZHOTOVITELI STAVBY		č. PZ 7		
PZ vydává: MHMP, Odbor Investiční, Oddělení technické vybavenosti		Datum: 17. 3. 2020		
Zhotoviteli: Společnost GEOSAN + POHL – Lipence ; zastoupena dle Společenské Smlouvy ve znění dodatku š. 5 společností POHL cz, a.s. - o.z. Roztoky				
Odesláno/ předáno:	e-mailem	Poštou	Kurýrem	Osobně X
Týká se:		Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000281/2016 (číslo objednatele)		
Odkaz:	na specifikace:	čl. 7, odst. 7.2. Lhůty Smlouvy o dílo		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>POKYN:</p> <p>K přerušení stavebních prací na části předmětu plnění – Rekonstrukce ulice Na Lhotkách od 23. 3. 2020 z důvodu závazného rozhodnutí PREdistribuce, a.s. (dále též jen „PRE“), v souvislosti s pandemií COVID-19, ohledně zrušení všech naplánovaných prací, které jsou spojeny s přerušením dodávky elektřiny pro obyvatele, tzv. bezproudí. Toto rozhodnutí je aktuálně vydáno na neurčito (viz Příloha č.1 tohoto PZ7). V rámci realizace části předmětu plnění se jedná o SO401 Přeložka PRE, přičemž dokončení tohoto stavebního objektu podmiňuje ostatní práce v rámci – Rekonstrukce ulice Na Lhotkách. Přičemž realizace SO401 Přeložka PRE generuje bezproudí obyvatelům ulice Pod Cukrákem. Předpokládaná doba přerušení stavebních prací: 45 dní.</p> <p>Příloha č.1: Stanovisko PRE ze dne 17. 3. 2020</p>				
Podpis za OBJ:		Podpis za MAN:		Podpis za ZHO:
 MHMP		 JP BUILDING s.r.o.		 POHL cz, a.s. – o.z. Roztoky
Datum: 21-04-2020		Datum: 23-03-2020		Datum: 17. 3. 2020

Průběh č. 3



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Ing. Zdena Javornická
pověřená řízením Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 24. února 2020

Vážený pane,

s účinností od 1. března 2020 Vás pověřuji řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy, a to do doby jmenování nové/-ho ředitelky/ředitele odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

Zároveň Vás upozorňuji, že jste v rámci svého pověření odpovědný za plnění úkolů ředitelky/ředitele odboru tak, jak je stanoveno nařízením ředitele MHMP.



Toto pověření přijímám:



Vážený pan
Ing. Ivo Freimann

Jedná se o pověření ve smyslu § 124 odst. 2 písm. b) platného zákoníku práce.