



DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2019-0576/OR ze dne 15.07.2019

„VZ - Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s. r. o.
Sídlo:	Pražská t. 495/58, 370 04 České Budějovice
Statutární zástupce:	
IČO:	jednatel 48035599
DIČ:	CZ 48035599
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.07.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0576/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku **29 037,99 Kč bez DPH**.


3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	27 991 412,13
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	3 684 326,69
Dodatek č. 3	-29 037,99
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	31 675 738,85


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 26.05.2020 usnesením č. RM 20 10 36 04..


V Děčíně dne



.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda
primátor města



...
Žhotovitel



.....
Žhotovitel

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – SOD 2019/0576/OR

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- **dle § 222 odst. 7 ZZVZ**

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 § 222 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

		Méněpráce	Vícepráce
1.	změna hrazení skateparku	-324 803,04	295 765,05

V tomto případě se jedná o záměnu materiálu plast za ocelovo - žárově zinkovanou konstrukci, která je cenově nižší, kvalitativně shodný nebo vyšší. Změna je vyvolaná finálním návrhem betonového skateparku f. Mysticonstruktion. Nájezdové rampy a ochozy kolem betonového bazénu jsou ve výšce až 2 m. Dále v bezprostřední blízkosti jsou trasy k hokejbalovému hřišti a k tribunám. Z tohoto důvodu je zapotřebí zajistit bezpečnost a ochranu osob pohybujících se jak v skateparku tak mimo něj. Proto bylo navrženo oplocení kolem celého skateparku z ocelových žárově zinkovaných rámců o výšce 1,2m a 0,6 m tak aby byla dodržena bezpečnost účastníků

Souhrnný přehled:

Cena víceprací dle odst. 7 § 222 ZZVZ	295 765,05
Cena méněprací dle odst. 7 § 222 ZZVZ	-324 803,04
Celkové snížení ceny v Kč bez DPH	-29 037,99

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Přehled změnových listů

stavba : Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu

investor : Město Děčín

Zhotovitel : Swietelsky stavební s.r.o.

Přehled změnových listů			
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
ZL 3	295 765,05 Kč	-324 803,04 Kč	-29 037,99 Kč

Celkem bez DPH	295 765,05 Kč	-324 803,04 Kč	-29 037,99 Kč
DPH 21%	62 110,66 Kč	-68 208,64 Kč	-6 097,98 Kč
Celkem vč. 21% DPH	357 875,71 Kč	-393 011,68 Kč	-35 135,97 Kč

Změnový list č. 3

stavba : Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu

investor : Město Děčín

Zhotovitel : Swietelsky stavební s.r.o.

Stavební objekt dotčený změnou

SO 703 - Celobetonový skatepark

Popis změny

Změna je vyvolaná finálním návrhem betonového skateparku f. Mysticconstruktion. Nájezdové rampy a ochozy kolem betonového bazénu jsou ve výšce až 2 m. Dále v bezprostřední blízkosti jsou trasy k hokejbalovému hřišti a tribunám. Z tohoto důvodu je zapotřebí zajistit bezpečnost a ochranu osob pohybujících se jak v skateparku tak mimo něj. Proto bylo navrženo oplocení kolem celého skateparku z ocelových žárově zinkovaných rámu výšky 1,2m a 0,8m tak aby byla dodržena bezpečnost účastníků

Návrh ocenění změny

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. 21% DPH
méněpráce	-324 803,04 Kč	-68 208,64 Kč	-393 011,68 Kč
vícepráce	295 765,05 Kč	62 110,66 Kč	357 875,71 Kč

Výjádření účastníku stavby

Technický dozor stavby

Zástupce investora

Zástupce zhotovitele

Zástupce projektanta

Méněpráce

26	K	999906	D+M Hrazení z desek 2000/600 z tvrzeného plastu HDPE tl. 10 mm vč. podkladního rámu	kpl	-61,000	5 324,64	-324 803,04	
----	---	--------	---	-----	---------	----------	-------------	--

Vícepráce

28	K	767995nab	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy žárovým pozinkem	kg	2 415,000	122,47	295 765,05	
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--