

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina (dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelcec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

BOLID M s.r.o.

IČO: 263 47 741,

DIČ: CZ26347741

Se sídlem:

Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

Zastoupený:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - jednatel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - prokurista

Bankovní spojení:

177635095/0300

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537

(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa:

BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - prokurista

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1. smlouvy o dílo ev. č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy předzámčí včetně obvodové zdi“

III.

1) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

1. Z důvodů zjištěných skutečností při realizaci prací na stavbě (na základě mykologického průzkumu) se smluvní strany dohodly na provedení změny skladby konstrukcí nad povalovým stropem v předzámčí. Na základě této změny řeší Dodatek č. 1 méněpráce a dodatečné vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 a v přílohách ke změnovému listu (položkové rozpočty méněprací a víceprací, mykologický průzkum, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD: **18 390 000,- Kč bez DPH 21% + 3 861 900,- Kč DPH 21% = 22 251 900,- Kč včetně DPH 21%**

(slovy: dvacetdvamilionůdvěstěpadesátjedenatisícdevětset korun českých)

Méněpráce dle změnového listu č. 1 činí:

-457 794,66 Kč bez DPH 21% + -96 136,88 Kč DPH 21% = -553 931,54 Kč vč. DPH 21%

(slovy: minus pětsetpadesátřítisícdevětsetřicetjedna korun českých padesátčtyři haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 1 činí:

740 205,46 Kč bez DPH 21% + 155 443,15 Kč DPH 21% = 895 648,61 Kč včetně DPH 21%

(slovy: osmsetdevadesátpěttisícšestsetčtyřicetosm korun českých šedesátjedna haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č. 1 činí:

282 410,80 Kč bez DPH 21% + 59 306,27 Kč DPH 21% = 341 717,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy: třiřicetjednatřicetšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí:

18 672 410,80 Kč bez DPH 21% + 3 921 206,27 Kč DPH 21% = 22 593 617,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy: dvacetdvamilionůpětsetdevadesátřítisícšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3019H1190005 ze dne 18. 9. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2020

V Chotíkově dne 12. 6. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová
náměstkyně ředitele

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
prokurista