



DODATEK Č. 1
K OBJEDNÁVCE Č. 11PU-003670 (EVIDENČNÍ ČÍSLO: 045/20)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Smluvní strany:

Poskytovatel:
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
nábř. Závodu Míru 2739
530 02 Pardubice
IČO: 15014886
DIČ: CZ6408200304
Tel.: 466 531 827
Č. účtu
Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Tel.: 466 046 546
Č. účtu:
Zastoupeno:

– na základě pověření

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„I/14 Ústí n. Orlicí, Dolní Libchavy, zvýšení BESIP, PDPS+SP+IČ+AD“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

Lhůta pro dodání či termín dodání plnění:

Původní termín odevzdání PD nejpozději do 30. 6. 2020 se mění na 31. 8. 2020.

Původní termín předání SP nejpozději do 30. 9. 2020 se mění na 31. 1. 2021.

Zdůvodnění:

Z důvodu vyšší moci (koronavirové epidemie) byla nuceně utlumena i činnost naší projekční kanceláře. Z důvodu personální nedostatečnosti orgánů státní správy tyto nedodržují stanovení lhůty 30 dnů pro vyjádření k projektové dokumentaci. Přerušení prací nastalo rovněž v průběhu externího zpracování mapových podkladů. Proto se začátek prací posunul o více než o 2 měsíce. Z tohoto důvodu není možné splnit termín odevzdání.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

.....
za poskytovatele

.....
za objednatele

Ředitel Správy Pardubice

V Pardubicích dne 15. června 2020

V Pardubicích dne 18. 06. 2020