

**DODATEK č. 4**

č.j.: KRPL-21289-30/ČJ-2019-1800VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 84548881/0710  
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 245

E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku


Tel.: 974 461 362

E-mail: jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a

**IVAK s.r.o.**

zastoupený:  jednatel  
 se sídlem: V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou  
 IČ: 25477099  
 DIČ: CZ 25477099  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou  
 číslo účtu: 3835899329/0800  
 Tel.:   
 E-mail:  
 Fax: 483710322  
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 z důvodu změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací a nebyly předmětem dodatku č. 2. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění. Vliv změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku.

### III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

*text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo*

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací (mimo pokládky nášlapných vrstev podlah a úprava měření spotřeby elektrické energie objektu): do 20.01.2020
- pokládka nášlapných vrstev podlah: do 14.02.2020
- úprava měření spotřeby elektrické energie objektu: do 28.02.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.02.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2020

Termín ukončení plnění: do 31.05.2020

*textem*

#### **Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací (mimo pokládky nášlapných vrstev podlah a úprava měření spotřeby elektrické energie objektu): do 20.01.2020
- pokládka nášlapných vrstev podlah: do 14.02.2020
- úprava měření spotřeby elektrické energie objektu: do 28.02.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.02.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2020

Termín ukončení plnění: do 30.06.2020

### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy (dodatku) plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.05.2020

**objednatel:**



V Jablonci nad Nisou dne: 29.05.2020

**zhotovitel:**

