

DODATEK č. 3

č.j.: KRPL-1589-35/ČJ-2018-1800SU-19

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-1589-4/ČJ-2018-1800SU-17

uzavřená**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,
 vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 245
 E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslava Břicháčková,
 oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 363
 E-mail: miloslava.brighackova@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

zastoupený:  jednatel
 se sídlem: Ruprechtická 387/49, 460 0+ Liberec I – Staré Město
 IČ: 402 32 859
 DIČ: CZ40232859
 bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec
 číslo účtu: 5755293/0300

Tel.: 484 845 582 - 3

E-mail: kk@klimakomplex.cz

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
 1514

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek. Úprava je vyvolána změnami uvedenými ve změnových listech č. 1 a 2, které vznikly během realizace díla.

Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu administrativního dokončení díla. Na stanovení termínu nebyla do uzavření tohoto termínu oboustranná shoda.

III. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje*původní text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Zpracování projektové dokumentace	8.300,00 Kč
Klimatizační systém - zařízení - 1x venkovní jednotka, 7 ks vnitřních jednotek, 7 ks čerpadel kondenzátu	195.500,00 Kč
Klimatizační systém – ostatní	136.000,00 Kč

- montáž zařízení klimatizačního systému, veškerá doprava a přesuny, Cu potrubí včetně izolace (dodávka a montáž), komunikační kabel mezi jednotkami (dodávka a montáž – předpoklad do 100 m), napojení odtoku kondenzátu na vnitřní kanalizaci objektu (dodávka materiálu a montáž)

Připojení klimatizačního systému na elektroinstalaci objektu 13.000,00 Kč

- napájecí kabel, kabelová trasa, úprava rozvaděče, výchozí revize apod.

- jedná se o cenový odhad objednatele; skutečná cena bude stanovena na základě zpracované projektové dokumentace; ocenění prací bude provedeno jako ocenění změn (víceprací) v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, resp. VOP

Stavební přípomoc 13.000,00 Kč

- provedení průrazů, oprava omítek a výmalby apod.

- jedná se o cenový odhad objednatele; skutečná cena bude stanovena na základě zpracované projektové dokumentace; ocenění prací bude provedeno jako ocenění změn (víceprací) v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, resp. VOP

Zaškolení obsluhy 5.700,00 Kč

Celková cena bez DPH: 371.500,00 Kč

DPH 21%: 78.015,00 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 449.515,00 Kč

slovy: čtyřistačtyřicetdevětsetpatnáctkorunčeských

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Zpracování projektové dokumentace 8.300,00 Kč

Klimatizační systém - zařízení 217.500,00 Kč

- 1x venkovní jednotka, 7 ks vnitřních jednotek, 7 ks čerpadel kondenzátu

Klimatizační systém – ostatní 136.000,00 Kč

- montáž zařízení klimatizačního systému, veškerá doprava a přesuny, Cu potrubí včetně izolace (dodávka a montáž), komunikační kabel mezi jednotkami (dodávka a montáž – předpoklad do 100 m), napojení odtoku kondenzátu na vnitřní kanalizaci objektu (dodávka materiálu a montáž)

Připojení klimatizačního systému na elektroinstalaci objektu 16.520,00 Kč

- napájecí kabel, kabelová trasa, úprava rozvaděče, výchozí revize apod. dle změnového listu č. 2

Stavební přípomoc 13.000,00 Kč

- provedení průrazů, oprava omítek a výmalby apod.

- jedná se o cenový odhad objednatele; skutečná cena bude stanovena na základě zpracované projektové dokumentace; ocenění prací bude provedeno jako ocenění změn (víceprací) v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, resp. VOP

Zaškolení obsluhy 5.700,00 Kč

Celková cena bez DPH: 397.020,00 Kč

DPH 21%: 83.374,20 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 480.394,20 Kč

slovy: čtyřistaosmdesátitřístadevadesátčtyřikorunčeských 20/100

IV. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- zpracování projektové dokumentace: do 31.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 10.10.2018
- zprovoznění, odzkoušení, regulace klimatizačního systému, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.05.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2019

Termín ukončení plnění: do 30.06.2019

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
Číslo akce SMVS:	014V122008045
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
Projektant:	KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Změna trasy potrubí

Část díla dotčená změnovým listem

Rozvody potrubí s chladivem, odpadní potrubí pro odvod kondenzátu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provést trasu potrubí s chladivem a potrubí pro odvod kondenzátu instalační šachtou za výtahem.

Nové řešení :

Potrubí s chladivem a potrubí pro odvod kondenzátu bylo vedeno v místnostech se sociálním zařízením v souběhu se stávajícími rozvody.

Zdůvodnění změny :

Při zpracování projektové dokumentace byl proveden průzkum vhodné trasy. Oproti původně předpokládané trase v instalační šachtě za osobními výtahy se úkalo výhodnější vést potrubí s chladivem a potrubí pro odvod kondenzátu v místnostech se sociálním zařízením. Došlo tím však k navýšení trasy potrubí a počtu prostupů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně trasy došlo v době zpracování projektové dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ke změně trasy došlo v době zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zjednodušení přístupu k potrubí pro případ opravy

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 000,00 Kč
DPH:	4 620,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	26 620,00 Kč

Za zhotovitele:


Za projektanta

Za objednatele:

7.2. 

Opinost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM KŘP LK

07-02-2020 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Ostatní		22 000,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			22 000,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Ing. Miloslava Břicháčková	




ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
 Projektant: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		OST	Ostatní				22 000,00
IK	1	IK-1	Potrubí Cu 19/10 (navýšení délky z důvodu změny trasy)	m	10,00	850,00	8 500,00
IK	2	IK-2	Potrubí Cu 12/6 (navýšení délky z důvodu změny trasy)	m	7,00	500,00	3 500,00
IK	3	IK-3	Prostupy mezi 3. NP a 9. NP	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
IK	4	IK-4	Navýšení objemu chladiva R 410A	kg	2,00	1 750,00	3 500,00
Celkem změnový list							22 000,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Ing. Miloslava Břicháčková	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
Číslo akce SMVS:	014V122008045
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
Projektant:	KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Upřesnění elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem

Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Ve smlouvě o dílo byl u ocenění elektroinstalace proveden pouze cenový odhad - viz odstavec 3.1. smlouvy o dílo.

Nové řešení :

Na základě skutečně provedených prací byl zpracován výkaz provedených výměr.

Zdůvodnění změny :

V době uzavření smlouvy o dílo nebyl znám přesný rozsah prací na připojení klimatizačních jednotek na rozvody elektro v objektu. Součástí díla bylo zpracování díla bylo zpracování projektové dokumentace, v rámci které byl stanoven přípojovací bod a další požadavky na elektroinstalaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke upřesnění došlo v době zpracování projektové dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ke upřesnění došlo v době zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zjednodušení přístupu k potrubí pro případ opravy

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		16 520,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	13 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		3 520,00 Kč
DPH:		739,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		4 259,20 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

7-2

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

07-02-2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0,00 Elektroinstalace		16 520,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			16 520,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.




REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
= 'Rozpočet - '1D9		-13 000,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-13 000,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
Ing. Miloslava Břicháčková		


ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
 Projektant: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			Elektroinstalace				16 520,00
	1		kabel CYKY-J 5x2,5	m	70,00	48,00	3 360,00
	2		montáž - kabel do 5x2,5	m	70,00	12,00	840,00
	3		trubka PVC flex 20mm	m	40,00	15,00	600,00
	4		montáž - trubka PVC	m	40,00	61,00	2 440,00
	5		lišta vkládací 25x25	m	10,00	24,00	240,00
	6		montáž lišta vkládací do 40x40	m	10,00	54,00	540,00
	7		jistič 3p 16A B 6kA LTE OEZ	ks	1,00	350,00	350,00
	8		montáž - přístroje na DIN	ks	1,00	140,00	140,00
	9		zapojení přístroje v rozváděči	vodič	6,00	80,00	480,00
	10		ukončení kabelu v rozv. - do 5x6	ks	2,00	190,00	380,00
	11		doprava pro Klima-komplex	km	90,00	15,00	1 350,00
	12		výchozí revize	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
Celkem změnový list							16 520,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Ing. Miloslava Břicháčková		


ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.
 Projektant: KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			Elektroinstalace				-13 000,00
SoD	1		cenový odhad objednatele - viz odstavec 3.1. SoD	kpl	-1,00	13 000,00	-13 000,00
Celkem změnový list							-13 000,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Ing. Miloslava Břicháčková		