

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VW WACHAL a.s.
(jako „zhotovitel“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): **VW WACHAL a.s.**
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel,
Ing. Ondřej Wachal, prokurista
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.**
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DsSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „**objednatel**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „**dodatek**“)

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše

uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

- 1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba provedení víceprací vznikla v průběhu provádění stavby z důvodů uvedených v technickém listu změny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.
- 1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré vícepráce byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst.2 Smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 a podrobně specifikované v příloze č. 2 včetně cenového rozpočtu těchto víceprací.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce práce mění tak, že činí:

Celková cena bez DPH:	108 905 228,46 Kč
DPH 21 %	22 870 097,98 Kč
Celková cena s DPH:	131 775 326,44 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto víceprací a nevznese proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou.


3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří: Příloha č. 1 – Technický list změny
Příloha č. 2 – Krycí list rozpočtu

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.


3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 17.6.2020



VW WACHAL a.s. -47-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-AS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

V Praze dne 18.6.2020



Objednatel
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
③
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Videňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 67985823 – DIČ: CZ67985823



SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

2.1.2020

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Nové podkladní betony a úprava technického koridoru a odstranění přízdívek v 1.NP křídla B**Důvod a popis změny:**

- 1- Po odbourání stávající skladby podlahy určené projektem k demolici bylo zjištěno, že pod konstrukcí podlahy jsou nevhodné, nestabilní podkladní vrstvy pro montáž nové izolace proti zemní vlhkosti a nové skladby podlahy. Tyto nevhodné podkladní vrstvy je nezbytné vybourat, odstranit a provést nové podkladní souvrství pod izolace.
- 2- Dále bylo zjištěno, že při odbourání konstrukcí podlahy je výškový nesoulad mezi stropní konstrukcí stávajícího kolektoru a budoucí konstrukcí podlahy, proto je nutné odstranění stávajícího stropu nad kolektorem a vybudovaný strop nový již výškově v souladu s novou skladbou podlahy.
- 3- Po odstranění stávajících omítek obvodových stěn byla zjištěna nestabilní izolační přízdívka z dvouděrové cihly a heraklitu, kterou je nutné odbourat s ohledem na bezpečné kotvení dělicích konstrukcí v předmětném prostoru, a napojení nové vodorovné izolace.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL001 - Přízdívky a podklad. betony - 1.NP křídla B + grafická příloha
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s-dopadem

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

xxx

Přípočet:

721 447,19 Kč bez DPH

Celkem:

721 447,19 Kč bez DPH

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Odsouhlasení:**Datum:**

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
------------	-------	--------	------------	-------	--------

TDI

H.G. JAH KOLAC

KUCHAŘ H

MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	<i>J. Wachal</i>		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu #####	Název rozpočtu #NENÍ_K_DISPOZICI	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářný
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: Kuchař Hubert		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum: 28.5.2020		Celkem (bez DPH) 721 447,19 Kč	
VW WACHAL a.s. -41-		 Ing. Jan Kolářný (!) Technické dozorování staveb, poradenství Sídlo: Nerudova 960/32, 252 19 Rudná M: +420 603 826 755 Č: 88609821 DIČ: CZ6309192098 Razítko a podpis		DPH 151 503,91 Kč	
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17				DPH 21% 151 503,91 Kč	
OR-KS Brno,				DPH 15% 0,00 Kč	
IČO 2556722				Cena celkem (včetně DPH) 872 951,10 Kč	
Razítko					

Poznámka:

