

jednotlivá stanoviska od dotčených orgánů popř. od dotčených obcí či územně samosprávných celků, čímž do samotného procesu zpracování vstupují další třetí osoby.

3. Pro tyto dotčené orgány popř. pro některé dotčené obce je zpracování a vydávání jednotlivých stanovisek časově náročné a je nad rámec jejich pracovních kapacit, tzn. nejsou schopni reagovat včas a vydávání stanovisek je tak několikrát urgováno a brzdí celkový proces zpracování.
4. Na počátku roku 2020 současně nastala světová pandemie CoVid-19, která má své významné dopady i na území České republiky, kde byl Vládou České republiky vyhlášen nouzový stav. Vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí celé řady mimořádných opatření, včetně mj. omezení volného pohybu osob a zboží, které mají objektivní vliv na schopnost všech dotčených orgánů a odborných organizací, včetně *poskytovatele*, plnit své povinnosti řádně a včas.
5. S ohledem na trvalí omezení ze strany orgánů veřejné moci spočívající zejména ve výrazném útlumu pohybu osob a omezeném provozu dotčených správních orgánů a organizací, lze i nadále očekávat déle trvalí stav objektivní nemožnosti využití lidských zdrojů při plnění závazků ze *smlouvy*.
6. Zpoždění v důsledku chybějících stanovisek je a bude natolik zásadní, že to zkomplikuje a výrazným způsobem zpomaluje a zpomalí celkový proces zpracování těchto podkladů a plnění povinností na straně poskytovatele dle *smlouvy*.
7. Smluvní strany shledávají za objektivně nepochybné, že v dosavadním plnění původního předmětu smlouvy došlo k výskytu nepředvídatelných okolností (viz výše), způsobených vlivem třetí strany, jež měly zásadní vliv na časový harmonogram plnění veřejné zakázky.
8. Změna termínu provedená dodatkem odpovídá prodloužení při projednávání předmětu zakázky s dotčenými správními orgány, včetně dotčených územně samosprávních celků a vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a rovněž mimořádností dané situace vyvolané světovou pandemií způsobenou CoVid-19. Obdržení stanovisek od termínu odeslání žádostí se nyní pohybuje u jednotlivých dotčených orgánů v následujících intervalech: ORP 3. týdny – 5 měsíců, Územní plánování 1. týden – 5 měsíců, Povodí Labe 1 - 3 měsíce, Provozovatelé + vlastníci 2 – 6 měsíců. Vedle prodloužení s poskytováním součinnosti ze strany dotčených orgánů (uvedených výše) či obcí se navíc vyskytuje následná potřeba zpětně řešit některé připomínky z jednotlivých stanovisek. Výsledky korekce je nutné znovu a zpracovat do jednotlivých karet a grafického znázornění a zároveň tato změna / korekce musí být promítnuta i v souvisejících nadstavbových dokumentech. Termín v sobě současně zahrnuje i určitý odhad časové rezervy omezení při projednávání obsahu veřejné zakázky s dotčenými subjekty.
9. Smluvní strany dospěly z výše uvedených důvodů k dohodě o uzavření tohoto dodatku č. 3 ke *smlouvě*. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Změna v článku 5 – Doba plnění

Dle dohody obou smluvních stran dochází ke změně znění článku 5 – Doba plnění v bodě 1., který nově zní takto:

1. Poskytovatel bude realizovat činnosti dle článku 4 od uzavření smlouvy **do 31. 3. 2021.**

Článek 3

Změna přílohy č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy s názvem „Aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje“, která se nahrazuje novým zněním, jenž je přílohou tohoto dodatku.

Článek 4

Ostatní ujednání

1. *Poskytovatel* bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech příloh, bude uveřejněn na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy.
2. *Poskytovatel* prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Článek 5

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění podle tohoto zákona.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž *objednatel* obdrží po třech vyhotoveních a *poskytovatel* jednom vyhotovení.
3. Veškeré změny smlouvy a dodatku musí být provedeny v písemné formě.
4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
5. Ostatní znění a ustanovení smlouvy výslovně neuvedené v tomto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti v celém rozsahu.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/15/78/2020 ze dne 25. 5. 2020.

Příloha č. 1:

Aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK
Královéhradeckého kraje

Za objednatele v Hradci Králové dne [redacted]

Za poskytovatele v Jaroměři dne [redacted]



[redacted]
[redacted]



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje

PRVK KHK	Dodavatelem předpokládané datum ukončení realizace dílčí části (formát DD. MM. RRRR)	Nabídková cena
		v Kč bez DPH
KONCEPCE		
Rozeslání dotazníkových formulářů Obcím, vlastníkům a provozovatelům a jejich vyplnění	12/31/2017	324,000.00
Aktualizace karet obcí a grafické části vodovodů a kanalizací	7/31/2020	698,600.00
Zpracování průvodní zprávy	7/31/2020	181,000.00
Zpracování dokumentu o skupinových vodovodech vč. Vodárenské soustavy Východní Čechy	7/31/2020	216,000.00
Aktualizace nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou	7/31/2020	144,000.00
Aktualizace aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel	7/31/2020	144,000.00
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Obcemi, vlastníky a provozovateli infrastruktury vodovodů a kanalizací	7/31/2020	144,000.00
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s vodoprávními úřady, orgány územního plánování a správcem povodí	7/31/2020	288,000.00
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí	7/31/2020	216,000.00
Konečné projednání návrhu koncepce s Obcemi, vlastníky a provozovateli	7/31/2020	72,000.00
SEA		
Zpracování oznámení	7/31/2020	25,000.00
Zjišťovací řízení (dle § 10d zákona EIA včetně závěru zjišťovacího řízení)	7/31/2020	60,000.00
Zpracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení podle zákona EIA do návrhu koncepce	9/30/2020	48,000.00
Zpracování návrhu koncepce včetně vyhodnocení (počítáno od podpisu smlouvy) a její předložení MŽP	9/30/2020	168,000.00
Zveřejnění koncepce + veřejné projednání + stanovisko SEA	12/31/2020	102,000.00
Zpracování požadavků z vyhodnocení do návrhu koncepce a předložení zadavateli	2/15/2021	30,000.00
Schválení návrhu koncepce zastupitelstvem kraje	3/31/2021	72,000.00

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnotící kritérium)

2,932,600.00

Zadavatelem stanovené maximální roční finanční plnění pro rok	2017	324,000.00	Kč bez DPH
viz platební podmínky smlouvy a dodatku č.3	2018	650,000.00	Kč bez DPH
	2019	1,453,600.00	Kč bez DPH
	2020	403,000.00	Kč bez DPH
	2021	102,000.00	Kč bez DPH