

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0917/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4389, III/43810: LOUKOV - LIBOSVÁRY

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997
IČ: 48476684
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.
Účel dodatku**

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0917/18 ze dne 5. 11. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo,
- změny platebních podmínek

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje získání pravomocného společného povolení na Stavbu. Z důvodu vládou vyhlášených mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 dochází k časovému zpoždění ze strany povolujícího úřadu při vydání společného povolení.

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Změna platebních podmínek

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zhotovitelem zpracováno a předáno Dílo (PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve SoD) k 31. 3. 2020, dochází ke změně platebních podmínek.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, odst. 4.3 a 4.4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **26. 02. 2021**

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **26. 02. 2021**

2. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.4, písm. b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:

- b) 40 % (čtyřicet procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla (viz odst. 2.6 písm. c, d, e, f), bude-li však dílčí část Dílo převzata s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
- c) 10 % (deset procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (viz odst. 2.6 písm. b), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
- 3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
- 5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 18. 6. 2020

V Želechovicích dne 18.6.2020

.....

.....