

**DODATEK č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2020/SOD/020/UPV

uzavřené dne 3.3.2020 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

„Blanická 22 a 24 – oprava dvora“**SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
a

Zhotovitel: **IBAR s.r.o.**
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95101
Sídlo: Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 27086216
DIČ: CZ27086216
Jednající: Jaroslavem Miladinovičem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel., email: [REDAKCE]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

**I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.2 Cena díla*Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:*

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:





Blanická 22 a 24 – oprava dvora	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 444 729,-	216 709,35	1 661 438,35

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu (Příloha č. 2) v dotčených položkách mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo


Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení


- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 19-06-2020

Za objednatele:


Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele:


IBAR s.r.o.
Jaroslav Mil
jednatel společnosti

IBAR s.r.o.
Praha 9
IČO 216
DIČ 6216

P1

Název akce: „Blanická 22 a 24 – oprava dvora“					
Změnový list č. 1			Datum: 1.6.2020		
POPIS ZMĚNY:					
<i>Vícepráce:</i> Hydroizolace celého dvora					
<i>Méněpráce:</i> Práce a dodávky, které nebylo potřeba provést, popř. vyplynuly v průběhu provádění díla.					
Zpracoval: IBAR s.r.o. Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, 193 00 Praha 9			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatelc	opomenutí-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší-zmou	jiné okolnosti
Přílohy: Změnový rozpočet – méněpráce, vícepráce					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 1.6.2020		
Rekapitulace Změnový rozpočet – méněpráce 173.861,- vícepráce 361.360,- Celkové navýšení: 187.499,- Kč bez DPH					
Předkládá: IBAR s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 1.6.2020		
			 Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, Praha 9 IČ: 252 20 00 DI: 16 ① Zhotovitel:		
TDI:			 Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 040 252 20 00 Investor:		

vyššího dvorní vpusť	kpl	1,00	1900,00	1 300,00 Kč	
elektroinstalace	ks			6 820,00 Kč	
demontáž původního svítidla	kpl	1,00	220,00	220,00 Kč	
úprava trasy kabelů, doplnění nové trasy k novému svítidlu	kpl	1,00	2600,00	2 600,00 Kč	
sekání drážek a průrazů	kpl	1,00	1480,00	1 480,00 Kč	
dodávka a montáž nového svítidla	kpl	1,00	2850,00	2 850,00 Kč	
leštění fasádní a pomocné	kpl	1,00	10500,00	10 500,00 Kč	
hliníkové pořízné lešení do v. 8,2m	kpl	1,00	2600,00	2 800,00 Kč	
transport lešení přes dům				13 300,00 Kč	
lekýmišské práce					
kitování dveří a zárubní, drobné opravy vypíné dílů	m2	4,50	536,00	2 412,00 Kč	
základní nátěr dveří a zárubní	m2	4,50	307,00	1 381,50 Kč	
vrchní nátěr dveří a zárubní vícenásobný	m2	4,50	440,00	1 980,00 Kč	
seřizení a promazání dveří a mechanismu zárůk	kpl	1,00	850,00	850,00 Kč	
základní a vrchní nátěr vícenásobný syntetický plymového potrubí	mb	28,80	330,00	9 504,00 Kč	
základní a vrchní nátěr vícenásobný syntetický konstrukci anglických dvířků	m2	3,50	1485,00	5 197,50 Kč	
				21 325,00 Kč	
ostatní					
průběžný úklid očištěných komunikací každý den	kpl	1,00	4850,00	4 850,00 Kč	
konečný úklid	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč	
				6 350,00 Kč	
mezisoučet				288 240,70 Kč	
doprava, manipulace	%	10,00	288240,70	28 824,07 Kč	
zarízení staveniště	%	3,00	288240,70	8 647,22 Kč	
ostatní vlivy způsobené provozem investora	%	0,80	288240,70	2 594,17 Kč	
provizní vlivy	%	1,80	288240,70	5 188,33 Kč	
Celkem bez DPH 15%				333 494 Kč	
Blanická 22					
demontáž, bourání, odvoz, úklid	m2	66,50	560,00	37 240,00 Kč	-48,50
vybourání stávajícího povrchu betonové dlažby pro skládku nové podlahy	m2	66,50	378,00	25 137,00 Kč	378,00
zemní práce ruční v ploše nové dlažby pro výšku skládky zámkové dlažby	m3	22,70	2280,00	51 756,00 Kč	-22,70
zemní práce pro oděžení zeminy výkopy pro instalaci nové folie ke zdem domu	m3	13,50	2280,00	30 780,00 Kč	
zemní práce výkopy ruční pro novou kanalizaci	m3	36,20	900,00	32 580,00 Kč	
hudební zácpy zeminou okolo kanalizace a okolo stěn	m3	12,70	1362,00	17 287,40 Kč	-6,35
zášyp kanalizace pískem, šunkem k nové folii	m2	155,20	76,00	11 795,20 Kč	
ostřebání malab a nesooudržných omítek na stěnách domu a stěnách oplotení	m2	32,60	205,00	6 683,00 Kč	
otrubení nesooudržných omítek na domě a oplotení	ks	4,00	2560,00	10 240,00 Kč	
demontáž kamených schodů pro oplotění použili v místě	kont	12,00	2100,00	26 200,00 Kč	-5,00
ruční naláďka přes dům	kont	12,00	3620,00	43 440,00 Kč	-5,00
odvoz, likvidace a uložení na skládce				282 148,60 Kč	


Celkem Bílanická 22 a 24 bez DPH 15%, včetně více a méně prací

Celková zmléna ceny

1 444 739 Kč

15%

Ve z
IČO.
a, Praha 9
216
36216 ①



70-

