

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna																																	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL: 1																														
smlouva:	NPU-450/60400/2019																																
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace																																
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG																																
název ZL:	Akumulační jímka - změna typu konstrukce																																
dotčené st. objekty:	3 - Dešťová kanalizace																																
předmět změny: Nutnost přeřešení konstrukčního řešení a umístění retenční nádrže																																	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna technologie provádění a geometrie jímky byla nezbytná z důvodů nálezů starších odvodňovacích kanálů v prostoru hospodářského nádvoří. Původně plánovaná jímka z prefabrikovaných betonových dílců by narušila a nevratně znehodnotila historické konstrukce.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Přestože projektant provedl archeologické sondy, přesné vedení konstrukcí nebylo možné zjistit do okamžiku rozkrytí povrchu nádvoří v místě projektovaného umístění jímky.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí změnu v umístění a geometrii jímky retenční nádrže, kterou není možné oddělit od původní zakázky.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6,																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">záporná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>-254 000,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>-53 340,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>-307 340,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>300 406,38</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>63 085,34</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>363 491,72</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>46 406,38</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>9 745,34</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>56 151,72</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				záporná hodnota změny	bez DPH	-254 000,00	Kč	21%DPH	-53 340,00	Kč	celkem	-307 340,00	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	300 406,38	Kč	21%DPH	63 085,34	Kč	celkem	363 491,72	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	46 406,38	Kč	21%DPH	9 745,34	Kč	celkem	56 151,72	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	-254 000,00	Kč																														
	21%DPH	-53 340,00	Kč																														
	celkem	-307 340,00	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	300 406,38	Kč																														
	21%DPH	63 085,34	Kč																														
	celkem	363 491,72	Kč																														
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	46 406,38	Kč																														
	21%DPH	9 745,34	Kč																														
	celkem	56 151,72	Kč																														
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.																																	
vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.																																	
vyjádření TDI: Posun umístění retenční nádrže a změna technologie byla nezbytná z důvodu nálezů starších odvodňovacích kanálů v prostoru hospodářského nádvoří.																																	
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně uznatelné náklady. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvíitelná.																																	
vyjádření orgánů památkové péče: Není v kolizi se zájmy památkové péče.																																	
další vyjádření:																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>rozpočet méněprací ZL1M</td> </tr> <tr> <td>příloha č.2</td> <td>rozpočet víceprací ZL1V</td> </tr> <tr> <td>Podklad č.1</td> <td>projektová dokumentace</td> </tr> <tr> <td>Podklad č.2</td> <td>fotodokumentace</td> </tr> <tr> <td>Podklad č.3</td> <td>zápis z KD</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	rozpočet méněprací ZL1M	příloha č.2	rozpočet víceprací ZL1V	Podklad č.1	projektová dokumentace	Podklad č.2	fotodokumentace	Podklad č.3	zápis z KD																		
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL1M																																
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL1V																																
Podklad č.1	projektová dokumentace																																
Podklad č.2	fotodokumentace																																
Podklad č.3	zápis z KD																																

za zhotovitele:	xxxxxxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxxxxx	Datum	