

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053489 (ORG 5431)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-29



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Snížení energetické náročnosti DS Věstonická**“ (ORG 5431)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Pavek Karel, technický ředitel

Ing. Pavek Karel, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Ing. Pavek Karel, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOMIreko, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
63551

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč
Číslo účtu: 2174012369/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619053489 u Objednatele,
č. 19-29 u Zhotovitele) (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4, 5 a 7 ze dne 22. 5. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona, dále ve změnových listech č. 1, 3 a 6 ze dne 22. 5. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6, vícepráce v celkovém objemu 1 723 610,78 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 6 ze dne 22. 5. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -173 240,41 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram

Z důvodů vyhlášených bezpečnostních opatření souvisejících s covid-19 byla objednatelstavba pozastavena v období 13. 3. až 3. 5. 2020, tj. 52 dní. Prodloužení Finální lhůty 52 dní je v souladu s odst. III.7 bod c) smlouvy z důvodů objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele.

4) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 ze dne 22. 5. 2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 6 ze dne 22. 5. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) **Čl. III Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1.c) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5. této smlouvy) dle této smlouvy

činí 10 měsíců a 52 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena bez DPH..... 22 217 086,53 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena dle smlouvy o dílo bez DPH.....20 665 716,16 Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH.....1 723 610,78 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH..... -173 240,41 Kč

cena stavby celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH..... 22 216 086,53 Kč

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.12. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

I. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 22. 5. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/090 dne 10. 6. 2020.

V Brně dne 19. 6. 2020



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Třebíči dne 19. 6. 2020



za Zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti
TOMIreko, s.r.o.