

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 39/OÚR/20)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**

se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

e-mail: posta@havirov-city.cz

- ve věcech výkonu technického

dozoru investora: xxx

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **SILNICE.CZ s.r.o.**

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel

xxx, jednatel

- ve věcech technických: xxx, jednatel

xxx, jednatel

- ve věcech stavby xxx, stavbyvedoucí

xxx, zástupce stavbyvedoucího

xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

e-mail: info@silnice.com

ID datové schránky: nrj2c4f

Bankovní spojení: ČS a.s., Ostrava

Číslo účtu: 3435712/0800

Identifikační číslo: 267 92 711

DIČ: CZ26792711

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 39/OÚR/20) na provedení stavby číslo 18050 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy neprovedený řízený zemní protlak včetně potrubí pro bezvýkopové technologie, betonový šachtový systém, část trasy veřejného osvětlení včetně zemních prací, neprovedení části čištění příkopů a sanace (vápnění) pláně, a to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 původní smlouvy o dodatečné stavební práce tj. o osazení většího množství obrubníků a žulových jednořádků, nové profilování příkopů, provedení většího rozsahu frézování komunikace a jejího následného vyspravení, větší kubaturu výkopů vč. pažení a zpětných zásypů a o plastový potrubní a šachtový kanalizační systém Wavin, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/569/OÚR/19 - „Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě Osadnická“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 08.06.2020, usn.č. 2130/48RM/2020 o snížení ceny díla o - 890 174,35 Kč bez DPH (- 1 077 110,96 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 853 380,64 Kč bez DPH (1 032 590,57 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	2 193 750,00 Kč	460 687,50 Kč	2 654 437,50 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	853 380,64 Kč	179 209,93 Kč	1 032 590,57 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 890 174,35 Kč	- 186 936,61 Kč	- 1 077 110,96 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	2 156 956,29 Kč	452 960,82 Kč	2 609 917,11 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 08.06.2020, číslo usnesení 2130/48RM/2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 15.6. 2020

Krnov 18.6.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti
SILNICE.CZ s.r.o.

.....
xxx
jednatel společnosti
SILNICE.CZ s.r.o.