



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rozšíření parkovacích ploch na ulici Družební v Kopřivnici

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	INGDOP s. r.o.
Sídlo:	Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	60775530
DIČ:	CZ60775530
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 7097
Zastoupen:	Luděk Břečkou, jednatelem
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1749072/0800

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení „Rozšíření parkovacích ploch na ulici Družební v Kopřivnici“.
- 1.2. V souladu s čl. 4.3. smlouvy, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem vyšší moci musí být uzavřen dodatek ke smlouvě a ve spojení s čl. 14.3. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 2 ke smlouvě“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel smlouvu následovně. Objednatel zahájil výběrové řízení k uvedené veřejné zakázce v listopadu roku 2019 s podáním nabídek v prosinci roku 2019. Smlouva byla uzavřena v únoru 2020, poté však nastaly takové okolnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dalších rozhodnutí Vlády ČR a následně Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy z těchto důvodů není objektivně možné zajistit stejnou intenzitu provádění stavebních prací. Zhotovitel byl s ohledem na aktuální situaci nucen přerušit provádění prací, a to na 20 kalendářních dnů, což je doloženo zápisem ve stavebním deníku ze dne 16. 3. 2020.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o podstatnou změnu smlouvy.
- 2.3. **Článek 4.1. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

dokončení díla: do 110 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k zahájení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a dále ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rozšíření parkovacích ploch na ulici Družební v Kopřivnici“

- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne 2.6.2020 na své 45. schůzi usnesením č. 1119.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
zápis ze stavebního deníku ze dne 16. 3. 2020

V Kopřivnici dne

Ve Valašském Meziříčí dne

objednatel
Ing. Miroslav Kopečný, starosta

zhotovitel
Luděk Břečka, jednatel