

## DODATEK Č. 1

# SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SUPERPOČÍTAČE – VELKÉHO CLUSTERU

Smluvní strany:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba

zastoupená: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem

IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**SILICON GRAPHICS, s.r.o.**

se sídlem: Technická 15, 616 00 Brno

IČ: 60723530, DIČ: CZ60723530

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 16741

bank. spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek shora označené smlouvy smlouvy uzavřené nadepsanými smluvními stranami dne 22. 10. 2014 (dále také jen „dodatek“ a „Smlouva“)



## I. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že Dodavatel předložil Objednateli Návrh Detailního projektového plánu (milník č. 1 dle Harmonogramu plnění). V průběhu milníku č. 2, tj. Projednání a akceptace Detailního projektového plánu bylo zjištěno, že **s ohledem na nepřipravenost infrastruktury Datového centra Objednatele nelze, z důvodů na straně Objednatele, realizovat Dílo v celém rozsahu ve sjednaném termínu plnění**, tedy nelze postupovat dle předloženého Návrhu Detailního projektového plánu, aniž by zároveň nebyl Dodavatel vystaven jistému prodlení ve vztahu k termínu zhotovení Díla.

Zhotovení Datového centra bylo zadáno jinému zhotoviteli v rámci samostatné veřejné zakázky jako tzv. „Stavba II“ a je v současnosti realizováno dle schváleného harmonogramu, který plně respektuje Objednatelem stanovené milníky pro toto plnění. **Z předloženého Návrhu Detailního projektového plánu vyplynulo, že Dodavatel potřebuje pro účely realizace Díla (fáze Implementace Systému a Akceptační testy) ve Smlouvou stanovených termínech takové součásti a funkcionality Datového centra, které nebudou v potřebných termínech zhotovitelem Stavby II plně dokončeny.** Z pohledu Objednatele tudíž nelze poskytnout Smlouvou sjednanou součinnost ve smyslu jejího ustanovení odst. 3.7, potažmo její Přílohy č. 3, posledního nečíslovaného bodu.

**Výše popsané skutečnosti jsou překážkami na straně Objednatele, které s přihlédnutím ke všem okolnostem objektivně zabránily a také v budoucnu dále zabrání Dodavateli pokračovat v řádném provádění Díla ve smyslu ustanovení odst. 4.3.1 Smlouvy, což má v konečném důsledku za následek nezbytnost provedení následujících úprav Smlouvy:**

- i. Z důvodů výlučně na straně Objednatele nebyl Dodavatel schopen ve stanovené lhůtě předložit uskutečnitelný Návrh Detailního projektového plánu, potažmo Návrh Detailní technické specifikace a návazně Návrh Specifikace akceptačních testů. **V návaznosti na nezbytnou součinnost ze strany zhotovitele Stavby II a koordinaci jeho vstupů se vstupy Dodavatele i Objednatele došlo k faktickému prodlení v délce trvání 1 měsíce.** Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že Dodavatel obdržel veškeré potřebné podklady a nezbytnou součinnost pro realizaci částí Díla ve smyslu milníků 2. a 4. Harmonogramu plnění (Příloha č. 2 Smlouvy) ke dni 24. 11. 2014. **Z tohoto důvodu se původní termín sjednaný pro splnění milníků 2. až 7. prodlužuje o dobu prodlení Objednatele, tj. u každého z milníků o 1 měsíc.**
  - ii. Na základě porovnání Dodavatelem předloženého Návrhu Detailního projektového plánu a harmonogramu plnění zhotovitele Stavby II bylo zjištěno, že **za současného stavu je nerealizovatelný blok prací od 2. 2. 2015 do 24. 4. 2015, neboť do tohoto termínu nebude zhotovitelem Stavby II dokončeno zhotovení veškerých částí Stavby II podmiňující dokončení Díla ve smyslu Detailního projektového plánu, respektive Detailní technické specifikace.** Z harmonogramu zhotovitele Stavby II pak vyplývá, že realizaci předmětného bloku prací bude možno zahájit až dne 1. 4. 2015. **Z důvodů na straně Objednatele tedy nelze realizovat Dílo v celém rozsahu ve sjednaném termínu plnění, pročež se původní termín sjednaný pro splnění milníků 8. až 13. prodlužuje, a to výlučně o dobu tohoto prodlení Objednatele (dobu, po kterou není Objednatel schopen poskytnout potřebnou součinnost), tj. u každého z milníků o 2 měsíce.**
2. Ustanovení odst. 5.4 Smlouvy se mění a doplňuje a je tak nadále nedílnou součástí Smlouvy v následujícím znění:

- 5.4 *Podrobná pravidla řízení změn jsou stanovena v Příloze č. 11 Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení veškerých podrobností sjednávají, že změny specifikace Díla, které nemají vliv na zvýšení ceny Díla, zhoršení kvality Díla nebo prodloužení termínu plnění Díla nemusejí být dohodnuty formou písemného dodatku k této Smlouvě podle odst. 21.1 Smlouvy; pro jejich platnost a účinnost stačí oboustranně řádně odsouhlasený (oprávněnými osobami podepsaný) Záznam o schválení změnového požadavku ve smyslu Přílohy č. 11 Smlouvy.*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou (2) stejnopisů s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě dne 25. listopadu 2014

V Ostravě dne 25. listopadu 2014

  
za Objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

za Dodavatele

 jednatel