

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 27. 11. 2019

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000544

a

Zhotovitel: **LB projekt s.r.o.**
se sídlem Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno
IČO: 292 62 747
DIČ: CZ29262747
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 7. 1. 2011 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 69098
zastoupen
Ing. Františkem Lazárkem, DiS. – jednatelem společnosti
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 27. 11. 2019 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo objednatele 19000544 (dále jen „SoPP“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Ulice Houbalova – DSP/PDPS, IČ, AD“.
- (2) Během vypracovávání díla byl ze strany MČ Brno Líšeň vznesen požadavek na nezbytné rozšíření projektové přípravy o doplnění chodníku podél ulice Houbalova v délce 160 metrů v úseku od křižovatky s ulicí Sedláčkova (úsek k parkovišti) po vjezd k ZŠ a MŠ Jana Husa, na čemž se poté smluvní strany v návaznosti na předloženou nabídku zhotovitele domluvily. Proto dojde tímto dodatkem, jenž je zpracován v souladu s čl. XV. odst. (5) SoPP a ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k rozšíření předmětu díla, jakož i k navýšení ceny díla a prodloužení lhůty k jeho realizaci.
- (3) Zvýšení ceny díla bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na cenovou nabídku zhotovitele ze dne 26. 2. 2020, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu výše uvedené změny.

III.

Změna SoPP

(1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně čl. VI., Termíny zhotovení díla, odst. (2) SoPP, který se ruší a nahrazuje zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:

- Konečná DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS, průzkumy a studie, IČ: do 31.12.2020.

(2) Smluvní strany se taktéž dohodly na změně čl. VII., Cena díla, odst. (1) SoPP, který se ruší a nahrazuje zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 588 000,- Kč bez DPH.

(3) Dále se smluvní strany dohodly na tom, že čl. VII., Cena díla, odst. (5) SoPP se na svém konci doplňuje o následující znění: **Součástí cenové kalkulace díla je i cenová nabídka víceprací přiložená k dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoPP nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka víceprací ze dne 26. 2. 2020 (v kopii)

Za objednatele:

V Brně dne**23-06-2020**

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

18-06-2020
V Brně dne

Ing. František Lazárek, DiS.
jednatel



LB projekt s.r.o.

Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno

IČ: 29262747, DIČ: CZ29262747

Brněnské komunikace, a.s.

Renneská tř. 787/1A

639 00 Brno

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Lazárek/605114896

Datum

26.2.2020

Cenová nabídka na „RK – Ulice Houbalova – vícepráce“ (nových 160 m chodníku)

Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP/DPS):


• Geodetické zaměření – doměření	10 h * 800,- =	8 000,-
• DSP/DPS – textová část	37,5 h * 800,- =	30 000,-
• DSP/DPS – výkresová část	86,25 h * 800,- =	69 000,-
• Záborový elaborát	10h * 800,- =	8 000,-
• Inženýrská činnost	18,75 h * 800,- =	15 000,-
CENA CELKEM bez DPH	162,5 h * 800,- =	130 000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. K celkové ceně bude připočteno DPH ve výši 21%.

pozn.: Jedná se o 160 m chodníku, které jsou nad rámec stávajícího zadání a SoD.

Předem děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na výše uvedený telefon.

S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne



Ing. František Lazárek, DiS.
jednatel společnosti