

# Změnový list č.1

**Projekt:** Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

**Identifikační číslo EIS:** 117D03J000133

**Část:** objekt čp. 18, Kašperské Hory

**Název:** **Komunikace - změna**

**Předkládá:** Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

**Investor:** Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

**Datum vystavení:** 19.6.2020 **Požadováno kým:** Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.

**Druh změny:** **Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6**

**Zdůvodnění změny:** Během stavby došlo k rekonstrukci Besední ulice a k vytvoření nových parkovacích stání na sousedním pozemku. Odtěžením zeminy na niveletu komunikace došlo k porušení stability svahu a k statickým poruchám stávající kamenné opěrné zídky, která musela být zdemolována

**Technický popis změny:** Porušená zídka byla odstraněna, terén byl výškově upraven na úroveň sousedního terénu. Vodorovná plocha bude vydlážděna, vzniklý svah bude ohumusován a provedeno oplocení dle požadavků odboru památkové péče.

**Cenový dopad (je-li nějaký):** + 550 676,49 (bez DPH)

Časový dopad (je-li nějaký):

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Předkládá:  
(GD)

Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o.

Autorský dozor:  
(AD)

ing. Věra Řezníčková  
SUDOP Projekt Plzeň a.s.

Ověřil:  
(TDI)

Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

Schválil:  
(investor)

Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice,  
p.o.

**Přílohy:** Položkový rozpočet  
Podrobná situace  
Fotodokumentace

## Změnový list č.2

Projekt: **Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840**

Identifikační číslo EIS: **117D03J000133**

Část: **Objekt č.p. 18, Kašperské Hory**

Název: **Odbourání cihelných přízdívek**

Předkládá: **Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice**

Investor **Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice**

Datum vystavení

*19. 6. 2020*

Požadováno kým:

Rynostav s.r.o  
Muzeum Šumavy p.o.

Druh změny

**Nepředvídatelná okolnost - § 222, odstavec 6**

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že některé masivní smíšené zdi v přízemí jsou srovnány přízdívkami z plných a dutinových cihel, které nejsou s původními zdmi spřaženy a dochází k jejich odkloňování.

**Technický popis změny:** Porušené přízdívky byly odstraněny, zdi budou vyrovnány vápennou omítkou.

**Cenový dopad (je-li nějaký): + 325 816,12 (bez DPH)**

Časový dopad (je-li nějaký):

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Předkládá:

(GD)

Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o.

Autorský dozor:

(AD)

ing. Věra Řezníčková  
SUDOP Projekt Plzeň a.

Ověřil:

(TDI)

Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

Schválil:

(investor)

Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice  
p.o.

Přílohy

Položkový rozpočet  
Fotodokumentace

## Změnový list č.3

### Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

Projekt:

Registrační číslo  
projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

Identifikační číslo  
EIS:

117D03J000133

Část:

Objekt č.p. 18, Kašperské Hory

Název:

Příčky mezi místnostmi č. 2.05 - 2.06 a 2.07 - 2.08

Předkládá:

Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

Investor

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí  
Svobody 40, 342 01 Sušice

Datum vystavení

19.6.2020

Požadováno kým:

Rynostav s.r.o.  
Muzeum Šumavy p.o.

Druh změny

Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že stávající zdi mezi místnostmi 2.05 - 2.06 a 2.07 - 2.08 jsou postaveny na dřevěných stropních trámech, které jsou v místě uložení do obvodového zdiva poškozené vlhkostí a dřevokaznými houbami.

**Technický popis změny:** Zdi byly vybourány, porušené trámy byly vyjmuty a zdi budou znovu postaveny z plných cihel a omítnuty.

**Cenový dopad (je-li nějaký): + 144 726,31 (bez DPH)**

Časový dopad (je-li nějaký):

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Předkládá:

(GD)

Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o.

Autorský dozor:

(AD)

ing. Věra Řezníčková<sup>Plac</sup>  
SUDOP Projekt Plzeň a.s.

Ověřil:

(TDI)

Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

Schválil:

(investor)

Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice,  
p.o.

Přílohy

Položkový rozpočet  
Fotodokumentace

## Změnový list č.4

### Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách

Projekt:

Registrační číslo  
projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007840

Identifikační číslo  
EIS:

117D03J000133

Část:

Objekt č.p. 18, Kašperské Hory

Název:

**Strop nad místností č.m. 1.05**

Předkládá:

Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

Investor

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody  
40, 342 01 Sušice

Datum vystavení

19.6.2020

Požadováno kým:

Rynostav s.r.o  
Muzeum Šumavy p.o.

Druh změny

Nepředvídatelná okolnost – § 222, odstavec 6

**Zdůvodnění změny:** V průběhu demoličních prací bylo odhaleno, že část stávajícího stropu nad místností 1.05 je provedena z dřevěných trámů s násypem a záklopem a je silně poškozený vlhkostí a hnilobou.

**Technický popis změny:** Tato část stropu byla sejmuta a nahrazena stropem z ocelových nosníků s přebetonovanými trapezovými plechy dle statického posudku. Zespoda bude strop zakryt SDK podhledem.

**Cenový dopad (je-li nějaký): + 157 121,65 (bez DPH)**

Časový dopad (je-li nějaký):

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Předkládá:

(GD)

Petr Nový  
RYNOSTAV spol. s r.o.

Autorský dozor:

(AD)

ing. Věra Řezníčková St  
Projekt Plzeň a.s.

Ověřil:

(TDI)

Pavel Česal  
Šumavaplan, spol. s r.o.

Schválil:

(investor)

Mgr. Zdeňka Řezníčková  
Muzeum Šumavy Sušice

Přílohy

Položkový rozpočet  
Fotodokumentace  
Statický posudek