

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ“

---

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 258 69 523  
sp. zn. B 2419

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění

- Změna řešení opěrné zdi. Na základě doplňujícího geologického a hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno neporušené skalní podloží odizolované nadložními vrstvami jílovitých zemin. Z důvodu této skutečnosti bylo navrženo nové řešení záporové stěny.
- Doplnění ocelových silničních svodidel. Změna je vyvolána v důsledku technického řešení opěrné zdi v km 1,200.
- Změna konstrukce přístřešku. Sjednocení typu přístřešku zastávek Nové Dvory a Veveří. Záměna ocelové konstrukce se skleněnou výplní za dřevěnou zastávku. Do budoucna levnější údržba. Vzhledem k umístění zastávky v přírodě, budou použity přírodní materiály.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**43.083.160,88 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 18. 6. 2020

V Brně, dne 23. 6. 2020



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---