

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava budovy RZZ Kunovice –
Loučka“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
na základě pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-4615/2019**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419,

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **"19052/030117/01"**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Dne 11. 12. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4615/2019, č. zhotovitele 19052/030117/01 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava budovy RZZ Kunovice – Loučka.

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, kde se mění čl. 3.3 Cena díla (bez DPH) a čl. 3.7 termín realizace následovně:

3.1 Cena díla celkem bez DPH: 4 119 014,18 Kč (původní cena)

Cena díla celkem bez DPH: 4 564 906,04 Kč (po změně dle Dodatku č. 1)

3.7 Zhotovitel se dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do konce října 2020.

Důvod tvorby Změnového listu č. 1:

Při probíhající opravě bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v havarijním stavu a na konci své životnosti a není možné napojení nových zařízení do stávající kanalizace. Stávající kanalizace je nyní provedena jako jednotná a provedení nevyhovuje současným normám. Řešení je vybourání staré jednotné kanalizace a provedení nové oddílné kanalizace dle nového dispozičního řešení budovy.

Jedná se o změny podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 17. 6. 2020

V Olomouci dne 2020

.....
Ing. I
Správa :
Obla
I
slav Kašpar
ditel
státní organizace
itelství Olomouc

.....
I
Míst
IDS – Inženýrsk
Hynek Schilberger
edseda představenstva
dopravní stavby Olomouc a.s.

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (66)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava budovy RZZ Kunovice - Loučka“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-4615/2019

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změny jsou níže řešeny po objektech.

SO 01.1 – Podlahy (OP03, OP04, OP08, OP 09)

V rámci místností (OP03, OP04, OP08, OP09) má dojít k pokládce linolea na stávající podlahy, nově navrhované souvrství podlahy počítá i s podkladní vrstvou a hydroizolací. Důvodem byly skutečnosti zjištěné na stavbě po započetí prací a po provedených průzkumných sondách. Bylo zjištěno, že stávající podlaha z betonových kostek 5x5cm se sraženou hranou má nevhodnou rovinatost (vzduť, propadliny, sražené hrany) a v jednotlivých místnostech jsou rozdílné výšky podlah. Úprava podlahy nebyla možná v rámci stávajícího řešení, vylití vyrovnávací stěrky by ještě zhoršilo problém s různými výškami v jednotlivých místnostech. Bylo tedy řešeno vybourání stávající betonové dlažby a podkladního betonu, aby bylo dosaženo srovnání podlah v jednotlivých místnostech a bylo možné položit lino. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.2 – Luxfery (OP01, OP08)

Zde došlo k vybourání a zazdění otvoru s výplní ze sklobetonu (prosvětlení ve stěně OP01, OP08), které by bránilo instalaci SDK podhledu a znemožňují uchycení podhledu, uchycení kabelových žlabů a prostupy kabelů. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.3 – Kanalizace vnitřní

Při probíhající opravě budovy RZZ Kunovice-Loučka bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v havarijním stavu a na konci své životnosti a není možné provést napojení nových zařízovacích předmětů do stávající kanalizace. Stávající kanalizace je nyní provedena jako jednotná a provedení nevyhovuje současným normám, řešením je vybourání staré jednotné kanalizace a provedení nové oddílné kanalizace dle nového dispozičního řešení budovy. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.4 – Okna (OP04, OP15, OP19)

Zde došlo ke změně výplně okenních konstrukcí z trojskla na dvojsklo s požadavky na vnější výplně typ RC2 + magnety do výplní v obvodovém plášti. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.5 – Mincovník (OP15)

Zde došlo k upřesnění požadavků na mincovní automat pro vstup na WC pro cestující veřejnost s Euroklíčem a s kompletním příslušenstvím (napájecí zdroj, počítadlo mincí a bezp. rámeček) vč. upravených dveří (výztuhy na madlo a samozavírač) a ocelovou zárubní (úprava pro el. mag. zámek) s RAL nástřikem (MAD.INV.L). Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.6 – Box na baterie (OP06)

Box na baterie nebude realizován, protože budou použity nové baterie, které nevyžadují umístění v samostatném boxu s odvětráním. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.7 – Pokladní přepážka (OP15)

Zde došlo ke změně pokladní přepážky na okno dělené otevíravé pro případnou komunikaci. Ve stanici neprobíhal prodej jízdenek ani se s ním do budoucna neuvažuje. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.8 – Hydrantový systém (OP01)

V objektu se nachází 1 hydrantový systém a tak druhý není potřeba realizovat. Druhý hydrantový systém nebude realizován.- dle PD není požadován.

SO 01.9 – Akustický orientační majáček

Druhý akustický orientační majáček nebude realizován. Jeden akustický orientační majáček je nad vstupními dveřmi do čekárny a tak druhý není potřeba realizovat.

SO 01.10 – Hromosvod

Hromosvod byl odečten, protože stávající vodoměr je v dobrém stavu a odpovídá normovým hodnotám. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 01.11 – Výrobní dokumentace přístřešku vč. statického posouzení

Přístřešek bude proveden konstrukčně dle stávajícího přístřešku. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

SO 02.1 – Příprava pro přesun technologie v VB do RZZ (SEE, SZTT, CDT)

V průběhu stavby vznikl požadavek na stavební připravenost objektu RZZ Kunovice Loučka na přesun technologie z VB do RZZ. Byly sepsány požadavky jednotlivých správ (SEE, SZTT, CDT) z nich vzešel soupis prací a rozpočet. Rozdíly jsou patrné příloženým položkovým rozpočtem.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle příloženého rozpočtu	997 079,61	
Méněpráce HSV, PSV – dle příloženého rozpočtu		551 187,75
Celkem	997 079,61	551 187,75
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	445 891,86 Kč	
Cena dle SOD	4 119 014,18 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	4 119 014,18 Kč	

Cena díla po změně dle Dodatku	4 564 906,04 Kč	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)	37,59 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	10,83 %	

1/ Návrh změny vypracoval*:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc

V Olomouci Datum:15-06-2020..... Podpis: ...

Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, SPS

V Olomouci Datum:15-06-2020..... Podpis: ..

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:
Technický dozor investora

Datum:15-06-2020..... Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno

Datum:15-06-2020..... Podpis: ...

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum:15-06-2020..... Podpis: ...

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum:15-06-2020..... Podpis: .
(razítko)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 840418

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02cfa5e5-3d13-400c-a6c1-809f63328d39

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2020 11:10:02



5580cdda-41c7-4e6f-9487-0784072e6325