

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 118/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Milošem Šnobl, obchodním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1037006152/5500
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
C [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) čl. 1.1 Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. pana Jiřího Šenkeříka
tel.: + 420 702 206 384, e-mail jiri.senkerik@scvk.cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).
- b) čl. 2.4 a) rozsah předmětu díla o nepředvidatelně dodatečně stavební práce, které vznikly ze změn při
řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy č. 2 a č. 3 dle čl. 4.5. které jsou nedílnou
přílohou dodatku č. 2

- c) čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 301 853,85 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 a 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	22 080 076	Kč bez DPH
cena dodatku č.1 (ZL č.1)	357 196,76	Kč bez DPH
cena dodatku č.2 (ZL č.2 a 3)	1 301 853,85	Kč bez DPH
<u>cena SoD + dodatek č.1 + dodatek č.2</u>	<u>23 739 126,61</u>	<u>Kč bez DPH</u>
DPH 21%. Cena nového předmětu plnění s DPH činí celkem 28 724 343,2 Kč		

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL2 a ZL3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 9.6.2020

Objednatel

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : ZL_02/2020/UL038370	
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 16.4.2020	
Název akce: Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Oceněný výkaz výměr			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č.1 Odpočet neprovedených vymezených činností					
Změna č.2 Výkop a bourání patek: V ul. Školní jsou osazeny lampy veřejného osvětlení přímo v trase výkopu stoky C. Pro potřeby uložení potrubí bude potřeba provést kompletní přeložení 6 kusů těchto lamp					
Změna č.3 Vyspravení komunikace Přilehlá komunikace, která přímo navazovala na výkop stoky C v prostoru staničení cca 0,017 km až 0,057 km vzhledem k hloubce výkopu a nekvalitnímu podkladu komunikace poklesla o cca 30 cm. Bude potřeba provést sanaci podloží a obnovu komunikace.					
Změna č.4 Přípojka do školky Objekt školky v ul. Školní má vodovodní přípojku z řady C, tato nebyla zahrnuta v PD. Přípojka dimenze PE 90 bude napojena pomocí t-kusu DN160/80.					
Změna č.5 Změna asfaltů V ulici Návětrná bude probíhat rozsáhlá investiční akce města, z tohoto důvodu rozhodnutí magistrátu obsahuje pouze provizorní povrch v prostoru rýhy a překopů v trase B.					
Změna č.6 Suchovod V ulici Vojnovičova PD neuvažovala o provizorním zásobování vodou. Toto nebylo možné vzhledem ke skutečné poloze potrubí stávajícího vodovodního řadu a jeho zokruhování. V celé ulici bude tedy zřízen provizorní vodovod a na něj napojeny všechny objekty tak, aby v průběhu výstavby nedošlo k omezení dodávky vody.					
Změna č.7 Zásypový materiál Doplnění chybějícího zásypového materiálu rýh v 50% množství objemu dle technické zprávy bodu 3.3.2 – „Obsypy, zásypy, hutnění a zkoušky hutnění“					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změn + 910 847,77 ,- Kč bez Dph					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 23 348 120,53,- Kč bez Dph			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 910 847,77,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 746 267,95,- Kč bez DPH , tj. 12,24 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 1 835 420,18,- Kč bez DPH , tj. 8,18 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 185 386,1,- Kč bez DPH , tj. 23,11 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 3 917 341,57,- Kč bez DPH , tj. 17,61 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Datum 27.10.2018					
PRIJETI ZMENY					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena stanovena z položek ze smluvního výkazu výměr v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018, nové položky oceněny pomocí aktuálního ceníku URS					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)					
- nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře[redacted] yes [redacted]

5.5.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 5.5.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, p[ro] věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : ZL_03/2020/UL038370	
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25.5.2020	
Název akce: Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Oceněný výkaz výměr			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č.1 Vzhledem ke skutečným rozměrům vodovodních přípojek budou použity Waga spojky pro jejich propojení a správné funkčnost. Změna č.2 V ul. Školní jsou osazeny lampy veřejného osvětlení přímo v trase výkopu stoky C. Pro potřeby uložení potrubí bude potřeba provést kompletní přeložení 6 kusů těchto lamp mezi šachtami ŠC5 a ŠC9 tj křižovatka ulic Návětrná a Školní. Změna č.3 U šachty ŠC9 v průběhu prací zjištěn další nátok kanalizačního řadu ze směru od Masarykovy ulice, který není řešen v PD. Nelze tedy použít již vyrobenou prefabrikovanou šachtu a vzhledem k úhlům uložení nátoků je třeba vyrobit dno monolitické. Změna č.4 Vzhledem k prostorovému uložení IS a umístění vodovodu a kanalizace bude nutno zvětšit rozsah výkopu a délku přepojení vodovodního řadu v ul. Dukelských hrdinů Změna č.5 V prostoru asfaltového výjezdu od objektu č.p. 582 na ul. Školní v křižovatce s Návětrnou zjištěn rozsáhlý betonový blok v prostoru bývalé parovodní sítě, bude nutno použít strojního bourání. Změna č.6 V prostoru šachet ŠC5 – ŠC9 je hrana výkopu přesně pod stávajícími obrubami. Tyto jsou ve velmi poškozeném stavu, nelze je použít ke zpětné obnově. Budou nahrazeny obrubami novými vč. provedení jejich osazení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změn + 391 006,08 ,- Kč bez Dph	
Nově navržená změna sjednané ceny díla 23 739 126,61,- Kč bez Dph	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 391 006,08,- Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 391 006,08,- Kč bez DPH, tj. 1,67 % % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 576 392,18,- Kč bez DPH, tj. 24,78 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 917 341,57,- Kč bez DPH, tj. 17,61 % nabídkové ceny. Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7 Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a pr [redacted] všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted] Podpis [redacted] Datum 2.6.2020	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena stanovena z položek ze smluvního výkazu výměr v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018, nové položky oceněny pomocí aktuálního ceníku URS Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Podpis [redacted] 2.6.2020	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá [redacted] k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Podpis [redacted] m 2.6.2020	
Zástupce objednatele:	

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.