



číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Metrostav a.s.**

██████████, stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 26.03.2020  
Naše zn.: VM-SF/2020-151

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## Oznámení správce stavby o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku zhotovitele

Zhotovitel stavby 003A na akci „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I.etapa Vraňansko – Hořínský kanál“ požádal dne 24.03.2020 o prodloužení termínu prací ve vypuštěném plavebním kanále o 10 dní, tedy do 10.04.2020.

Po konzultaci s objednatelem Správce stavby 003A vzhledem na okolnosti hodlá odsouhlasit toto prodloužení termínu.

Správce stavby Vás však žádá, abyste mu poskytli informaci, jaký konkrétní vliv tato okolnost může mít na Vaše plnění smlouvy a to zejména dle Pod.článku 8.3 OP/ZP Postup prací plnění harmonogramu, bez zbytečného odkladu nejpozději do 26.03.2020.

**Na vědomí:**

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2020.03.26  
17:55:08 +01'00'

██████████  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)

**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

**Kontakt a veškerá korespondence**

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Reakce Zhotovitele na Oznámení Správce stavby ze dne 26. 03. 2020

**Související korespondence:** VM-SF/2020-151

**Související Pod-články Smlouvy:** 8.3

**Adresováno Správci stavby:** [redacted] Správce stavby, Společnost (sdružení)  
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Datum: 30.03.2020

## REAKCE ZHOTOVITELE NA OZNÁMENÍ SPRÁVCE STAVBY

Vážený pane inženýre,

Zhotovitel byl dne 26. 03. 2020 *Oznámením správce stavby o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku zhotovitele* vyzván, aby poskytl informaci, jaký konkrétní vliv může mít prodloužení termínu prací ve vypuštěném platební kanále o 10 dní, tedy do 10. 04. 2020, na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – Vraňansko – Hořínský kanát“ (dále jen „Okolnost“).

S ohledem na situaci, kdy Zhotovitel musel posoudit, jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny, má Zhotovitel za to, že reaguje co nejdříve, jak je to prakticky možné.

Zhotovitel ihned po obdržení předmětného oznámení začal zpracovávat harmonogram, který již zohledňuje časový dopad výše uvedené Okolnosti do postupu výstavby. Tento harmonogram tvoří Přílohu č. 1 tohoto dopisu.  
Finanční dopad této okolnosti ještě vyhodnocujeme.

Za stěžejní informaci Zhotovitel považuje, že s ohledem na Okolnost je nutné prodloužení termínu pro splnění postupného závazného věcného milníku č. 2 dle Pod-článku 4.28 OP/ZP ve spojení s Pod-článkem 1.1.5.6 OP/ZP do 28. 06. 2020. Posunutí termínu napuštění kanálu má přímou souvislost s logistikou dopravy technologických celků pro most a vrata Velké platební komory v Hoříně prostřednictvím lodní dopravy.

S pozdravem

[redacted]  
vedoucí projektu  
Metrostav a. s.

**Metrostav a.s.**

1.00.00 Praha 8, Koželužská 2450/4

**IČ 00 01 4915**

(0654)

**Příloha č. 1:** Aktualizovaný harmonogram

V kopii odesláno:

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupená Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem





**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Oznámení Claimu Zhotovitele č.: 05/2020

**Související korespondence:** Oznámení správce stavby o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku zhotovitele ze dne 26.3.2020; Reakce Zhotovitele na Oznámení Správce stavby ze dne 26. 03. 2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 8.4, 8.13

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED].

Datum: 9.4.2020

## OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 05/2020

v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP

Vážený pane Inženýre,

v souvislosti s Oznámením Správce stavby ze dne 26. 3. 2020, Reakcí Zhotovitele na toto oznámení a vzhledem ke skutečnosti, že dne 01. 04. 2020 nedošlo k plánovanému napuštění Vraňansko – Hořínskému kanálu (dále jen „*Událost/Okolnost*“), Vám zasíláme oznámení Claimu Zhotovitele. Událost/Okolnost má přímou souvislost s logistikou dopravy a montáže technologických celků pro IO 02 Úprava přemostění a PS 02 Vrata dolního ohlaví. Zhotovitel předpokládal pro dopravu a montáž použití lodní dopravy, kterou nebude možno vlivem Události/Okolnosti v daném čase použít.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek claim na:

- a) prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 8.4 (e) VP/ZP, prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku v souladu s Pod-článkem 8.13 VP/ZP – bude kvantifikováno po napuštění kanálu
- b) dodatečnou platbu – bude kvantifikováno po napuštění kanálu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Opatření obecné povahy 6/2020 vydaného dne 27.3.2020 Státní plavební správou.

S pozdravem



**Metrostav a.s.**  
Praha 8, Koželužská 2450/4  
MČ 00 01 4915  
(0654)


Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal [REDACTED]  
Správce stavby

V kopii odesláno:

Objednateli

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758





# OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

## opatření obecné povahy 6/2020

### kterým se zastavuje plavební provoz

#### Článek 1

##### Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1802/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu problematického zajištění subzhotovitelské dodávky v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, prodlužuje zastavení plavebního provozu

na vodní cestě Vltava,  
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,  
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020,

přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,  
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020,

na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87,  
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020.

#### Článek 2

##### Organizace zastavení plavebního provozu

Malá a velká plavební komora Hořín jsou mimo provoz a plavební kanál Vraňany – Hořín je vypuštěn.

#### Článek 3

##### Odůvodnění

Dne 26.03.2020 podal Tým dopravního inženýrství s.r.o., se sídlem Moskevská 532/60, Praha 10, PSČ 110 15, IČ 24831832, žádost ve věci prodloužení zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes velkou a malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87 a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87, ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020.

Plavba přes velkou a malou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín je tedy nadále zastavena ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020 z důvodu problematického zajištění subzhotovitelské dodávky v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR na přeložky inženýrských sítí u mostu 003A., zejména se jednalo o přeložky vodovodního řádu a optických kabelů CETIN. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

## Článek 4 Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

## Článek 5 Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. března 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis  
oprávněné úřední osoby

████████████████████

ředitel pobočky

Čj.: 1802/PH/20

---

Tisk

© Státní plavební správa

Zpět



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Vyčíslení Claimu č. 05/2020

Související korespondence: Oznámení Claimu č. 005/2020 ze dne 9.4.2020

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 6.5.2020

## VYČÍSLENÍ CLAIMU: Č.05/2020 – POSUN MILNÍKU Č. 2

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Dne 9.4.2020 jsme Vám oznámili Claim č. 05/2020 podle čl. 20.1 Smluvních podmínek.

K napuštění Vraňansko – Hořínského kanálu došlo dle Vámi avizovaných zpráv a dle Opatření obecné povahy vydané Státní plavební správou 10. 4. 2020. Původní termín napuštění Vraňansko – Hořínského kanálu měl být 31. 3. 2020. Termín napuštění kanálu byl tedy posunut o 10 dnů. Vzhledem k tomu, že napuštění kanálu mělo přímou souvislost se zajištěním logistiky pro dopravu a montáž technologických celků pro IO 02 Úprava přemostění a PS 02 Vrata dolního ohlaví, které jsou na kritické cestě Harmonogramu Stavby, Vám předkládáme Claim, na posunutí termínu Postupně závazného milníku č. 2 o 10 dnů. Tedy z 10. 6. 2020 na 20. 6. 2020. Součástí tohoto vyčíslení Claimu č. 05/2020 Vám předkládáme aktualizovaný Harmonogram Stavby, dle pod článku 8.4 Prodloužení doby.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Harmonogram Stavby

S pozdravem

7.5.2020

Správce stavby

180 00 Praha 8  
IČ 00 [REDACTED]

(0672)





# PRŮVODNÍ ZPRÁVA K AKTUALIZOVANÉMU HARMONOGRAMU

Název akce: ÚPRAVA OHLAVÍ PK HOŘÍN

Číslo projektu: 521 551 0011

Financováno: CEF, ISPROFOND 521 551 0011



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Zhotovitel: Metrostav a.s., Divize 6



Datum vyhotovení: 04/2020

Autoři dokumentu:



**„ÚPRAVA OHLAVÍ PK HOŘÍN „  
Průvodní zpráva k harmonogramu**

**a) Úvod**

Tato zpráva je nedílnou součástí aktualizovaného harmonogramu dle článku 8.3 Smlouvy. Popisuje významné změny oproti předchozímu harmonogramu.

**b) Identifikace významné změny oproti předchozímu harmonogramu**

Původní aktualizovaný harmonogram počítal s montáží vrat za pomoci hornopalubového člunu. Tento člun se v průběhu plavební odstávky Vraňansko - hořínského kanálu nacházel na Vltavě nad kanálem. Zhotovitel počítal s přesunem tohoto člunu na staveniště, po napuštění kanálu. Dle Opatření obecné povahy 6/2020 byl zastaven provoz na kanálu až do 10. 4. 2020, oproti 1. 4. 2020. Z těchto důvodů došlo k posunutí montáže vrat dolního ohlaví. Montáž vrat dolního ohlaví je na kritické cestě, tudíž došlo k posunu těchto prací a následně k posunu milníku č. 2.

**c) Zdroje**

- Prováděcí dokumentace stavby vypracovaná firmou Valbek.
- Opatření obecné povahy 6/2020 vydané Státní plavební správou

V Praze dne 15. 4. 2020

.....



## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE] předsedou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen "zmocnitel"),

### tímto zmocňuje

**Ing. Martina Staška**, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zmocněnec“)

k podpisu Dohody podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku ke Smlouvě o dílo (č. objednatele: S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16. 01. 2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.3. 2021.

V Praze dne [REDAKCE]

[REDAKCE]  
předseda představenstva  
Metrostav a. s.

[REDAKCE]  
člen představenstva  
Metrostav a. s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]  
Ing. Martin Stašek  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a. s.