

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

ZL2.1 + ZL2.2 + ZL2.3 - Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:	-1 152 539,01 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:	1 552 396,63 Kč
Rozdíl bez DPH:	399 857,62 Kč

Změny realizované celkem

Cena neprováděných prací bez DPH:	-1 152 539,01 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:	1 552 396,63 Kč
Rozdíl bez DPH:	399 857,62 Kč

Konečná rekapitulace ceny díla

Cena dle SOD bez DPH	21 484 560,20 Kč
Cena dle SOD vč. Dodatku č.1 bez DPH	22 992 458,08 Kč
Cena dle SOD vč. Dodatku č. 1 a č.2 bez DPH	23 392 315,70 Kč
DPH 21%	4 912 386,30 Kč
Cena celkem s DPH	28 304 702,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST	ZL2.1 VCP-MNP - Objekt SO08e - Palisáda
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Předmět změny:

Objekt SO08e - Palisáda

Popis změny:

1. Základové konstrukce objektu palisády byly provedeny v rozsahu obvodu původní konstrukce objektu, skutečné rozměry provedených prací jsou nižší než předpokládala zadávací PD. Tyto méněpráce znamenají úsporu cenových nákladů.

2. Vzhledem k rozsáhlým nárokům původního návrhu kotvení jednotlivých částí palisády do základového pásu na přístup, manipulaci s břemeny a pohyb po archeologické lokalitě, zejména v blízkosti stávajících objektů, byl navržen nový způsob upevnění palisády k základovým konstrukcím pomocí zámečnických výrobků. Nově navržený způsob kotvení umožní snažší výměnu jednotlivých sloupků palisády. Tato změna rovněž znamená úsporu cenových nákladů.

3. V průběhu realizace dřev. konstrukce objektu palisády byl ze strany AD upřesněn spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče), kdy tesařské spoje dle zadávací PD měly být zajištěny dřev. kolíky, což se nově ukázalo jako nedostatečné. Aktualizováno tak muselo být i statické zajištění palisády. Změna řeší navýšení nákladů na spoj. materiál formou příplatku a náklady na zabudování. Současně proveden přepočítání kubatury dřevostavby, kdy skutečná výměra je nižší.

4. Vliv na prodloužení realizace díla má několik objektivních skutečností. Předně komplikace a problémy spojené se zavedením mim. opatření v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19. Dále musela být zajištěna potřebná ochrana stavební lokality, která náleží k unikátním archeologickým památkám v ČR. Podmáčený terén nedovoloval zhotoviteli bezpečný přesun pracovního materiálu/pracovníků bez eliminace případného poškození. Současně se přes ČR prohnal orkán.

Obsahuje rozpočty:

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce
VP2SO08e - Palisáda - vícepráce
NP2SO08e - Palisáda

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-1 151 122,18 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		1 162 233,17 Kč
Rozdíl bez DPH:		11 110,99 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne:	Podpis:	

<u>ZMĚNOVÝ LIST</u>	ZL2.2 VCP-MNP - Objekt SO08f - Slovanská hradba
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Předmět změny:

Objekt SO08f - Slovanská hradba

Popis změny:

1. V průběhu realizace dřevěné konstrukce objektu slovanské hradby byl ze strany AD upřesněn spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče), kdy tesařské spoje dle zadávací PD měly být zajištěny dřevěnými kolíky, což se nově ukázalo jako nedostatečné. Změna řeší navýšení nákladů na spojovací materiál formou příplatku a dále náklady na jeho zabudování.

2. Vliv na prodloužení realizace díla má několik objektivních skutečností. Předně komplikace a problémy spojené se zavedením mim. opatření v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19. Dále musela být zajištěna potřebná ochrana stavební lokality, která náleží k unikátním archeologickým památkám v ČR. Podmáčený terén nedovoloval zhotoviteli bezpečný přesun pracovního materiálu/pracovníků bez eliminace případného poškození. Současně se přes ČR prohnal orkán.

Obsahuje rozpočty:

NP2SO08f - Slovanská hradba

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		0,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		308 648,41 Kč
Rozdíl bez DPH:		308 648,41 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne:	Podpis:	

<u>ZMĚNOVÝ LIST</u>	ZL2.3 VCP-MNP - Objekt SO08h - Obranná věž
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Předmět změny:

Objekt SO08h - Obranná věž

Popis změny:

1. Na základě poznatků zjištěných při odstraňování původní konstrukce obranné věže byla zpřesněna/dopracována realizační PD vč. doplnění ztužidel. Současně byl ze strany AD upřesněn spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče), kdy tesařské spoje dle zadávací PD měly být zajištěny dřevěnými kolíky, což se nově ukázalo jako nedostatečné. Změna řeší navýšení nákladů na spojovací materiál formou příplatku a dále náklady na jeho zabudování.
2. Vliv na prodloužení realizace díla má několik objektivních skutečností. Předně komplikace a problémy spojené se zavedením mim. opatření v ČR v souvislosti s výskytem COVID-19. Dále musela být zajištěna potřebná ochrana stavební lokality, která náleží k unikátním archeologickým památkám v ČR. Podmáčený terén nedovoloval zhotoviteli bezpečný přesun pracovního materiálu/pracovníků bez eliminace případného poškození. Současně se přes ČR prohnal orkán.

Obsahuje rozpočty:

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce
VP2SO08h - Obranná věž - vícepráce
NP2SO08h - Obranná věž

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-1 416,83 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		81 515,05 Kč
Rozdíl bez DPH:		80 098,22 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne:	Podpis:	