



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 6.11.2018

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany*

objednatel:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Se sídlem: 28. října 377, 333 01 Stod

IČO: 48333841

DIČ: CZ48333841

Statutární zástupce: Mgr. Radomír Bednář, ředitel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Registrován v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017

Se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

IČO: 25213750

DIČ: CZ25213750

Statutární zástupce: Vratislav Kypta – jednatel společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Vratislav Kypta – jednatel společnosti

b) technických: Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely tento DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 6. 11. 2018:**



I.

Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku IV.2, článku VII.10. a článku XVI.1 Smlouvy o dílo ze dne 06. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 (dále jen Smlouva) dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce, které budou provedeny v místech plnění:

1. STOD demolice
2. STOD objekty A, B, C, KVÍČOVICE, DNEŠICE – vnější zábradlí u oken,
3. KVÍČOVICE – založení objektů
4. STOD objekt B
5. STOD objekt D - pisoáry
6. STOD objekty A,B,C,D, venkovní úpravy, veřejné osvětlení, přípojka kanalizace
7. KVÍČOVICE objekty A,B
8. DNEŠICE

a jsou popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu oceněného soupisu prací, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

II.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 5 355 813 Kč bez DPH, z toho cena za provedení prací uvedených v tomto dodatku smlouvy, v čl. I. odst.:

1. činí 1 652 285 Kč bez DPH
2. činí celkem 213 710 Kč bez DPH
3. činí 624 275 Kč bez DPH
4. činí 1 145 990 Kč bez DPH
5. činí 30 638 Kč bez DPH
6. činí 1 224 292 Kč bez DPH
7. činí 320 878 Kč bez DPH
8. činí 143 745 Kč bez DPH

Dále smluvní strany dohodly, že cena méněprací, stanovená a oceněná v soupisu prací činí částku celkem 944 489 Kč bez DPH,

změny cen díla vyplývající z Dodatku č. 1 Smlouvy, ze dne 15.11.2019 v součtu se změnami cen díla výše uvedenými (vícepráce i méněpráce) tedy představují takovou změnu celkové ceny díla, která není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.



Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, jeho Celková rekapitulace, tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu s článkem VII.10 Smlouvy.

Pokud předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GFŘ D-22 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro sociální bydlení, včetně jejich příslušenství, specifikované shora (v čl. I. odst. 1 až 5), sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH s výjimkou plnění, která podléhají základní sazbě daně.

III.

Smluvní strany se vzhledem k okolnostem a stavu epidemie koronaviru na území České republiky a jejím důsledkům, zejména pak z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky (usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 03. 2020) a následných opatření státních orgánů ČR dále dohodly na změně termínu realizace díla uvedeném v ustanovení čl. V. Smlouvy tak, že mění:

1. termín uvedený v čl. V. odst. 3 Smlouvy - Dokončení stavebních prací na nový termín - do 31. 08. 2020
2. termín uvedený v čl. V. odst. 4 Smlouvy - Předání díla a převzetí díla na nový termín – do 31. 08. 2020

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 15.11.2019 zůstávají beze změny.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 je „Změnový list č. 2“ na akci: „**Transformace CSS Stod – III. etapa**“ ze dne 19.6.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci IROP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 49. Výzva IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, prioritní osa 06.2-Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

- Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005758

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

1. Změnový List č. 2
2. Celková rekapitulace

Ve Stodu dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Centrum sociálních služeb Stod
příspěvková organizace

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Mgr. Radomír Bednář
ředitel
(titul, jméno a příjmení, funkce)

Vratislav Kypta
jednatel společnosti
(titul, jméno a příjmení, funkce)