



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A NAVÝŠENÍ CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/01518/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	10.06.2020
ORG akce:	60003100768

Dodavatel:

Klusáček Ladislav, doc. Ing. CSc.

IČO: 13024868

DIČ: CZ5803142730

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: **Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn**

Na základě dohody obou stran se cena plnění za výkon činnosti odborného dozoru na části statika konstrukcí z původní ceny 172 497,60 Kč navyšuje o 108 900,- Kč s DPH (90 000,- Kč bez DPH) nově na částku **281 397,60 Kč s DPH (232 560,- Kč bez DPH)** a termín plnění se prodlužuje z původního 29.09.2019 nově do **30.06.2020**.

K navýšení ceny plnění a změně termínu dodání dochází z následujících důvodů:

- V průběhu stavebních prací byly na konstrukcích torza paláce a na vstupní hranolové věži do palácového nádvoří zjištěny nepředvídatelné statické poruchy, jejichž rozsah se nedal předem přesně odhadnout (mikropilotování parkánové hrady, nalezení ŽB věnců v koruně zdiva, vyhodnocování pohybů geodeticky sledovaných stěn, zajišťování pilířů a zaklenutí, kotvení lávek do částečně nesoudržného zdiva, vyztužení hranolové věže, náhrada napnutého táhla aj.).
- Samotné stavební práce na rekonstrukci paláce zahájené v září 2017 byly z původního termínu dokončení v září 2019 prodlouženy do 30.06.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá OdPŘI: [redacted]

Referent OdFI: [redacted]

Akceptujeme tuto d [redacted]

Dodavatel:

doc. Ing. [redacted]

Odběratel:

Ing. [redacted]

KR
OLOM

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje