



S00JP013X0JM

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO****„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží
včetně bezpečnostních opatření“
b) Bezpečnost dopravy**

číslo smlouvy objednatele: 4400180097

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.8100778STI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:****statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel****a****EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 0 Praha 4

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

zástupce ve věcech stavby: [REDACTED]

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření" b) Bezpečnost dopravy.

V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám tak, aby dílo řádně sloužilo svému účelu, smlouva byla postupně měněna dodatky č. 1 (vícepráce) a 2 (vícepráce a méněpráce) - vždy bez úpravy termínu dokončení stavebních prací.

Skutečnosti, které měly po dobu provádění díla vliv na jeho prodloužení:

- vícepráce dle Dodatku č. 1 a 2 v celkovém objemu 2.619.292,80 Kč bez DPH
- přerušení prací zhotovitelem po dobu cca 2 týdnů v důsledku opatření proti Covid-19
- přerušení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek - dle zápisu ve stavebním deníku

Souhrn těchto okolností způsobil zpoždění stavebních prací o dobu cca 2 měsíců. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o dobu 2 měsíců tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem Dodatku č. 3 je tato změna smlouvy:

Článek III. odst. 3

Dokončení stavebních prací – nové znění:

Dílo bude řádně ukončeno a předáno: nejpozději 31.8.2020.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy“

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. j. 82/19R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 8. 7. 2019, č. j. 59/14R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 1


Datum a číslo jednací: 7. 10. 2019, č. j. 46/20R /2019, schválení uzavření Dodatku č. 2

Datum a číslo jednací: 15.6. 2020, č. j. / /2020, schválení uzavření Dodatku č. 3


Ve Zlíně dne.....
objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne 19.6.2020
zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.



Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

