

## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I.

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ  
s.p. DIAMO  
SML. č. D100/23000/00073/AP/03  
DNE: 14.6.20 Podpis: [redacted]

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zastoupený [redacted] ředitelem státního podniku  
Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Pověřený jednáním: [redacted] vedoucí odštěpného závodu ODRA  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520  
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: STASPO, spol. s r.o.  
Sídlo: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava  
Zastoupena: [redacted] jednatelem  
Zástupce pro věci technické: [redacted] osoba pověřená vedením a koordinací stavby –  
držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního  
a hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby  
[redacted] osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba  
stále přítomná na stavbě  
IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zapsaný u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1807  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)



1000051640

## II.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Šverma – odkanalizování na ÚČOV“, reg. č. D/100/23000/00073/18/00, dne 15. 7. 2019 Dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 6. 12. 2019 Dodatek č. 2 k této smlouvě (dále společně také „Smlouva o dílo“).

## III.

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce), které jsou nezbytně nutné k dokončení stavby. Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací oproti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce).

### 1. Vícepráce a méněpráce

#### a) ZL 10

- Z důvodu nalezení v minulosti neznámých inženýrských sítí muselo dojít k úpravě obslužné komunikace u čerpací stanice.

#### b) ZL 11

- Změna řeší finální úpravu povrchů mezi šachtami Š2 a Š4 na stoce D. V daném úseku byla původně navržena finální úprava asphaltobetonem. Po dohodě s vlastníkem pozemku parc. č. 1180/1 v k.ú. Mariánské Hory, bylo ujednáno, že finální povrch bude ze štěrku.

### 2. Méněpráce

#### a) ZL 9

- Poplatky správci kanalizace za vypouštění čerpaných podzemních vod z výkopů, stavebních jam a rýh do veřejné kanalizace jsou poníženy oproti rozpočtu dle skutečnosti.
- Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla, včetně zajištění průjezdu přes staveniště, bylo v rozpočtu uvedeno omylem 2x, proto se jedno plnění neuskutečnilo.
- Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně osvětlení a následné likvidace bylo v rozpočtu uvedeno omylem 2x, proto se jedno plnění neuskutečnilo.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 3“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

### Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

**Celková cena bez DPH činí: : 49 858 376,- Kč**

**Slovy: čtyřicet devět miliónů osm set padesát osm tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých**

Aktualizovaný soupis stavebních prací se zaručenou úplností, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

### Článek XVIII. Seznam příloh se mění takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy (na CD):

Dodatek č. 1, 2 a 3 - Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Dodatek č. 1, 2 a 3 - Soupis stavebních prací se zaručenou úplností, dodávek a služeb

Změnové listy – ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL10, ZL11

#### IV.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

23-06-2020

Ve Stráži pod Ralskem: .....

Za zhotovitele:

18.5.2020

V Ostravě: .....

.....  
ředitel státního podniku

.....  
jednatel